

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice-Planá u M.L.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4699/2020/ŠNE

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993/ 532 353 0042

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **105-20**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 1. 12. 2020 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice-Planá u M.L.“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „Smlouva“) s účinností Smlouvy ke dni 2. 12. 2020.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11., odst. 11.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. Úprava lhůt k provedení Díla

Důvodem pro úpravu termínu plnění 4. dílčí etapy dle Smlouvy je posun realizace stavby až do r. 2025/26. V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě článků č. 4 a 6.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a článku 6 odst. 6.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

- 4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	10.3.2022	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 03/2025 – 04/2026 (Dle D4 předpoklad 05/2023 – 03/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 14 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení,
Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy (platební podmínky) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 – Platební podmínky

- 6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:
- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■■■■ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v

celkové výši **██████████ Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. [REDACTED] % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 10.3.2022, max. [REDACTED] % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla-předpoklad do 04/2026,** fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. této smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

11

06.05.2025 17:14

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Digitally signed by [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Date: 2025.05.05 16:28:42+02'00'
Foxit PDF Reader Version
2023.2.0

Ing. Libor Marek
Jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.