

**Podpisový list elektronického schvalování ZBV**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 257 - Protihluková zeď a gabiony - VMO, km 2,470 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 257 - Protihluková zeď a gabiony - VMO, km 2,470 vlevo		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 257/001	Číslo ZBV: 187
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč IČ: 65993390			
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924			

Finanční rekapitulace ZBV č. 187

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
187	-1 807 578,31	520 948,97	-1 286 629,34

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně
podepsalDatum:
2025.04.09
07:17:02 +02'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.15
15:22:19 +02'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.18
18:32:31 +02'00'**Správce stavby**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.22
07:49:49 +02'00'**Asistent Správce stavby**

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Souhlas se změnou

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.04.2025 13:29:53

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.04.2025 11:16:28



5.6.4.5 (24.3.26.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 257 - Protihluková zeď a gabiony - VMO, km 2,470 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 257 - Protihluková zeď a gabiony - VMO, km 2,470 vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 257/001	Číslo ZBV: 187.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 806 760,15	465 026,73	-1 341 733,42
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.04.22 07:48:52 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 23.04.2025 13:29:27
Zhotovitel	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.04.09 07:17:45 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 187.1

Evidenční číslo a název Stavby:								Změna soupisu prací (SO/PS)					
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								001					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):								Skupina Změn: 1					
C 257 - Protihluková zeď a gabiony - VMO, km 2,470 vlevo													
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:													
C 257 - Protihluková zeď a gabiony - VMO, km 2,470 vlevo													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ. I											
2	17411R	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
4	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
5	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
6	264741R	VRTY PRO PILOTY TŘ. I A II D DO 1000MM											
7	272324	ŽÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30											
8	272365	VÝZTUŽ ŽÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
9	3272A7RN	ZDI OPĚR, ŽÁRUB, NABŘEŽÍ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al											
10	327325	ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37											
11	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B											
12	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
16	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY											
17	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ											
18	78171R	OBKLADY STĚN Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC											
Celkem								49 694 768,84	-1 806 760,15	465 026,73	48 353 035,42	-1 341 733,42	-2,70

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 187.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 257 - Protihluková zeď a gabiony - VMO, km 2,470 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 257 - Protihluková zeď a gabiony - VMO, km 2,470 vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



5.6.4.7 (24.3.26.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 257 - Protihluková zeď a gábiony - VMO, km 2,470 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 257 - Protihluková zeď a gabiony - VMO, km 2,470 vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 257/001	Číslo ZBV: 187.3
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Tyto změny vznikly na základě dopracování realizační dokumentace a na základě skutečně provedených prací. Změny se týkají upřesnění plochy dlažby a s tím související vozovkových vrstev. Dále došlo k upřesnění rozměrů únikových dveří v rámci PHS zdi a oproti předchozímu stupni PD (tj. PDPS) byly doplněny schodišťové stupně a podkladní beton pod tyto stupně.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-818,16	55 922,24	55 104,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)		Digitálně podepsal	Datum: 2025.04.15 15:23:06 +02'00'
Supervize		Digitálně podepsal	Datum: 2025.04.22 07:50:49 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 23.04.2025 13:50:51
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.04.09 07:18:35 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 187.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 257 - Protihluková zeď a gabiony - VMO, km 2,470 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 257 - Protihluková zeď a gabiony - VMO, km 2,470 vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	18110	UPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I											
13	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM											
14	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
15	642231	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ											
Nové položky													
101	43411	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCU BETON											
102	45131A	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25											
Celkem								71 151,64	-816,16	55 922,24	126 255,72	55 104,08	77,45

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 761/002	Číslo ZBV: 188
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 188

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
188	-42 135,90	45 212,07	3 076,17

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podp

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.14
08:12:03 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podp

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.15
15:23:58 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně
podepsalDatum: 2025.04.18
18:32:02 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.22
08:10:36 +02'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Digitálně podepsal

Souhlas se změnou

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.04.2025 13:28:36

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.04.2025 12:48:11



5.6.4.5 (24.3.26.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 761/002	Číslo ZBV: 188.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Popis Změny: Potřeba provedení této změny vznikla na základě na stavbě skutečně provedeného množství. Navržená změna nemá vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňuje požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změnu, kterou si Zadavatel může vyhradit v?žadavací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 891,49	0,00	-1 891,49
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.04.23 10:41:40 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 23.04.2025 13:27:54
Zhotovitel	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.04.09 07:19:14 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 188.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)											
Celkem								63 148,12	-1 891,49	0,00	61 256,63	-1 891,49	-3,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

5.6.4.7 (24.3.26.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 761/002	Číslo ZBV: 188.3
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

1. Změny v této skupině odrážejí skutečně provedená množství položek, jejichž změny byly v předchozím ZBV zařazeny do skupiny 3.
2. Položka úpravy pláňe nebyla realizována, protože tyto práce byly provedeny v rámci sousedních SO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-40 244,41	2 612,21	-37 632,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.04.15 15:24:37 +02'00'
Supervize	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.04.22 08:11:42 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 23.04.2025 13:27:33
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.04.09 07:20:11 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 188.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
2	17411R	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
3	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
4	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
9	272395	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
23	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY											
24	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII											
25	78382R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OŠ-B)											
Celkem								766 496,28	-40 244,41	2 612,21	728 864,08	-37 632,20	-4,91

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



5.6.4.7 (24.3.26.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 761/002	Číslo ZBV: 188.5
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Změny položky sloupků protihlukových stěn byly v předchozím ZBV042 zařazeny do skupiny 5. Na základě dopracování dokumentace VTD předmětných sloupků došlo k doplnění jejich tonáže, tudíž i ke změně množství příslušné položky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	42 599,86	42 599,86

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	_____ datum _____	_____ podpis _____ Digitálně podepsal Datum: 2025.04.15 15:25:10 +02'00'
Supervize	_____ datum _____	_____ podpis _____ Digitálně podepsal Datum: 2025.04.22 08:12:55 +02'00'
Správce stavby	_____ datum _____	_____ podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	_____ datum _____	_____ podpis _____	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 23.04.2025 13:28:56
Zhotovitel	_____ datum _____	_____ podpis _____	Digitálně podepsal Datum: 2025.04.09 07:19:43 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 188.5

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DILCŮ KOVOVÝCH											
Celkem								1 648 872,95	0,00	42 699,86	1 691 472,81	42 699,86	2,76

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: