

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS Praha /2011H1170014/200/2017
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

1. Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav
<i>Sídlo:</i>	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
<i>Jednající:</i>	Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
<i>Zastoupený:</i>	Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
<i>Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:</i>	Ing. Pavel Potůček, referent oddělení nemovitého kulturního majetku Ing. Milan Žiška, referent oddělení nemovitého kulturního majetku Oprávněné osoby Objednatele podle přílohy č. 2
<i>Bankovní spojení:</i>	ČNB, č.ú.: 200002-60039011/0710
<i>IČO:</i>	75032333
<i>DIČ:</i>	CZ75032333

Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.
<i>Sídlo:</i>	V. Nezvala 56/68, Třebíč, PSČ: 674 01
<i>Registrace:</i>	C19429 vedená u KS v Brně
<i>Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:</i>	František Joura, jednatel
<i>Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:</i>	František Joura, jednatel
<i>Bankovní spojení:</i>	ČS, a.s.; č.ú. 1521589329/0800
<i>IČO:</i>	60753013
<i>DIČ:</i>	CZ60753013

uzavírají tento dodatek:

2. Předmět dodatku

Akce: „SZ Veltrusy - Dům lesního (DLS) a Oranžerie (ORA) – opravy poruch způsobených vlhkostí a zasolením“.

Tímto dodatkem se stanovuje rozsah odůvodněných méněprací a víceprací v rámci předmětné akce dle odsouhlaseného Změnového listu 1 (ZL 1), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Jedná se o změny výměr omítek na základě nových poznatků, které nebylo možné s náležitou péčí v době zpracovávání projektové dokumentace předpokládat a o vícepráce vyvolané nepředvídatelným nálezem historického topeniště u Oranžerie. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla v čl. 3 odst. 3.2. a 3.3. Dále se mění lhůty pro dokončení a předání díla v čl.5, odst. 5.1., písm. c), d).

3. Smluvní cena

Změny jsou obsaženy v přiloženém Změnovém listu 1, který je k tomuto dodatku přiložen včetně svých příloh a tvoří jeho nedílnou součást.

3.2. Celková cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena díla dle SoD č. NPÚ – ÚPS Praha/2011H1170014/200/2017:

Cena díla bez DPH	3 947 509,67 Kč
DPH 21%	828 977,03 Kč
Celková cena včetně DPH.....	4 776 486,70 Kč

Schválené vícepráce a méněpráce díla dle ZL 1 (viz příloha)

Vícepráce bez DPH	315 706,45 Kč
Méněpráce bez DPH	- 135 570,77 Kč
Celkem bez DPH	180 135,68 Kč
DPH 21%	37 828,49 Kč
celková cena s DPH	217 964,17 Kč

Celková cena díla se stanovuje

Celkem bez DPH	4 127 645,35 Kč
DPH 21%	866 805,52 Kč
Celková cena s DPH	4 994 450,87 Kč

3.3. Tato cena odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v SoD a ve ZL 1 - viz příloha, pro každou z budov (Dům lesního a Oranžerie).

Dům lesního (DLS):

Cena dle SoD č. NPÚ – ÚPS Praha/2011H1170014/200/2017:

Cena bez DPH.....	1 703 895,59 Kč
DPH 21%.....	357 818,07 Kč
Cena včetně DPH.....	2 061 713,66 Kč

Schválené vícepráce a méněpráce DLS dle ZL 1 (viz příloha):

Vícepráce bez DPH	144 407,72 Kč
Méněpráce bez DPH	- 86 115,31 Kč
Celkem bez DPH	58 292,41 Kč
DPH 21%	12 241,00 Kč
celková cena s DPH (po zaokrouhlení)	70 533,00 Kč

Cena oprav DLS dle Dodatku č.1:

Cena bez DPH.....	1 762 188,00 Kč
DPH 21%.....	370 059,48 Kč
Cena včetně DPH.....	2 132 247,48 Kč

Oranžerie (ORA):

Cena dle SoD č. NPÚ – ÚPS Praha/2011H1170014/200/2017:

Cena bez DPH	2 243 614,08 Kč
DPH 21%.....	471 158,96 Kč
Cena včetně DPH.....	2 714 773,04 Kč

Schválené vícepráce a méněpráce ORA dle ZL 1 (viz příloha):

Vícepráce bez DPH	171 298,73 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>- 49 455,46 Kč</u>
Celkem bez DPH	121 843,27 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>25 587,00 Kč</u>
celková cena s DPH (po zaokrouhlení)	147 430,00 Kč

Cena oprav ORA dle Dodatku č.1:

Cena bez DPH.....	2 365 457,35 Kč
<u>DPH 21%.....</u>	<u>496 746,04 Kč</u>
Cena včetně DPH.....	2 862 203,39 Kč

5. Lhůty plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

- c) Dokončení stavby Dům lesního – **do 16. 8. 2017.**
Dokončení stavby Oranžerie – **do 6. 9. 2017.**
- d) Předání a převzetí díla Dům lesního – nejpozději **do 31.8.2017**
Předání a převzetí díla Oranžerie – nejpozději **do 21.9.2017**



5. Závěrečná ustanovení


Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 16. 8. 2017

V Třebíči, dne 16. 8. 2017


objednatel



zhotovitel
