

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 84		ZL 84	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Přemístění odběrného panelu TP v N2011			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
V místnosti N2011 požádal uživatel dodatečně o přesun odběrného místa technických plynů v místnosti a zároveň o zkrácení venkovních nerezových odfuků technických plynů na severní i jižní fasádě. Provedenými změnami se nemění celková povaha veřejné zakázky.					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	99 350,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	99 350,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		99 350,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 571 775,16		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 85		ZL 85	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Dodatečné SDK konstrukce			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Po obhlídce místa dodávky, dodavatel „zelené stěny“ do haly N1001 požádal o úpravu připravené niky pro osazení stěny, a to o zmenšení hloubky niky instalací SDK předstěny z důvodu zajištění vhodné stavební přípravy pro jím používanou technologii. V téže hale, z důvodu zakrytí ztužujících pásů pohledových stran hlavního nosného pilíře, požádal AD o instalaci pohledové SDK předstěny. V prostoru schodiště N2000 v místě mezipodesty mezi 2NP a 3NP je po odbourání 3NP, v místě napojení původního a nového zdiva nutno doplnit půdorysný úskok mezi konstrukcemi, který z důvodu nežádoucího zatížení nemůže být standardně doplněn zdivem. V místnostech N1004a, N2002, N3007 a N4004, z důvodů změn popsaných ve ZL28 „Doplnění ESIL a SLP zásuvek, doplnění rozvodnic ve vybraných místnostech 2NP – 5NP“ je nutno provést opláštění dodatečně instalovaných svazků elektrokabeláže, které nebylo možno prostorově umístit do – v PD navržených kabelových koridorů. V laboratořích N1013 a N1016, na základě požadavku statika nezeslabovat původní zdivo, musí být vedeny rozvody MaR respektive VZT po povrchu a proto bylo z důvodu bezpečnosti rozhodnuto zakapotovat je SDK krytím. Z důvodu zajištění průchodu veškerých navržených tras vedení instalací TZB nad podhledy je nutno v místnostech N2009, N2011 a N2013 výškově upravit podhledy oproti PD a tím tvarově pozměnit i čela snížených částí. Veškeré výše zmíněné dodávky a montáže SDK konstrukcí jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nábidkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	80 858,53		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	80 858,53		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:	80 858,53			
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:	192 652 633,69			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 86		ZL 86	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023						
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno						
Název změny:		Dodatečné elektroinstalace				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:						
V rámci dokončování a zprovoznování domovních systémů, pro jejich bezvadné fungování, je nutno provést souhrn drobnějších dokončovacích elektroprací např. doplnit části chybějící kabeláže, dopojit a zprovoznit některé z dodatečně instalovaných prvků, upravit / rozšířit některé z rozvaděčů. Žádná z těchto změn nemění celkovou povahu veřejné zakázky.						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny			
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	120 735,76			
		cena méněprací bez DPH	0,00			
		dopad na cenu díla:	120 735,76			
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		120 735,76			
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 773 369,45			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 87		ZL 87	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Výměna nefunkční klimajednotky v N2018			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Laboratoř N2018 byla původně jednou z místností tzv. „beze změny“, pouze s výměnou rozvodů ÚT a dopojením na nové VZT rozvody, ale s vícepracemi vyvolanými realizací díla (viz ZL21, ZL31, ZL44, ZL71), které zahrnovaly rekonstrukci tj. výměnu nerevidovatelné elektroinstalace, demolici a znovuvybudování neukotvené tudíž staticky nestabilní přičky, doplnění nefunkčních prvků původně instalované a po dobu rekonstrukce demontované technologie, výměnu výpočtově nevyhovujícího osvětlení a úpravu polohy stávajícího vedení VZT. Po dobu rekonstrukce byla demontovaná také klimajednotka. Po její zpětné montáži se ale nepodařilo jednotku znovu zprovoznit a je nutné nahradit ji funkčním zařízením. Náhrada nefunkční klimajednotky je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	42 756,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	42 756,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		42 756,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 816 125,45		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Študený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 88		ZL 88	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Výměna plynového potrubí v laboratořích N1016 a N1017			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	§222, odst. 6	§222, odst. 9	
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Ve studentských laboratořích N1013, N1016 a N1017 měly být původně provedeny pouze stavební práce spojené s novými rozvody ÚT, úpravou instalované VZT, výměnou osvětlení a tím i výměnou podhledů. Prováděné práce ale postupně vyvolaly řadu víceprací spojených se špatným technickým stavem rozvodů TZB a odhalených konstrukcí, které byly při těchto pracích nějak dotčeny (viz ZL29, ZL39 až 41 a ZL83). Po dokončení všech těchto prací byly v rámci konečných revizí provedeny také tlakové zkoušky rozvodů do laboratorních stolů, které byly úspěšné v laboratoři N1013 a neúspěšné v laboratořích N1016 a N1017. Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu studentských laboratoří a řádné funkčnosti plynových zařízení je nutná v N1016 a N1017 dodatečná výměna částí plynových rozvodů tzn. tím jsou vyvolané i nové zásahy do podlah obou laboratoří. Výměna poškozeného plynového potrubí a související zásahy do podlah jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	141 286,81		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	141 286,81		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		141 286,81		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 957 412,26		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 89		ZL 89	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Změny v místnostech P1010b a P1010c			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny:					
Místnosti P1010b a P1010c patřily do souboru místností uvažovaných původně jako místnosti „beze změny“ s využitím jako chodba a chlazený sklad. V souvislosti se stavebními pracemi v sousedních místnostech a nutností provést místnostmi objemný svazek silnoproudé kabeláže byla těmito pracemi narušena izolační schopnost stávajících izolačních vrstev a zároveň byla zkouškou prokázána nefunkčnost stávající chladicí jednotky. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o změně využití místnosti na pouze nechlazený sklad a s tím spojené úpravě povrchů podlahy a stěn včetně nutné výměny dveří a osvětlení. Předmětné stavební práce jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		63 852,35	
		cena méněprací bez DPH		0,00	
		dopad na cenu díla:		63 852,35	
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			63 852,35	
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			193 021 264,61	
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 90		ZL 90	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Vyrovnání a oprava podlahy v P1001 a P1002			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
V chodbě P1001 měla být dle PD ponechána stávající dlažba, v chodbě P1002 měla být původní povlaková krytina nahrazena keramickou dlažbou bez zásahu do podkladních vrstev. Po stržení krytiny v P1002 ale bylo zjištěno poškození podkladní vrstvy do té míry, že je nutno ji odstranit a zcela nahradit. Změna skladby ale vyvolá nežádoucí výškový rozdíl mezi místnostmi P1001 a P1002 proto bylo navrženo povrchy těchto prostor sjednotit a výškový rozdíl dorovnat v rámci stávajících stupňů mezi podestou schodiště P1000 a chodbou P1001. Stav podkladových vrstev v místnosti P1002 nebylo možno zjistit stavebně-technickým průzkumem, který předcházел zpracování projektové dokumentace, a to z důvodu plného výukového a laboratorního provozu v budově až do doby předání staveniště; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	32 399,73		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	32 399,73		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		32 399,73		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		193 053 664,34		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 91		ZL 91	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Výměna rozměrově nevhodných dveřních křídel a zárubní			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Při provádění stavebních otvorů byly v některých případech zjištěny šířkové kolize související buď s nedostatkem prostoru pro vedení / zařízení TZB ve zdech budovy tzn. nutností vybudovat / zvětšit vertikální technickou šachtu, případně kolize s rozměry přístrojů, které při vybavování pracoven / laboratoří bude nutno do místností transportovat. Týká se místností N1007, N2023, N2024, N3003 a N3004. Výměny rozměrově nevyhovujících dveří jsou změnami, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		84 340,77	
		cena méněprací bez DPH		-18 350,00	
		dopad na cenu díla:		65 990,77	
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			65 990,77	
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			193 119 655,11	
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 92		ZL 92	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Odpařovací stanice N2 - odpočet položky			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
V případě dodávky a montáže odpařovací stanice N2 bylo zadavatelem rozhodnuto, že tato nebude součástí předmětného stavebního díla. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		0,00	
		cena méněprací bez DPH		-205 000,00	
		dopad na cenu díla:		-205 000,00	
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		-205 000,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 914 655,11		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 93		ZL 93	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Výměna odvodů kondenzátu v N2018, N2021 a N2022			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	x	§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
V laboratořích N2018, N2021 a N2022, původně v místnostech tzv. „beze změny“ bylo uvažováno s navrácením původních klimatizačních jednotek. Při tlakových zkouškách byla ale prokázána netěsnost původního vedení pro odvod kondenzátu, a proto bylo rozhodnuto o jeho výměně včetně výměny souvisejících komponent (uzávěrek). Vzhledem k tomu, že jedná o změnu navazující na již provedené změny dle ZL21, ZL31, ZL44, ZL71 a ZL80, postupuje objednatel v tomto případě podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	28 444,95		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	28 444,95		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		28 444,95		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 943 100,06		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 94		ZL 94	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Krytí nopovou fólií - odpočet položky			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
V PD bylo navrženo vytažení nopové fólie po obvodu objektu a její zatažení pod omítku jako samostatná položka. Při zpracování změn týkajících se rekonstrukce a doplnění uzemnění kolem objektu (ZL 13) přijaté a provedené řešení tuto položku v plné šíři nahrazuje. Jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	0,00		
		cena méněprací bez DPH	-30 465,89		
		dopad na cenu díla:	-30 465,89		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		-30 465,89		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 912 634,17		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 95		ZL 95	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023						
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno						
Název změny:		Odpočet ZL 80 - zakrytí kabeláže v P1002				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:						
ZL80 předpokládal zakrytí svazku kabeláže v části místnosti P1002 SDK konstrukcí, z důvodu obtížnější technické proveditelnosti a nežádoucím vizuálním detailům bylo od záměru upuštěno. Protože se jedná o změnu navazující na změnu popsanou v ZL80, postupuje objednatel i v tomto případě podle § 222 odst. 5 ZZVZ.						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		0,00		
		cena méněprací bez DPH		-10 382,12		
		dopad na cenu díla:		-10 382,12		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			-10 382,12		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			192 902 252,05		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 96		ZL 96	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023						
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno						
Název změny:		Doplnění výměry asfaltové komunikace				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:						
ZL51 byla odsouhlasena rekonstrukce vozovky podél severní fasády objektu D, jejíž technický stav se dramaticky zhoršil v průběhu 2 let provádění stavebních prací. Po zaměření, stavebně technickém průzkumu vozovky a zpracování prováděcí dokumentace byla zjištěna plošná odchylka navyšující předpokládaný rozsah rekonstrukce v místech napojení rekonstruované a původní vozovky, v celkové ploše 41,91 m2. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		171 009,55		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		171 009,55		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			171 009,55		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			193 073 261,60		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Libor Študený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 97		ZL 97	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023						
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno						
Název změny:		Doplnění 1 ks osvětlení pro „zelenou stěnu“				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5	x	§222, odst. 7		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:						
Na základě prohlídky místa plnění, zaměření, provedení osazovacího plánu a výpočtu potřebné intenzity osvětlení pro zdárné prospívání navrženého sortimentu „zelené stěny“ ve vstupní hale N1001 byly dodavatelem stěny doporučeny stavební úpravy spočívající v úpravě hloubky stavební niky (viz ZL85) a doplnění 1 ks stropního osvětlení pro zvýšení intenzity světla. Předmětné dodávky a stavební práce jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. a).						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		1 900,00		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		1 900,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			1 900,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			193 075 161,60		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 98		ZL 98	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D						
Registrační číslo:		133D22K000016				
Číslo smlouvy o dílo objednatele:		187/2023/564				
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		410				
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		170.004.985,06				
Datum uzavření SOD:		01.06.2023				
Zhotovitel stavby:		VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno				
Objednatel stavby:		Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno				
Techn. dozor stavby:		INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno				
Projektant:		MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno				
Název změny:		Doplnění čtečky ID karet a související výměna dveří do N1011				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:						
Z důvodu zajištění kontroly vstupu povolaných osob požádal uživatel o dodatečné doplnění čtečky ID karet pro vstup do laboratoře N1011, a to v kontextu obsahu a zaměření nových grantových projektů, které byly získány až po zpracování a povolení změn PD v dubnu 2024. Protože se jedná o dodatečný požadavek, spolu s položením potřebné kabeláže a instalací čtečky musí být provedena i výměna dveří. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		42 905,00		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		42 905,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		42 905,00			
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		193 118 066,60			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 99		ZL 99	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023						
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno						
Název změny:		Doplnění ventilů regulace tlaku technických plynů				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	x	§ 222, odst. 9	
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:						
V místnostech N2005, N2016, N2029, N3021 a N3023c byly původně instalovány nástěnné redukční ventily technických plynů, které byly před zahájením stavebních prací demontovány s předpokladem opětné instalace; jednalo se jak o místnosti beze změny, tak o nově rekonstruované, v případě 3NP nově vybudované. Po zpětné instalaci ale původní ventily instalované v těchto místnostech neprošly tlakovými zkouškami a z důvodu bezpečnosti provozu digestoří a jejich správné funkce je nutno je nahradit novými. Vzhledem ke stavu dokončovacích prací předmětných laboratoří bylo po dohodě s výrobcem digestoří rozhodnuto o náhradním řešení, a to umístění ventilů pro regulaci tlaku plynu přímo na výstupy z jednotlivých digestoří. Výsledek tlakových zkoušek předmětných redukčních ventilů nebylo možno předjímat; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		463 110,00		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		463 110,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			463 110,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			193 581 176,60		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 100		ZL 100	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D						
Registrační číslo:		133D22K000016				
Číslo smlouvy o dílo objednatele:		187/2023/564				
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		410				
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		170.004.985,06				
Datum uzavření SOD:		01.06.2023				
Zhotovitel stavby:		VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno				
Objednatel stavby:		Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno				
Techn. dozor stavby:		INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno				
Projektant:		MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno				
Název změny:		Doplnění stavební přípravy pro instalaci dřezu v N1008b				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:						
V kontextu obsahu a zaměření nových grantových projektů, které byly získány až po zpracování a povolení změn PD v dubnu 2024, uživatel dodatečně požádal o doplnění dřezu v laboratoři N1008b. Dřez jako součást laboratorního stolu bude dodávkou atypického interiéru, věci stavby je stavební příprava – doplnění odpadu a přívodu teplé a studené vody. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		10 946,85		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		10 946,85		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		10 946,85			
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		193 592 123,45			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 101		ZL 101	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D						
Registrační číslo:		133D22K000016				
Číslo smlouvy o dílo objednatele:		187/2023/564				
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		410				
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		170.004.985,06				
Datum uzavření SOD:		01.06.2023				
Zhotovitel stavby:		VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno				
Objednatel stavby:		Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno				
Techn. dozor stavby:		INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno				
Projektant:		MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno				
Název změny:		Instalace 2 ks zábran přístupu na technickou terasu				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:						
V úrovni 5NP lze přejít z pobytové na technickou terasu podél severní i jižní fasády nástavby, a to pomocí kotvicích lan. PD předpokládala jako přirozenou zábranu vstupů do těchto uliček formou instalace vyšších venkovních květináčů se vzrostlou zelení; tato forma zamezení vstupu byla projednána ve stavebním řízení a povolena. Na KD 18.02.2025, v rámci prohlídky budovy doporučil technik BOZP MENDELU opatření ke zvýšení bezpečnosti instalací jednoduchých mechanických ale uzavíratelných zábran. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		14 330,00		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		14 330,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			14 330,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			193 606 453,45		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 102		ZL 102	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Zakrytí stupaček zemního plynu v 1NP			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
1NP, 2NP a zčásti i 3NP budovy jsou laboratorními patry, do kterých vedou rozvody technických plynů včetně rozvodu zemního plynu. Z rozhodnutí statika důvodů nelze rozvod zemního plynu v 1NP umístit do konstrukce stěn, proto jsou stoupací rozvody na dvou místech v hale N1001 vedeny jako přiznaná potrubí. Na základě požadavku uživatele zajistit maximální provozní bezpečnost budovy (na potrubí se nacházejí ovládací ventily) bylo rozhodnuto zakrývat obě místa vedení ochranným krytem z perforovaného plechu. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nákladový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	18 520,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	18 520,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		18 520,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		193 624 973,45		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 103		ZL 103	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023						
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno						
Název změny:		Instalace zatemnění oken do laboratoře N2013				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:						
V místnosti N2013 požádal uživatel dodatečně o instalaci zatemnění v místnosti. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		7 950,00		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		7 950,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			7 950,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			193 632 923,45		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 104		ZL 104	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D						
Registrační číslo:		133D22K000016				
Číslo smlouvy o dílo objednatele:		187/2023/564				
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		410				
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		170.004.985,06				
Datum uzavření SOD:		01.06.2023				
Zhotovitel stavby:		VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno				
Objednatel stavby:		Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno				
Techn. dozor stavby:		INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno				
Projektant:		MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno				
Název změny:		Doplnění 1 ks odběrného místa C2H2 a čidla do laboratoře N2021				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:						
V kontextu obsahu a zaměření nových grantových projektů, které byly získány až po zpracování a povolení změn PD v dubnu 2024, uživatel dodatečně požádal o doplnění 1 ks odběrného místa acetylénu a zároveň o doplnění monitorovacího čidla úniku plynu do laboratoře N2021. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		139 843,49		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		139 843,49		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		139 843,49			
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		193 772 766,94			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 105		ZL 105	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Doplnění madla ke schodům v chodbě P1002			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Změnový list navazuje na změnu popsanou ve ZL90, kdy stav podkladních vrstev v místnosti P1002 zapříčinil změnu skladeb podlah v místnostech P1001 a P1002 a také změnu výškové úrovně místností. Chodba P1002 je navržena dvouúrovňová, přičemž stavebními úpravami popsanými v ZL90 se zvýšil rozdíl mezi úrovněmi nad 500 mm. Z toho důvodu, pro dodržení bezpečnostních předpisů, je nutno alespoň při jedné straně umístit ke schodům madlo. Protože se jedná o změnu navazující na změnu popsanou v ZL90, postupuje objednatel i v tomto případě podle § 222 odst. 6 ZZVZ.					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	4 450,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	4 450,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		4 450,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		193 777 216,94		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 106		ZL 106	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023						
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno						
Název změny:		Doplnění obslužného pole požární ochrany ústředny EPS				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5	x	§222, odst. 7		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:						
Původní PD vracela původní ústřednu EPS bez dalších úprav na původní místo, ZL49 řešil přesun ústředny EPS z původní pozice u vstupu v 1NP do místnosti P1004 v 1PP. Pro bezvadné fungování je ale třeba doplnit do systému a naprogramovat ještě obslužné pole požární ochrany, které původní PD ani změnou ZL49 nebylo řešeno. Vzhledem k tomu, že jedná o změnu navazující na již provedenou změnu dle ZL49, postupuje objednatel v tomto případě podle § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť předmětná změna je dodatečnou, ale nezbytnou stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		39 086,40		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		39 086,40		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			39 086,40		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			193 816 303,34		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 107		ZL 107	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023						
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno						
Název změny:		D+M zakrytí kabelů skříňě TP před JV fasádou				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5	x	§222, odst. 7		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:						
Na pojížděném nádvoří mezi budovami A a D jsou umístěny zdroje A a B technických plynů, jejichž součástí jsou i skříňě technických plynů. PD předpokládala dodávku těchto výrobků s výstupy pro vedení TP směrem dolů a následné vedení potrubí a kabeláže pod úrovní terénu, takové ale momentálně nejsou na trhu dostupné. Na skříni zády obrácené do nádvoří tzn. do pojížděné plochy vystupují kabeláže a vedení ze zad skříňě do prostoru a pod terén se dostávají až mimo skříň, s rizikem jejich poškození neopatrným řídicím nebo manipulací s břemeny v blízkosti skříňě. Proto bylo rozhodnuto ochránit je dodatečně instalovaným bezpečnostním krytem. Předmětná dodávka a stavební práce jsou dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		13 568,00		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		13 568,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			13 568,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			193 829 871,34		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 108		ZL 108	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023						
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno						
Název změny:		D+M orientačního systému – vyvolané úpravy				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:						
Orientace v budově D je v PD řešena SO D.1.10 „Orientační systém“. Vzhledem k množství stavebních změn, které souvisely s prostorovými kolizemi vedení i koncových prvků TZB a zároveň množství uživatelských změn, které souvisely s dlouhou časovou prodlevou mezi zpracováním PD a realizací investice, finální umístění prvků orientačního systému jako posledních umísťovaných stěnových prvků doznalo postupně množství drobných změn, s dopady do počtu kusů, typů i velikosti jednotlivých tabulí. Změny v orientačním systému jsou dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b). Pro přehlednost bylo ale rozhodnuto jako an blok celý díl odečíst a následně znovu jako celý díl přičíst.						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		531 992,00		
		cena méněprací bez DPH		-479 852,00		
		dopad na cenu díla:		52 140,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		52 140,00			
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		193 882 011,34			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 109		ZL 109	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Změna provedení sanačních opatření v P2006			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny:					
V místnosti P2006 měla být provedena hydroizolační opatření dle návrhu PD, ale s postupujícími výkopovými pracemi začala ve 2NP nekontrolovaně nastoupávat podzemní voda. Z toho důvodu, po konzultacích hydrogeologa, TDS, AD a zhotovitele stavby byla provedena opatření (viz ZL 65 Odvodnění 2PP) a přehodnoceno využití místnosti s tím, že o provedení finálních hydroizolačních úprav a povrchů stěn a stropu předepsaných PD bude rozhodnuto poté, co se projeví účinky opatření dle ZL 65. Vzhledem k setrvalému pronikání podzemní vlhkosti do místnosti po celou dobu stavby bylo nakonec rozhodnuto provést, mimo již provedených sanačních opatření SAN1, SAN5 a mikrovlnného vysoušení z počátku stavebních prací, pouze vyrovnaní a zapravení děr v cihelném zdivu, vyzdění přechodového fabionu z těsnící malty ve styku stěna / podlaha a následně pouze provedení transparentního protiprachového nátěru. Sanační opatření SAN2 až SAN4 byla vyhodnocena jako opatření v dané situaci neúčinná. Změny v rozsahu sanačních opatření jsou změnami, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	91 992,78		
		cena méněprací bez DPH	-126 138,15		
		dopad na cenu díla:	-34 145,37		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		-34 145,37		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		193 847 865,97		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 110		ZL 110	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023						
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno						
Název změny:		Přepojení kabeláže v prostoru přístupu k výtahové šachtě				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:						
V obvodové zdi podesty mezi 1PP a 2PP (P1000) bylo při bourání otvoru pro přístup do výtahové šachty nalezeno větší množství často neznámých kabelů, které byly postupně identifikovány, nefunkční byly demontovány a funkční a potřebné přepojovány. Část z kabelů vedoucích z výměňkové stanice je nutno přes rozvaděč RH1 přepojit do nově zrekonstruované areálové trafostanice a je nutno ji provést až v okamžiku zprovoznění areálové trafostanice. Navazuje na ZL54 „Provizorní přeložka RIS z fasády budovy D“. Vzhledem k tomu, že jedná o změnu navazující na již provedené změny dle ZL54, postupuje objednatel v tomto případě podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		34 177,20		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		34 177,20		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			34 177,20		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			193 882 043,17		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				