

Dodatek ke smlouvě č.1.

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), smlouva o dílo tohoto znění:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 7565 u Kraj. soudu v Plzni dne 26.3.1996

Sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČO: 64834042

DIČ: CZ64834042

Statutární orgán: s.r.o.

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: p. Václav Svoboda, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

Fax: -----

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.2. Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace

Se sídlem: Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

IČO: 49207300

Zastoupený: Ing. Kateřinou Šimkovou, ředitelkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Profil zadavatele (objednatele): https://ezak.cnpk.cz/profile_display_115.html

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

III.6. Všechny odstavce původní smlouvy ze dne 25.11.2016 o dílo zůstávají beze změny, změny se týkají pouze odstavců uvedených v tomto dodatku č.1. smlouvy o dílo

III.7. V rámci realizace stavby dle SoD byl zjištěn havarijní stav rozvodů vody, kanalizace a topení (vedených v instalačním kanále). Prasklé potrubí dlouhodobě degradovalo zdivo vlhkostí / bývalá společenská místnost oddělení /. Zjištěné poruchy byly odstraněny a na základě možných dalších poruch v instalačním kanále je řešen přístup k tomuto instalačnímu kanálu do budoucna mimo pokoje. Na základě této skutečnosti došlo k přesunutí chodby na druhou stranu objektu ze SV na JZ, která zároveň řeší zkvalitnění poskytované služby - vznik méně lůžkových pokojů (při zachování původní projektované kapacity). V rámci těchto úprav byla i vyřešena úprava šíře chodeb vzhledem k plánu vybavit toto oddělení novým technickým vybavením (el.lůžek, závěsný systém).

IV. CENA DÍLA

IV.1.

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Původní cena dle SoD.	
Cena celkem bez DPH	4 353 915,- Kč
DPH 15%	653 087,25 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 007 002,25 Kč
Dodatek č.1. cena.	
Cena celkem bez DPH	1 621 354,- Kč
DPH 15%	243 203,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 864 557,10- Kč
Celková cena	
Cena celkem bez DPH	5 975 269,- Kč
DPH 15%	896 290,35 Kč
Cena celkem vč. DPH	6 871 559,35- Kč

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dokončení a předání :

Dokončení vnitřních prostor **do 30. 10.2017**

Dokončení stavebních prací (předání a převzetí díla): **do 30. 11.2017**

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XXI.6.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- oceněný soupis prací

V Bystřici n.Úhlavou dne 3.8.2017

V Nýrsku dne 3.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Kateřina Šimková, ředitelka

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, p.o.

.....
Václav Svoboda, jednatel

Lesní stavby, s.r.o.