

Dohoda o narovnání

Smluvní strany:

Objednatel: **Dopravní podnik města Jihlavy a.s.**
IČO: 25512897
DIČ: CZ 25512897
se sídlem: Brntická1002/23, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radimem Rovnerem, předseda představenstva
zápis v OR: Krajský soud v Brně, pod spisovou značkou B, 2551
bankovní spojení:

a

Zhotovitel: **Mikroelektronika spol. s r.o.**
se sídlem: Dráby 849,566 01 Vysoké Mýto
IČO: 15029221
DIČ: CZ 15029221
zastoupený: Ing. Michalem Satrapou, jednatelem
zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové pod spisovou značkou C, 576
bankovní spojení: xxxxx

uzavřely tuto **dohodu o narovnání**:

I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2020 smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v modernizaci stávajícího odbavovacího systému městské hromadné dopravy v Jihlavě, specifikované v nabídce zhotovitele ze dne 21.10.2020, upřesněné technickým popisem modernizace odbavovacího systému v Dopravním podniku města Jihlavy, a.s. včetně popisu fungování backoffice, které tvoří přílohu číslo 1 smlouvy o dílo a další plnění specifikované ve smlouvě o dílo.
2. Zhotovitel předal dne 26.5.2022 část díla objednateli a objednatel část díla převzal. Zhotovitel se dostal do prodlení s provedením části díla - modulu Eshop též v období od 27.5.2022 do 17.6.2024, tedy se dostal do prodlení s provedením díla dle čl. III odst. 3.1. smlouvy o dílo.
3. Mezi smluvními stranami je sporné, v jaké výši vznikl objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty podle ujednání čl. IX odst. 9.1. smlouvy o dílo za prodlení zhotovitele s provedením díla v období od 27.5.2022 do 17.6.2024.
Smluvní strany pro úplnost prohlašují, že jde-li o prodlení zhotovitele s provedením díla za dobu do 26. 5. 2022, jsou mezi sebou vyrovnány.
4. K předání celého díla zhotovitelem ve smyslu čl. VIII. odst. 8.3 smlouvy o dílo došlo dne 17.6.2024.
5. K převzetí celého díla objednatel došlo dne 7.5.2025

II.

Narovnání

1. Smluvní strany tímto narovnávají (upravují) své veškeré dosavadní vzájemné sporné závazky na zaplacení smluvní pokuty za prodlení zhotovitele s provedením díla v období od 27.5.2022 do 17.6.2024 specifikované v ujednání čl. I odst. 3 této dohody tak, že je nahrazují závazkem (dluhem z narovnání) zhotovitele zaplatit objednateli částku ve výši 366.000 Kč, kterou se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit do 15 dnů ode dne uzavření této dohody.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jiné dluhy a závazky, než na zaplacení smluvní pokuty podle ujednání čl. IX odst. 9.1. smlouvy o dílo a případně související náhradu škody za prodlení zhotovitele s provedením díla v období od 27.5.2022 do 17.6.2024 nejsou narovnáním v odst. 1 toho čl. nijak dotčeny ani narovnány.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky na dluh z narovnání uvedený v odst. 1 tohoto čl.
4. Smluvní strany činí nesporné, že objednatel na cenu díla zaplatil částku 9.993.995 Kč.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli doplatek na cenu díla ve výši 1.936.000 Kč do 15dnů ode dne účinnosti této dohody.

5. Mezi smluvními stranami je dále sporné,
 - a) zda byl zhotovitel oprávněn podle čl. IV. odst. 4.3 smlouvy o dílo vyúčtovat celkovou cenu díla fakturou č. TU/2022/359 ze dne 26.6.2022 na částku 11.929.955 Kč včetně DPH, zejména je mezi smluvními stranami sporné, zda byl (je) objednatel v prodlení se zaplacením části ceny díla ve výši 1 936 000,00 Kč podle smlouvy o dílo,
 - b) zda byl zhotovitel s prodlením s provedením díla podle smlouvy o dílo v období od 18.6.2024 do 7.5.2025.
 - c) zda byl objednatel povinen dílo dne 17. 6. 2024 převzít při jeho předání ve smyslu čl. VIII. odst. 8.3 smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany tímto upravují své dosavadní vzájemné sporné závazky uvedené v odst. 5 tohoto čl. takto:
 - a) objednatel není povinen ničeho platit na (případný) úrok z prodlení za prodlení s placením na cenu díla za období od 26.6.2022 do dne účinnosti této dohody,
 - b) objednatel není povinen ničeho platit na žádné (případné) dluhy na zaplacení smluvních pokut podle ujednání čl. IX odst. 9.5. smlouvy o dílo, které vznikly v období od 26.6.2022 do dne účinnosti této dohody,
 - c) zhotovitel není povinen ničeho platit na (případnou) smluvní pokutu a (případnou) související náhradu škody podle ujednání čl. IX odst. 9.1. ve spojení odst. 9.6 smlouvy o dílo za (případné) prodlení zhotovitele s provedením díla od 18.6.2024 do dne účinnosti této dohody.
 - d) zhotovitel není povinen ničeho platit na (případnou) smluvní pokutu a (případnou) související náhradu škody za (případné) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla za období od 18.6.2024 do dne účinnosti této dohody.
 - e) objednatel není povinen ničeho platit zhotoviteli na (případnou) náhradu škody za (případné) prodlení objednatele s převzetím díla v období od 17.6.2024 do dne účinnosti této dohody.
7. Smluvní strany se z důvodu právní jistoty dohodly, že si v souladu s ust. § 1995 a násl. občanského zákoníku vzájemně promíjí (sporné) dluhy specifikované v odst. 6 tohoto čl. takto:
 - a) zhotovitel promíjí objednateli (případný) veškerý dluh z úroku z prodlení za prodlení s placením na cenu díla podle smlouvy o dílo za období od 26.6.2022 do dne účinnosti této dohody a objednatel s prominutím dluhu souhlasí,
 - b) zhotovitel promíjí objednateli (případné) veškeré dluhy na zaplacení smluvních pokut podle ujednání čl. IX odst. 9.5. smlouvy o dílo, které vznikly v období od 26.6.2022 do dne účinnosti této dohody, a objednatel s prominutím dluhu souhlasí,
 - c) objednatel promíjí zhotoviteli (případný) veškerý dluh na zaplacení smluvní pokuty podle ujednání čl. IX odst. 9.1. smlouvy o dílo a (případnou) související náhradu škody za prodlení zhotovitele s provedením díla od 18.6.2024 do dne účinnosti této dohody a zhotovitel s prominutím dluhu souhlasí,
 - d) objednatel promíjí zhotoviteli (případné) veškeré dluhy na zaplacení smluvních pokut a (případnou) související náhradu škody za (případné) prodlení zhotovitele

s odstraněním vad díla za období od 18.6.2024 do dne účinnosti této dohody a zhotovitel s prominutím dluhu souhlasí,

- e) zhotovitel promíjí objednateli (případně) veškeré dluhy na zaplacení náhrady škody za (případně) prodlení objednatele s převzetím díla v období od 17.6.2024 do dne účinnosti této dohody.

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Objednatel je stranou, která je v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinna prostřednictvím registru smluv povinně uveřejnit tuto dohodu v celém rozsahu, což zhotovitel bere před uzavřením této dohody na vědomí a s uveřejněním dohody v celém rozsahu prostřednictvím registru smluv bez výhrad souhlasí.

V Jihlavě, dle data elektronického podpisu

Ve Vysokém Mýtě dle data elektronického podpisu

Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Mikroelektronika spol. s r.o.

**Ing. Radim
Rovner**

Digitálně podepsal
Ing. Radim Rovner
Datum: 2025.05.07
15:04:26 +02'00'

**Ing. Michal
Satrapa**

Digitálně podepsal
Ing. Michal Satrapa
Datum: 2025.05.12
13:03:35 +02'00'