




Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Klapkova, rekonstrukce komunikace, P8, č. akce 1000278/1		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		-	1
Strany smlouvy o dílo3/24/5900/008 PID: TSKAX001UZ4A na realizaci výše uvedené 11.06.2024			
Stavby uzavřené dne:			
Objednatel:		Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7	
Zhotovitel:		STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00	
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
(a) Rozpis ocenění změn položek, včetně kalkulace ceny		1 Zadavatel	
(b) Přehled změn stavby		2 Dodavatel	
(c)			
(d)			
(e)			
Iniciátor změny:		Objednatel	
Popis a zdůvodnění Změny:			
Změna rozsahu prací 1) Po obou stranách společného jízdního pásu je stávající kryt vozovky tvořen dvěma vrstvami MA tl. 40mm. PD předpokládá kompletní výměnu obrusné vrstvy MA 40mm v pruhu mezi tramvajovou kolejí a obrubou chodníku a výměnu spodní vrstvy MA pouze mezi konstrukcí tramvajového svršku a obrubou. Vzhledem k pevnému spojení obou vrstev a práci za provozu TT nelze obě vrstvy oddělit bez nepřípustné destrukce části vrstvy nad tramvajovým tělesem. Z toho důvodu je nezbytné rozšířit výměnu spodní (podkladní) vrstvy MA na výměru totožnou s vrchní (obrusnou) vrstvou. 2) Výplň spar žulové dlažby cementovou záhlvkou bude z důvodu místních podmínek nahrazena spárováním drceným kamenivem. Vzhledem k zásobování provozoven a koordinaci stavebních činností nelze zaručit podmínky pro nezbytnou ochranu dlažby proti pojezdu během zrání cementové záhlvky. 3) V průběhu stavebních prací nedošlo k poškození sklepních zdí, soklů a schodišťových stupňů budov dotčených rekonstrukcí chodníků. Z toho důvodu nebudou realizovány sanační práce s kódy položek 801, 802, 803, 806, 807, 809, 810. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-854 718,65	769 645,08	-85 073,57
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel			
Objednatel (člen představenstva)	jméno		
Zhotovitel	jméno		



Změnový list pro změny dle odst. 4 § 222 ZZZV

Název a evidenční číslo stavby:	Klapkova, rekonstrukce komunikace, P8, č. akce 1000278/1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		-	2

Strany smlouvy o dílo3/24/5900/008 PID: TSKAX001UZ4A na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.06.2024

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Přílohy změnového listu:
(a) Rozpis ocenění změn položek,
(b) Přehled změn stavby
(c) rozbor cen položek kalkulace
(d) CN Vegacom a.s.
(e) CN DAP a.s.

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Přeložky sítí 1) Při odstraňování konstrukce stávajících chodníků byly po obou stranách prostoru komunikace zastíženy kabelové trasy optických a metalických sítí společnosti CETIN v kolizní poloze s obrubami a konstrukčními vrstvami parkovacích zálivů, nových chodníkových přejezdů a chodníků samotných. Výsledkem prohlídky za účasti správce sítě je požadavek na stranovou přeložku a ochranu kabelových tras. 2) Z důvodu poziční kolize s obrubou nového parkovacího zálivu je nezbytný stranový posun stávajícího stožáru VO ve stan. cca km 0,230 vpravo. 3) V protokolu z ústního jednání a místního ohledání z 3.12.2024 stanovil stavební úřad podmínku pro povolení předčasného užívání stavby spočívající ve svedení vody z dešťových svodů vyústěných na chodníky vložím odvodňovacích žlabů s odtokem na vozovku. Z toho důvodu bude nutné již dokončené plochy rozdláždít a osadit odvodňovací žlaby s mřížkou. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	678 942,62	678 942,62

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel		
Objednatel (člen představenstva)	jméno	
Zhotovitel	jméno	

