



Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)
Záznam o změně závazku

Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) A.1.4.04. / VSS15	Číslo Změnového listu: 022
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby		

Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

Přílohy Změnového listu:

- (a) popis navrhované práce
Osvětlení a doplnění zásuvek u VZT jednotek na střechách
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
Dopad do termínu dokončení sekce (objekty I a II) o 3 dny.
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Autorský dozor
4	Objednatel

Iniciátor Změny: Správce stavby

Popis Změny: Na základě požadavku investora bylo do projektu doplněno osvětlení a zásuvky u VZT jednotek na střechách objektu I, II, III. Doplnění osvětlení a zásuvek je z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k úrazu osob ve večerních a nočních hodinách.

Specifikace změny dle ZZVZ:

Pořadí	Kód	Popis	MJ	Množství rozdíl	Jedn. cena	Cena celk. rozdíl
Objekt I						134 324,32
A.1.4.04: Elektroinstalace silnoprůd						134 324,32
A.1.4.4.1.07: Silnoprůd - kabely a vodiče						54 970
	nová položka	Osvětlení halogen LED 30W vč. montáže	ks	7	2 790	19 530
	nová položka	Osvětlení LED zařívka 120cm vč montáže	ks	2	2 460	4 920
2724	A.1.4.4.1.07_57	Kabel 1-CXKH-R+ (-J) 3x1,5, B2CAs1d1a1 - dodávka + montáž	m	170	47	8 056
2741	A.1.4.4.1.07_93	Kabel CYKY-J 3x1,5 - dodávka + montáž	m	120	39	4 646
2723	A.1.4.4.1.07_53	Kabel 1-CXKH-R+ (-J) 3x2,5, B2CAs1d1a1 - dodávka + montáž	m	100	61	6 101
2740	A.1.4.4.1.07_91	Kabel CYKY-J 3x2,5 - dodávka + montáž	m	230	51	11 716

		A.1.4.4.1.08: Silnoproud - nosný materiál				60 123
2795	A.1.4.4.1.08_45	Trubka bezhalogenová tuhá s vysokou mechanickou odolností (IK09) instalační včetně tvarovek průměr - 25 mm - dodávka + montáž	m	300	200	60 123
		A.1.4.4.1.05: Silnoproud - základní elektroinstalační materiál				19 231
2648	A.1.4.4.1.05_17	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, včetně krabice pro povrchovou montáž, krytu a násobného rámečku, - zvýšená odolnost proti nárazům (IP55, krytí IK08) - dodávka + montáž	ks	10	287	2 870
10705	A.1.4.4.1.05_85	Vypínač řazení 1 pro povrchovou instalaci, 230V/10A, včetně krabice pro povrchovou montáž, krytu, klapky a rámečku, zvýšená odolnost proti nárazům (IP55, krytí IK08) – dodávka + montáž	ks	3	291	872
2663	A.1.4.4.1.05_45	Rozbočovací krabice povrchová 80x80, min. IP55 včetně svorek- dodávka + montáž	ks	15	171	2 570
	nová položka	Dozbrojení do rozvaděče	kap.	1	5 320	5 320
6739	V02_003	Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření sítí v rozsahu - potřebném pro kolaudaci stavby	soubor	1	7 600	7 600
		Objekt II				39 118,88
		A.3.4.04: Elektroinstalace silnoproud				39 118,88
		A.3.4.4.1.08: Silnoproud - kabely a vodiče				17 801
	nová položka	Osvětlení halogen LED 30W vč. montáže	ks	5	2 790	13 950
5327	nová položka	Kabel CYKY-J 3x1,5 - dodávka + montáž	m	60	39	2 323
5326	nová položka	Kabel CYKY-J 3x2,5 - dodávka + montáž	m	30	51	1 528
		A.3.4.4.1.07: Silnoproud - nosný materiál				10 021
5307	nová položka	Trubka bezhalogenová tuhá s vysokou mechanickou odolností (IK09) instalační včetně tvarovek průměr - 25 mm - dodávka + montáž	m	50	200	10 021
		A.3.4.4.1.05: Silnoproud - základní elektroinstalační materiál				11 297
5273	nová položka	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, včetně krabice pro povrchovou montáž, krytu a násobného rámečku, - zvýšená odolnost proti nárazům (IP55, krytí IK08) - dodávka + montáž	ks	1	287	287
10705	nová položka	Vypínač řazení 1 pro povrchovou instalaci, 230V/10A, včetně krabice pro povrchovou montáž, krytu, klapky a rámečku, zvýšená odolnost proti nárazům (IP55, krytí IK08) – dodávka + montáž	ks	1	291	291
2663	nová položka	Rozbočovací krabice povrchová 80x80, min. IP55 včetně svorek- dodávka + montáž	ks	7	171	1 199

	nová položka	Dozbrojení do rozvaděče	kap.	1	5 320	5 320
6739	V02_003	Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření sítí v rozsahu - potřebném pro kolaudaci stavby	soubor	1	4 200	4 200
		Objekt III				11 666,29
		A.2.4.04: Elektroinstalace silnoprůd				11 666,29
		A.2.4.4.1.08: Silnoprůd - kabely a vodiče				3 051
5320	A.2.4.4.1.8_21	Kabel 1-CXKH-R+ (-J) 3x2,5, B2CAs1d1a1 - dodávka + montáž	m	50	61	3 051
		A.2.4.4.1.07: Silnoprůd - nosný materiál				3 006
5307	A.2.4.4.1.7_36	Trubka bezhalogenová tuhá s vysokou mechanickou odolností (IK09) instalační včetně tvarovek průměr - 25 mm - dodávka + montáž	m	15	200	3 006
		A.2.4.4.1.05: Silnoprůd - základní elektroinstalační materiál				5 610
5273	A.2.4.4.1.5_9	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, včetně krabice pro povrchovou montáž, krytu a násobného rámečku, - zvýšená odolnost proti nárazům (IP55, krytí IK08) - dodávka + montáž	ks	1	287	287
5286	A.2.4.4.1.5_33	Rozbočovací krabice povrchová 80x80, včetně svorek - dodávka + montáž	ks	1	171	171
	nová položka	Dozbrojení do rozvaděče	kap.	1	3 351	3 351
6739	V02_003	Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření sítí v rozsahu - potřebném pro kolaudaci stavby	soubor	1	1 800	1 800
		CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)				185 109,49

Odůvodnění změny dle ZZVZ:

☐ § 222 odst. 4

☒ § 222 odst. 5

- a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku
- b) nezbytnost dodatečných prací
- c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)
- d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele

☐ § 222 odst. 6

- a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

☐ § 222 odst. 7

- a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

			Údaje v Kč bez DPH:
Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn			1 931 466 749,84
Cena vypuštěných prací			0,00
Cena dodatečných prací			185 109,49
Odměna GD za úspory			0,00
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny			1 931 651 859,33
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)			185 109,49
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Josef Prokeš	datum 7.5.2025	podpis
Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno Petr Kráčmar	datum 7.5.2025	podpis
Autorský dozor	jméno Jiří Richter	datum 7.5.2025	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno Petr Ryška	datum 9.5.2025	podpis
			Číslo paré: