

DODATEK č. 3 **smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2023**

„Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II.“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

zastoupený:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jan Šinták

sídlo: Kolová 2, 362 14 Kolová
IČO: 11386096
DIČ: CZ5809181037
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 44747341/0100
zastoupený: Ing. Janem Šintákem

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, nezapsána v obchodním rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Karlovy Vary

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 3 **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

„Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II.“

(dále jen „dodatek č. 3“)

Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2023 smlouvu o dílo na zpracování projektová dokumentace a inženýrskou činnost na akci: „**Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II.**“ pod ev. č. objednatele KK02325/2023 (dále jen smlouva). Dne 14. 11. 2023 byl uzavřen dodatek smlouvy č.1 pro úpravu termínu dokončení díla z důvodu nesouladu zadání a Studie. Dne 4. 10. 2024 pak byl uzavřen dodatek č. 2 smlouvy pro změnu termínu pro podání žádosti o povolení stavby, z důvodu změny provádění likvidace odpadních vod.

A) Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 3, a to z důvodů úpravy ceny za projekční práce. Toto navýšení je vyvoláno zásadní změnou předmětu díla, kdy likvidace odpadních vod a zásobování pitnou vodou v areálu Svatošské údolí je nahrazeno kanalizační a vodovodní přípojkou z Doubí u Karlových Var. Tato změna si vyžádala průzkumné práce, které nebylo možno v době podání cenové nabídky přepokládat. Tato změna je požadavkem dodavatele, je vyjádřena v žádosti doručené dne 30. 4. 2025.

B) Smluvní strany se dohodly na **změně čl II. odst. 2.1 smlouvy takto:**

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I odst. 1.15 a 1.16) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

cena bez DPH: 1 992 205,00 Kč

DPH 418 363,00 Kč

cena včetně DPH: 2 410 568,00 Kč

(slovy: dva miliony jedno sto devadesát devět tisíc sedm set osmdesát korun českých)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „Cena“).

C) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 3 zůstávají beze změny a v platnosti.

D) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

E) Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky.

F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv provede objednatel. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 3 v jím požadovaném rozsahu.

Ing. Jan
Šinták

Zhotovitel

Objednatel

Za správnost: