

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 319 110 / 03 / 2025 – 319 120 / 02 / 2025

číslo smlouvy zhotovitele: 2077

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**

sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **STAVOKA Hradec Králové, a.s.**

sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové 2

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Kraus, předseda představenstva

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-275670257/0100

telefon: 722932189

fax: --

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Kraus - předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce: „**Kanalizace a vodovod Nový Bydžov – ul. Luční**“, je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž odpočet prací, které se nebudou provádět.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje podrobný položkový rozpočet těchto víceprací a méněprací. Smluvní strany považují tento položkový rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku č. 2 mění takto:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	31 498 735,00 Kč
- z toho kanalizace dle základní SOD	29 075 746,41 Kč
- <u>z toho vodovod dle základní SOD</u>	<u>2 422 988,59 Kč</u>
Změna ceny díla celkem	-1 378 741,34 Kč
- z toho změna ceny kanalizace celkem	-1 310 724,42 Kč
- <u>z toho změna cena vodovod celkem</u>	<u>-68 016,92 Kč</u>
Cena dle dodatku celkem	30 119 993,66 Kč
- z toho kanalizace dle dodatku	27 765 020,99 Kč
- <u>z toho vodovod dle dodatku</u>	<u>2 354 971,67 Kč</u>

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

3/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (specifikace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov – ul. Luční“)

2: Změnový rozpočet celé stavby

Za objednatele:
v Hradci Králové dne: 24.3.2025

v Hradci Králové dne 24.3.2025

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Jan Kraus
předseda představenstva
Stavoka Hradec Králové, a.s.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

pověřuje

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 1962, bytem Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností, kdy společnost jako vlastník zatíží svůj služební pozemek služebností stezky a cesty ve prospěch jiného vlastníka pozemku a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 14. 9. 2021 s účinností od 15. 9. 2021 na dobu neurčitou.

Toto pověření s účinností od 15. 9. 2021 nahrazuje dosavadní pověření, které nabylo účinnosti dnem 20. 11. 2020.

V Hradci Králové dne 14. 9. 2021

.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN		
NÁVRH ZMĚNY		číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.		
Navrhovatel:	Stavoka Hradec Králové, a.s.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 4.3.2025
Odkazy na specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- podrobný položkový rozpočet změn
	na jinou část smlouvy:	- všeobecné obchodní podmínky
POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ul. Luční“		
Změna č. 1 – Změna materiálu a dimenze kanalizačního potrubí v Revoluční ulici - Navrhujeme změnu materiálu kanalizačního potrubí v ul. Revoluční v úseku mezi ulicemi U Hřiště a Luční v délce 51 m. V PD bylo navrženo potrubí z kameniny DN 1000. Nově navrhujeme PE-HD/PP korugované DN 1000. - Dále navrhujeme změnu materiálu a zároveň dimenze kanalizačního potrubí v ul. Revoluční v úseku mezi ulicemi M. Alše a Luční v délce 34 m. V PD bylo navrženo potrubí z kameniny DN 900. Nově navrhujeme PE-HD/PP korugované DN 1000. - Dle vyjádření výrobce kameninových trubních systémů se kameninové potrubí DN 1000 v předepsané pevnostní třídě 120 již nevyrábí. Jako náhradu navrhl výrobce kameninové potrubí DN 1000 v pevnostní třídě 100. Toto potrubí je však v důsledku nedostatečné výšky krytí v tomto úseku nedostačující. Proto projektant navrhuje, jako náhradu, potrubí PE-HD/PP korugované DN 1000. V době tvorby PD dodavatel kameniny ještě toto potrubí v nabídce měl. Jedná se o jiné okolnosti. - Dle vyjádření výrobce kameninových trubních systémů se kameninové potrubí DN 900 v předepsané pevnostní třídě 120 již nevyrábí, i když v době tvorby PD v nabídce bylo. Projektant navrhuje, na základě výsledků výpočetního modelu kanalizace a na základě dohody s objednatelem změnu dimenze z DN 900 na DN 1000 z PE-HD/PP korugované. Změna vede ke zkapacitnění potrubí, která je v tomto úseku žádoucí. Jedná se o jiné okolnosti. Tato změna v celkové částce představuje snížení ceny. Změna č. 2 – Doplnění přepojení kanalizačních přípojek - Navrhujeme realizovat přepojení dalších 7- mi kusů kanalizačních přípojek. - Na základě předběžného průzkumu, který prováděl zhotovitel před zahájením prací, bylo objeveno 7 dalších kanalizačních přípojek v ulici Revoluční, které nejsou součástí PD. Tyto přípojky nebyly vyznačeny v GIS podkladech objednatele, proto projektant nenavrhl jejich výměnu. V původním smluvním rozpočtu byl způsob stanovení ceny za přípojku stanoven paušální cenou 10 000 Kč za 1 m kanalizační přípojky, kdy v položce byla obsažena dodávka materiálu, zemní práce i montáž. Ve změnovém rozpočtu již projektantovi byly známy další skutečnosti a použil podrobnější specifikaci, která je v souladu s položkami v cenové hladině ÚRS. Tato změna v celkové částce představuje snížení ceny.		

Změna č. 3 – Finální úprava komunikace nad kanalizací

- Navrhujeme odpočet asfaltového krytu nad kanalizací a její náhradu za provizorní vrstvu z asfaltového recyklátu.
- V PD bylo počítáno s uvedením komunikace do původního stavu. Vzhledem k tomu, že po rekonstrukci kanalizace bude pokračovat rekonstrukce komunikace, bylo dohodnuto se správcem komunikace, že není nutné uvést komunikaci do původního stavu, ale bude stačit provizorní zásyp asfaltovým recyklátem. Jedná se o záměr objednatele. Tato změna v celkové částce představuje snížení ceny.

Změna č. 4 – Finální úprava komunikace nad vodovodem

- Navrhujeme odpočet asfaltového krytu nad vodovodem a její náhradu za provizorní vrstvu z asfaltového recyklátu.
- V PD bylo počítáno s uvedením komunikace do původního stavu. Vzhledem k tomu, že po rekonstrukci vodovodu bude pokračovat rekonstrukce komunikace, bylo dohodnuto se správcem komunikace, že není nutné uvést komunikaci do původního stavu, ale bude stačit provizorní zásyp asfaltovým recyklátem. Jedná se o záměr objednatele. Tato změna v celkové částce představuje snížení ceny.

Změna č. 5 – Odpočet poplatků za pronájem pozemku - kanalizace

- Navrhujeme odpočet položky předpokládaných poplatků za pronájem pozemků Městu.
- Na základě dohody se zhotovitelem navrhujeme odpočet poplatků za pronájem Městu. Položka poplatky Správě silnic Královéhradeckého Kraje v rozpočtu chybí. Poplatky za pronájem Městu i Správě silnic budou zhotoviteli uhrazeny až poté, co předloží doklady o provedených platbách správcům komunikací. Jedná se o záměr objednatele. Tato změna v celkové částce představuje snížení ceny.

Změna č. 6 – Odpočet poplatků za pronájem pozemku - vodovod

- Navrhujeme odpočet poplatků za pronájem pozemků Městu.
- Na základě dohody se zhotovitelem navrhujeme odpočet poplatků za pronájem Městu. Poplatky za pronájem Městu i Správě silnic budou zhotoviteli uhrazeny až té, co předloží doklady o skutečně vynaložených nákladech. Jedná se o záměr objednatele. Tato změna v celkové částce představuje snížení ceny.

Jméno a podpis navrhovatele: *Aleš Kodet*

Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

Stanovisko zhotovitele:

Stanovisko projektanta:

Stanovisko provozovatele:

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 10.3.2025

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace více a méněprací: „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov ul. Luční“

č. změny	popis změny	vícepráce (Kč)	méněpráce (Kč)	Celkem (Kč)
1	Změna materiálu a dimenze kanalizačního potrubí v úseku Revoluční	2 649 399	-3 610 552	-961 153
2	Doplnění připojení kanalizačních přípojek	149 694	-260 000	-110 307
3	Finální úprava komunikace na kanalizaci	132 502	-271 767	-139 265
4	Finální úprava komunikace na vodovou	1 302	-19 319	-18 017
5	Odpočet poplatků za pronájem pozemku - kanalizace	0	-100 000	-100 000
6	Odpočet poplatků za pronájem pozemku - vodovod	0	-50 000	-50 000
	kanalizace celkem	2 931 594	-4 242 319	-1 310 724
	vodovod celkem	1 302	-69 319	-68 017
	Celkové méněpráce	2 932 896	-4 311 638	-1 378 741
Změna ceny celkem				-1 378 741

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-1 378 741,- Kč bez DPH

(jedenmiliontřístasedmdesátosmtisícsešmsetčtyřicetjedna korun českých)

Zpracoval:

Aleš Kodet
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 12.3.2025

Zkontroloval:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 12.3.2025

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	Číslo: 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.	
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.	
Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.	
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 17.3.2025
Vyjádření projektanta: Vyjádření provozovatele: Vyjádření ostatních účastníků: Vyjádření objednatele ANO NE (vysvětlení)	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) -1 378 741,- Kč bez DPH (jedenmiliontřístasedmdesátosmtisícsemsetčtyřicetjedna korun českých)	
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zástupce zhotovitele: <u>Aleš Kodet</u> za zhotovitele (jméno/podpis)	Podpis zástupce objednatele: <u>Ing. Pavel Loskot</u> (jméno/podpis)
Datum: 20.3.2025	Datum: 20.3.2025