

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 178/2024

„Injektáže funkčních objektů“




uzavřené dne 17.12.2024 (dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. Revisan s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 2561/164, 150 00 Praha 5
IČ: 03623505 DIČ: CZ03623505
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze.
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu dodání díla o 3 měsíce, tedy do 31.8.2025, z důvodu zjištění zhoršených technických stavů předmětných funkčních objektů oproti původnímu předpokladu, které vyplynulo během provádění díla, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Odůvodnění dodavatele je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. V článku IV. odstavce 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na **31.8.2025**. Důvodem prodloužení termínu je zhoršený technický stav funkčních objektů oproti původnímu předpokladu, který vyžaduje úpravu technologických postupů s delší časovou náročností.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - odůvodnění dodavatele

V Praze dne: 12.5.2025

V Praze dne: 12.5.2025

Lesy hl. m. Prahy

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 1
www.lesypraha.cz
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
ř 9

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Odůvodnění žádosti:

V rámci realizace sanace vodohospodářských objektů byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možné předpokládat, ani při přípravě stavby.

Jedná se především o rozsáhlé a obtížně kontrolovatelné průsaky vody, které se stěhují mezi kamennými obklady a nosnou železobetonovou konstrukcí. Z důvodu nedostatečné soudržnosti obkladu s podkladem přítomnosti mnoho pracovních spár a kaveren o proměnlivém objemu dochází k neustálému přesměrování vodního toku v konstrukcích, což výrazně komplikuje a zpomaluje postup injektážních prací. Tyto podmínky vedou jednak k neúměrně vyšší spotřebě injektážního materiálu, ale také nutnosti opakovaného provádění reinjektáží v různých částech konstrukce.

Zároveň byl při realizaci zjištěn horší stav železobetonových konstrukcí, než bylo předpokládáno a popsáno v zadávací dokumentaci. Beton je degradovaný v rozsahu, který nebyl patrný při předběžném průzkumu, množství trhlin je vyšší a tento stav prodlužuje čas potřebný pro přípravu konstrukcí, aplikaci sanačních materiálů a dosažení požadovaných technologických kvalit a parametrů.

Z výše uvedených důvodů je potřeba změnit technologické postupy, které jsou časově značně náročnější a proto žádáme o prodloužení smluvního termínu plnění.

Jedná se o objektivní okolnosti, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat a které mají přímý dopad na technologický i časový harmonogram realizace stavby.

Děkuji za pochopení a prodloužení termínu, jak bylo při jednání dohodnuto do 31.8.2025

Za zhotovitele:

