

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Administrativní budova, Nerudova 1, Olomouc – zabezpečení objektu“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-7118/2024**

a

Trade FIDES, a.s.

se sídlem: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

IČO: 61974731, DIČ: CZ61974731

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2988

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 6987310257/0100

zastoupena: Karel Smolka, oblastní ředitel, na základě plné moci ze dne 31. 1.2025

Korespondenční adresa:

Trade FIDES, a.s., Daliborova 7, 709 00 Ostrava

Korespondenční e-mail: ostrava@fides.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **OP-MO-2024-000333**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 5. 12. 2024 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly,

mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 306 414,00 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 40 956,20 Kč

celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	+ 265 457,80 Kč
---	------------------------

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	3 525 994,68 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	+ 265 457,80 Kč
Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	3 791 452,48 Kč

Slovy: tři miliony sedm set devadesát jedna tisíc čtyři sta padesát dva korun českých čtyřicet osm haléřů

- 1.3 Rozpis Ceny Díla v členění na méněpráce a vícepráce dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek.

- 1.4 Vícepráce řešené tímto Dodatkem současně vyvolaly potřebu prodloužení konečného realizačního termínu stavebních prací a Díla tak, jak je stanoveno níže.

Smluvní strany se tak současně vzájemně dohodly v důsledku vyvolaných víceprací **na změně lhůt pro dokončení stavebních prací a Díla** uvedených v čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací, bodu 3.7. Smlouvy, a to takto:

*3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:
Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č.2 b) Smlouvy.*

Celková lhůta pro dokončení víceprací dle tohoto Dodatku a současně Díla do 15. 6. 2025 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

*Lhůta pro dokončení stavebních prací na rozšíření zabezpečení objektu a přístupového systému PZTS/EKV včetně jeho uvedení do zkušebního provozu **do 28. 2. 2025.***

*Lhůta pro dokončení veškerých stavebních prací včetně lhůty pro ukončení stavebních prací na dohledovém videosystému VSS a systému správy parkoviště včetně jejich uvedení do zkušebního provozu **do 30. 4. 2025** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je Zápis o předání a převzetí této části Díla).*

- 1.5 Ke změně termínu dochází z důvodů vyvolaných víceprací spojených s rozšířením dohledového videosystému VSS o monitoring nárůstu teploty a detekce požáru včetně integrace systému PZTS, monitoringu nárůstu teploty a detekce požáru do dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty dle Objednatelům stanovené Koncepce elektromobility č.j. 120543/2021-SŽ-GŘR-026 tak, jak je vymezeno výše odkazem na ZL č. 1 a Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku z této Smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou splněny zákonem stanovené limity a prodloužení je vyvoláno pouze v důsledku požadavku na vícepráce bez možnosti účasti jiných dodavatelů či ovlivnění výsledku výběru Zhotovitele.

Změna termínu souvisí pouze s vyvolanými vícepracemi, všechny ostatní stavební práce, dodávky a činnosti s výše uvedeným nesouvisející budou či byly rovněž dokončeny v původně sjednaném termínu dle Smlouvy.

- 1.6 Nově sjednané prodloužení termínu je adekvátní nezbytně nutnému časovému rozsahu pro dokončení výše specifikovaných stavebních prací a Díla s přihlédnutím ke skutečnostem, že prováděné vícepráce budou realizovány bez omezení provozu objektu.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze

stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Jiří Macho

14. 5. 2025, 12:32h

.....
Objednatel

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Správa železnic, státní organizace

„digitálně podepsal“

Karel Smolka

14. 5. 2025, 11:52h

.....
Zhotovitel

Karel SMOLKA

oblastní ředitel

na základě plné moci ze dne 31. 1. 2025

Trade FIDES, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET													CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:			Administrativní budova, Nerudova 1, Olomouc - zabezpečení objektu							CELKEM		3 525 994,68 Kč		306 414,00 Kč	40 956,20 Kč	3 791 452,48 Kč	
Název SO/PS:			SLP - Slaboproudá zařízení														
Název změny:			ZL č.1, ZBV č. 1 - Rozšíření dohledového videosystému VSS														
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně			
						změna	po změně										
Díl:			PSV	Práce a dodávky PSV													
10	40466071	SoD	modul sběrniceový PZTS/EKV v krytu, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé (max. zatížení kontaktů 3A/60V) na desce, 4x výstup pro připojení výstupního modulu , 2x Wiegand, 2x RS232	kus	8,000	1,000	9,000										
11	742220072	SoD	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu - do 8 vstupů	kus	8,000	1,000	9,000										
40	40461016	SoD	detektor pohybu stropní 360°	kus	2,000	1,000	3,000										
42	40461016 2	SoD	detektor pohybu duální	kus	90,000	1,000	91,000										
163	HZS3221	SoD	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	12,000	12,000	24,000										
156	M130002	SoD	Kabel 6x0,5 mm stíněný	m	8 100,000	45,000	8 145,000										
160	D02-0011	SoD	Kabel datový U/UTP Cat.6 300MHz AWG23/1 LS0H Eca	m	2 350,000	50,000	2 400,000										
162	742121001	SoD	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	12 820,000	95,000	12 915,000										
174	M075	SoD	Montáž patch kabelu	ks	50,000	3,000	53,000										
221	K999901	SoD	Pronájem plošiny	den	7,000	1,000	8,000										
15	742220131	SoD	Montáž univerzálního reléového modulu se svorkovnicí a přepínačem NC/NO	kus	14,000	-1,000	13,000										
54	742210151	SoD	Montáž tlačítkového hlásiče se skříčkem	kus	21,000	-1,000	20,000										
59	742220255	SoD	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	13,000	-1,000	12,000										
61	742340021.1	SoD	Montáž zvonku	kus	13,000	-1,000	12,000										
88	38475080.2	SoD	kamera venkovní IP bullet MZVF 2,8 - 12mm 4MP WDR 140dB PoE H.265+ přisvit IR 60m VA IP67 IK10	kus	23,000	-2,000	21,000										
89	38475088.2	SoD	kamera venkovní IP bullet MZVF 2,8 - 12mm 8MP WDR 120dB PoE H.265+ přisvit IR 60m VCA IP67 IK10	kus	1,000	-1,000	0,000										
188	D04-017	SoD	Revizní dvířka do sádrokartonu 20x20	kus	9,000	-3,000	6,000										
189	742111101	SoD	Montáž revizních dvířek plastových	kus	9,000	-3,000	6,000										
Součet za Díl			Práce a dodávky PSV														
Díl:			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady													
229	0453000	SoD	Koordinační činnost	hod	40,000	8,000	48,000										
Součet za Díl			Vedlejší rozpočtové náklady														
	Nové položky																
5	38475184.2	CS ÚRS 2025	kamera venkovní IP bullet, termální bi-sprktrální rozlišení 384x288/10mm, 4MP/amm, VCA. IP66	kus	0,000	2,000	2,000										
6	95321002.3	CS ÚRS 2025	licence modulu jedné termální kamery s reportem	kus	0,000	2,000	2,000										
7	742230101	CS ÚRS 2025	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	0,000	2,000	2,000										
8	35712105.4	CS ÚRS 2025	SFP optický modul SM duplex LC/PC Gbps Cisco Compatible	kus	0,000	2,000	2,000										
9	742360301	CS ÚRS 2025	Montáž switch modulu	kus	0,000	2,000	2,000										
14	34123135.3	CS ÚRS 2025	patchcord optický SM 9/125 E2000/APC-E2000/APC duplex délka 5m	kus	0,000	1,000	1,000										
15	34123135.4	CS ÚRS 2025	patchcord optický SM 9/125 E2000/APC-LC/PC duplex délka 20m	kus	0,000	1,000	1,000										
16	34123135.5	CS ÚRS 2025	patchcord optický SM 9/125 E2000/APC-LC/PC duplex délka 30m	kus	0,000	1,000	1,000										
19	K01-001	CS ÚRS 2025	Integrace PZTS Olomouc Nerudova 1 do DDTS - vizualizace a připojení PZTS (dodávka Intesis)	kpl	0,000	1,000	1,000										
23	HZS3222	CS ÚRS 2025	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zřízení odborný	hod	0,000	12,000	12,000										
22	065103000	CS ÚRS 2026	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	soubor	0,000	1,000	1,000										
23	081103000	CS ÚRS 2027	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soubor	0,000	1,000	1,000										
Součet																	

