

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno

DODATEK Č.1

**ke smlouvě o dílo ze dne 12.03.2025 na akci „PŘECHOD PRO CHODCE ULICE
TYRŠOVA, KOSTELEČ NAD ORLICÍ“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami jimiž
jsou:

Čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Název objednatele: Město Kostelec nad Orlicí
IČ objednatele: 00274968
Sídlo objednatele: Palackého náměstí 38, 517 25 Kostelec nad Orlicí
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: RNDr. Tomáš Kytlík, starosta
Telefon: 778 402 285
E-mail: tkytlik@kostelecno.cz

Zhotovitel:

Název zhotovitele: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.
IČ zhotovitele: 45535124
DIČ zhotovitele: CZ45535124
Sídlo zhotovitele: Nádražní 460, 51773 Opočno
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Ing. Martin Štěpánek, prokurista
Telefon: +420 721 002 724
E-mail: maartin.stepanek@gmail.com
Zápis v OR: C1512 vedená u Krajského soudu v HK
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.10493232/0800

Čl. II Předmět dodatku č.1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku „3. Doba plnění“ ve smlouvě o dílo ze dne 12. 03. 2025. Důvodem posunutí termínu je koordinace s Krajským odborem pro dopravu Královéhradeckého kraje kvůli opravě silnice 1/11 v Kostelci nad Orlicí a opravě železničního přejezdu Častolovice, které se realizují od 28. 04. 2025 do 29. 08. 2025.

2. Čl. II Předmět dodatku č. 1

1. Doba plnění se mění následovně:

- a) Předání staveniště: září 2025
- b) Zahájení díla: 15. 09. 2025
- c) Provedení díla: nejpozději do 31.10. 2025

Čl. IV Závěrečná ujednání

- 2. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává ke dni podpisu dodatku oběma stranami.
- 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Kostelci nad Orlicí dne.....

V Opočně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

za Město Kostelec nad Orlicí

za ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

RNDr. Tomáš Kytlík - starosta města

Ing. Martin Štěpánek - prokurista