

Dodatek č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená: [redacted]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

DCI Czech a.s.

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

zastoupen [redacted]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Identifikační číslo: 04501624

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21039

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 2. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Nové energocentrum – Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o. z.**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 17 (změnový list 1 - 14, 16, 21, a 25) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvýšila o 2 567 518,60 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 58 929 518,60 Kč bez DPH.

- 3) Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2024 Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 13 (změnový list 15,18-19,22-24,26-32) k Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvýšila o 474 746,47 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 59 404 265,07 Kč bez DPH.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba dalších víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 15 (změnovým listem 17, 20, 33-35, 37-41, 45-49) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 15 (změnovým listem 17, 20, 33-35, 37-41, 45-49) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 8 – Změnový list 39 – výměna vadných pojistek 63A s redukcí v rámci stávající TS pro potřebu dočasného napojení pavilonu Emergency, v rozsahu +17 250, Kč,
 - b) přílohy č. 10 – Změnový list 41 – změna zdroje, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +11 644,30 Kč a – 3 688 Kč,
 - c) přílohy č. 14 – Změnový list 48 – náklady související s nutným prodloužením bankovní záruky z důvodu prodloužení termínu díla, v rozsahu +120 678,75 Kč,
- kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 153 261,05 Kč.
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 1 – Změnový list 17 – nutné doplnění plánu organizace výstavby přepojení nízkonapěťové kabeláže TS1-pavilon Emergency, v rozsahu +55 000 Kč,
 - b) přílohy č. 2 – Změnový list 20 – doplnění přípojnicového systému do rozvaděče, a s tím související montážní práce, v rozsahu +854 000, Kč,
 - c) přílohy č. 3 – Změnový list 33 – doplnění chybějících větracích mřížek do dveří, a s tím související montážní práce, v rozsahu +17 324,36 Kč,
 - d) přílohy č. 4 – Změnový list 34 – nutná změna asfaltu za zámkovou betonovou dlažbu a dílčí nezbytné úpravy, z důvodu nutnosti řešení spádování povrchu ve stísněném prostoru, ve kterém je znemožněn potřebný pohyb mechanizace pokládky asfaltu, a s tím související stavební práce, v rozsahu +113 882,4 Kč, a -10 005, Kč.
 - e) přílohy č. 5 – Změnový list 35 – nutné doplnění telefonního kabelu pro přeložení telefonní linky ze stávajícího objektu TS1 do nového objektu TS5, a s tím související stavební práce, v rozsahu +11 569,18 Kč,
 - f) přílohy č. 6 – Změnový list 37 – doplnění chybějící VZT žaluzií nezbytných k provozu TS, a s tím související montážní práce, v rozsahu +103 707,59 Kč,
 - g) přílohy č. 7 – Změnový list 38 – doplnění převodníku nezbytného pro funkčnost systému vzdáleného sledování ze stávající vrátnice, a s tím související montážní práce, v rozsahu +420 268,37 Kč a -28 030, Kč,

h) přílohy č. 9 – Změnový list 40 – doplnění ucpávek prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm k zajištění požární odolnosti EI 60, a s tím související stavební práce, v rozsahu +39 333,42 Kč,

i) přílohy č. 11 - Změnový list 45 – nutná úprava vypínacího tlačítka dle pravidel požárně bezpečnostního řešení dle stanoviska hasičského záchranného sboru, v rozsahu +620 074, 17 Kč,

j) přílohy č. 12 - Změnový list 46 – nutné provedení propojení kabeláže (5 vývodů) ze stávající do nové TS, včetně zajištění spojek, kabeláže, výkopových prací, a s tím související stavební práce, v rozsahu + 341 489,57 Kč.

k) přílohy č. 13 – Změnový list 47 – nutná dodatečná úprava rozvaděčů v závislosti na úpravu Total stop, a s tím související montážní práce, v rozsahu + 94 360, Kč

l) přílohy č. 15 - Změnový list 49 – vedlejší rozpočtové náklady související s koordinací činností a provozem zařízení staveniště, v rozsahu +291 554,15 Kč

kdy se jedná o změnu – stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 3 000 598,21 Kč.

IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 3 070 413,26 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 62 474 678,33 Kč bez DPH.
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku pozastavení stavby v souvislosti s nutností realizace přeložky vysokonapětového připojení TS distributorem elektrické energie ze dne 28.5.2024, a dále na základě odsouhlasených víceprací dle změnového listu č. 45 a č. 46, kdy smlouva nabyla účinnosti dne 21. 2. 2023 zveřejněním v registru smluv a termín provedení díla byl stanoven na 52 týdnů ode dne účinnosti smlouvy, tj. do 20. 2. 2024, a kdy současně dodatkem č. 2 došlo v důsledku víceprací ke změně termínu provedení díla, kdy se termín plnění v čl. VI odst. 1 Smlouvy posouvá následovně: *„Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla včetně kolaudačního rozhodnutí nejpozději do 30 týdnů od účinnosti dodatku č. 3 ke smlouvě.*

V návaznosti na uvedené se současně částečně mění rozhodné milníky provedení díla v čl. VI odst. 4 Smlouvy, který (vyjma písm. a) nově zní: *„Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, ve znění uzavřených dodatků. Zhotovitel je povinen dodržet následující termíny při provádění stavby:*

b. nejpozději do 18 týdnů od účinnosti tohoto dodatku - provedení díla v rozsahu nutném pro úspěšnou kolaudaci díla, tj. kompletní provedení díla dle projektové dokumentace, provedení veškerých stanovených či nařízených měření, zkoušek a testů, poskytnutí kompletní inženýrských a souvisejících služeb za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí;

c. nejpozději do 30 týdnů od účinnosti tohoto dodatku - zajištění veškerých rozhodnutí, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a veškerých podkladových dokumentů, pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí ve smyslu § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 15 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv,

uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
Uveřejnění zajistí Objednatel.

- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:


Příloha č. 1: změnový list 17
Příloha č. 2: změnový list 20
Příloha č. 3: změnový list 33
Příloha č. 4: změnový list 34
Příloha č. 5: změnový list 35
Příloha č. 6: změnový list 37
Příloha č. 7: změnový list 38
Příloha č. 8: změnový list 39
Příloha č. 9: změnový list 40
Příloha č. 10: změnový list 41
Příloha č. 11: změnový list 45
Příloha č. 12: změnový list 46
Příloha č. 13: změnový list 47
Příloha č. 14: změnový list 48
Příloha č. 15: změnový list 49

Za Objednatele:

V Ústí nad Labem

Za Zhotovitele:

V Praze



ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 17

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	DCI Czech a.s.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	POV přepojení
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	POV přepojení
Zdůvodnění změny	Nezbytná příprava pro přepojování nemocnice za provozu - nebylo součástí rozpočtu dle SoD a tato příprava je nezbytná pro další realizaci stavby.
Finanční dopad změny	55 500,Kč (bez DPH) / 67 155,Kč (vč. DPH)
Změny ceny po schválení	
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje
Přílohy	ZL17 - POV přepojení
SCHVALOVACÍ PROCES	
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)	
Jméno: Ing. [redacted]	
Datum:	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

17

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

POV přepojení

Popis a lokalizace Změny:

Jedná se doplnění pravidel organizace výstavby o plán přepojování.

Vliv na specifikaci ceny:

55 500,-

bez DPH Vliv na harmonogram

bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL17
Stavba: POV přepojení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			55 500,00
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	55 500,00	11 655,00
snížená	15,00%		
Cena s DPH		v CZK	67 155,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL17		
Stavba:	POV přepojení		
Místo:		Datum:	15.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	ALTRON a.s.
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		55 500,00	67 155,00	
ZL17	SO02 - SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	55 500,00	67 155,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZL17 - POV přepojení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			55 500,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	55 500,00	21,00%	11 655,00
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	67 155,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL17 - POV přepojení**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	55 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	55 500,00
Ostatní	55 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL17 - POV přepojení

Místo: Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 500,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							55 500,00	
D Ostatní							55 500,00	
1	K	131301112R00	Plán organizace výstavby přepojení	hod	37,000	1 500,00	55 500,00	Dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 20

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	DCI Czech a.s.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Segmenty pro ukončení
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění přípojnicového systému do rozvaděče.
Zdůvodnění změny	V soupisu prací tyto segmenty jsou popsány pouze u trafostanic, ale dále nejsou uvedeny. Nejsou uvedeny ani ve výkresech rozváděčů. Z uvedeného důvodu nebyly tyto segmenty oceněny v rozpočtu a jedná se o rozpor mezi PD a rozpočtem. Tento systém je potřebný pro úplné a funkční řešení a z výkresové a textové části PD jeho potřeba vyplývá.
Finanční dopad změny	854 000, Kč (bez DPH) / 1 033 340,00 Kč (vč. DPH)
Změny ceny po schválení	
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje
Přílohy	ZL20 - Segmenty pro ukončení

Datum:

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

20

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

15 -04- 2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

15 -04- 2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

1.3.25

Předmět Změny:

Segmenty pro ukončení

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění přípojnicového systému do rozvaděče.

Vliv na specifikaci ceny:

854 000, Kč bez DPH

Vliv na harmonogram

bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL20
Stavba: Segmenty pro ukončení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			854 000,00
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 179 340,00
	snižená	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 033 340,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL20	Datum:	15.04.2025
Stavba:	Segmenty pro ukončení	Projektant:	ALTRON a.s.
Místo:			
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.		
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		854 000,00	1 033 340,00	
ZL20	SO02 - SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	854 000,00	1 033 340,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZL20 - Segmenty pro ukončení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Projektant:

ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.04.2025

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

04501624

DIČ:

CZ04501624

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

854 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
854 000,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
179 340,00

Cena s DPH

v CZK

1 033 340,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL20 - Segmenty pro ukončení**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	854 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	854 000,00
Silnoproudá elektrotechnika - technologická NN	854 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL20 - Segmenty pro ukončení

Místo: Datum: 15.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: ALTRON a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 854 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 854 000,00

D Silnoproudá elektrotechnika - technologická NN 854 000,00

1	K	KTB0100YC305B	KT flex.spojení 100mm na míru	ks	36,000	4 065,00	146 340,00	vlastní
2	K	KTA2500ER41	KT 2500 Al napájecí díl N1	ks	4,000	34 000,00	136 000,00	vlastní
3	K	KTA2500ER45	KT 2500 Al napájecí díl N5	ks	2,000	59 000,00	118 000,00	vlastní
4	K	KTA0800ER42	KT 800 Al napájecí díl N2	ks	1,000	23 660,00	23 660,00	vlastní
5	K	KTA0800ER43	KT 800 Al napájecí díl N3	ks	5,000	34 000,00	170 000,00	vlastní
6	K	KTA2000ER42	KT 2000 Al napájecí díl N2	ks	2,000	30 000,00	60 000,00	vlastní
7	K	KTA2000ER41	KT 2000 Al napájecí díl N1	ks	8,000	25 000,00	200 000,00	vlastní

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 33

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	DCI Czech a.s.

Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Změna osazení větracích mřížek do dveří

Stavba / objekt / úsek	<i>Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.</i>
------------------------	---

Specifikace změn	Předmětem změny je dodávka a montáž větracích mřížek do dveří
------------------	---

Zdůvodnění změny	
------------------	--

Finanční dopad změny	17 324,36 (bez DPH) / 20 962,48 Kč (vč. DPH)
Změny ceny po schválení	

Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí
-----------------	----------------------------

Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje
----------------	-----------------------

Přílohy	ZL33 - Osazení větracích mřížek do dveří

[REDACTED]

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 33

		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		15 -04- 2025
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		15 -04- 2025
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		4.3.25

Předmět Změny: Osazení větracích mřížek do dveří

Popis a lokalizace Změny: Předmětem změny je dodávka a montáž větracích mřížek do dveří

Vliv na specifikaci ceny: 17 324,36 Kč bez DPH Vliv na harmonogram bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL33
Stavba: Úprava dveří

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17 324,36
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 3 638,12
	snižená	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	20 962,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL33		
Stavba:	Úprava dveří		
Místo:		Datum:	15.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	ALTRON a.s.
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 324,36	20 962,48	
ZL33	SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	17 324,36	20 962,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZL33 - Úprava dveří

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17 324,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 324,36	21,00%	3 638,12
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	20 962,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL33 - Úprava dveří**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	17 324,36
PSV - Práce a dodávky PSV	17 324,36
Konstrukce zámečnické	17 324,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL33 - Úprava dveří


Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 324,36	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 324,36	
D	89		Konstrukce zámečnické				17 324,36	
1	K	R01	Dodávka a montáž větrací mřížky do stávajících dveří velikost do 0,2 m2	kus	2,000	8 546,80	17 093,60	vlastní

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST Změnový list č. : 34		
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	DCI Czech a.s.	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna povrchů komunikací	
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Změna povrchů komunikací - náhrada asfaltu za zámkovou betonovou dlažbu a dílčí nezbytné úpravy	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k nutnosti řešení spádovadní asfaltového povrchu ve stísněném prostoru, kdy je uvedené prakticky znemožněno potřebným pohybem mechanizace je vhodnější povrch kominkace nahradit zámkovou dlažbou.	
Finanční dopad změny	103 877,40 Kč (bez DPH) / 125 691,65 Kč (vč. DPH)	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí	
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje	
Přílohy	ZL34 - Změna povrchů komunikací	



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		PŘÍKAZ č. : 20 34	
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):			Datum
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):			15 -04- 2025
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):			5 -04- 2025 4.3.25
Předmět Změny:	Změna povrchů komunikací		
Popis a lokalizace Změny:	Změna povrchů komunikací - náhrada asfaltu za zámkovou betonvou dlažbu a dílčí nezbytné úpravy		
Vliv na specifikaci ceny:	103 877,59,	bez DPH	Vliv na harmonogram bez vlivu
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL34
Stavba: Úprava komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Dopad do termínu realizace. S ohledem na termín uzavření ZL zhotovitel nemůže provést asfaltové plochy do uzavření obaloven a bude nucen tyto práce odložit až na rok 2024.

Cena bez DPH			103 877,40
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 21 814,25
	snižovaná	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	125 691,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL34	Datum:	15.04.2025
Stavba:	Úprava komunikace	Projektant:	ALTRON a.s.
Místo:			
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.		
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		103 877,40	125 691,65	
ZL34	SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	103 877,40	125 691,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZL34 - Úprava komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		103 877,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	103 877,40	21,00%	21 814,25
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	125 691,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL34 - Úprava komunikace**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	103 877,40
PSV - Práce a dodávky PSV	103 877,40
Oprava komunikace nad kabelovodem	40 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL34 - Úprava komunikace

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							103 877,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				103 877,40	
D	89		Oprava komunikace nad kabelovodem				40 020,00	
1	K	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	46,000	300,00	13 800,00	Dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 35

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	DCI Czech a.s.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění telefonního kabelu
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění telefonního kabelu
Zdůvodnění změny	GP prověřil trasu telefonního kabelu, který má být v trase optiky. Na základě prověření GP předložil návrh telefonního připojení - ve stávajícím objektu TS1 je telefonní linka, tuto linku je nutno přepojit do nového objektu TS5 ve stejné trase jako jsou navržena ostatní připojení SLB (popsáno ve výkrese)
Finanční dopad změny	11 569,18 Kč (bez DPH) / 13 998,70 Kč (vč. DPH)
Změny ceny po schválení	
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje
Přílohy	ZL35 - Doplnění telefonního kabelu

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 35

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Datum

15-04-2025

15-04-2025

4.3.26

Předmět Změny: Doplnění telefonního kabelu

Popis a lokalizace Změny: Telefonní připojení - ve stávajícím objektu TS1 je telefonní linka, tuto linku je nutno přepojit do nového objektu TS5 ve stejné trase jako jsou navržena ostatní přepojení SLB

Vliv na specifikaci ceny: 11 569,18 Kč bez DPH Vliv na harmonogram bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL35
Stavba: Doplnění telefonního kabelu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

Dopad do termínu realizace.

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 569,18
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	11 569,18	2 429,53
snižená	15,00%		
Cena s DPH		v CZK	13 998,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL35		
Stavba:	Doplnění telefonního kabelu		
Místo:		Datum:	15.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	ALTRON a.s.
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 569,18	13 998,71	
ZL35	SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	11 569,18	13 998,71	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZL35 - Doplnění telefonního kabelu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 569,18
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	11 569,18	21,00%	2 429,53
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	13 998,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL35 - Doplnění telefonního kabelu**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	11 569,18
PSV - Práce a dodávky PSV	11 569,18
Slaboproudá elektrotechnika - část EPS, PZTS, ACS a SK	11 569,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL35 - Doplnění telefonního kabelu

Místo: Datum: 15.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s. Projektant: ALTRON a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 569,18	
D PSV Práce a dodávky PSV							11 569,18	
D D.1.4.7 Slaboproudá elektrotechnika - část EPS, PZTS, ACS a SK							11 569,18	
1	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	50,000	48,30	2 415,00	ÚRS II-2023

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

37

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	DCI Czech a.s.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění VZT žaluzií
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Doplnění VZT žaluzií
Zdůvodnění změny	Doplnění chybějící položky nezbytné k provozu TS.
Finanční dopad změny	103 707,59 Kč (bez DPH) / 125 486,18 Kč (vč. DPH)
Změny ceny po schválení	
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje
Přílohy	ZL37 - Doplnění VZT žaluzií
SCHVALOVACÍ PROCES	

SCHVALOVACÍ PROCES

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

37

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

15-04-2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

15-04-2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

4.3.25

Předmět Změny:

Doplnění VZT žaluzií

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění VZT žaluzií

Vliv na specifikaci ceny:

103 707,59 Kč bez DPH Vliv na harmonogram bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL37
Stavba: Doplnění VZT žaluzií

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			103 707,59
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	103 707,59	21 778,59
snižená	15,00%		
Cena s DPH	v	CZK	125 486,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL37	Datum:	15.04.2025
Stavba:	Doplnění VZT žaluzií	Projektant:	ALTRON a.s.
Místo:			
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.		
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		103 707,59	125 486,18	
ZL37	SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	103 707,59	125 486,18	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZL37 - Doplnění VZT žaluzií

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		103 707,59	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	103 707,59	21,00%	21 778,59
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	125 486,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL37 - Doplnění VZT žaluzií**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	103 707,59
PSV - Práce a dodávky PSV	103 707,59
Chlazení a vzduchotechnika	103 707,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL37 - Doplnění VZT žaluzií

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025

Projektant: ALTRON a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							103 707,59	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				103 707,59	
D	D.1.4.2		Chlazení a vzduchotechnika				103 707,59	
1	K	R01	Doplnění VZT žaluzií	kpl	1,000	103 171,10	103 171,10	vlastní

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 38

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	DCI Czech a.s.

Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Převodník pro vrátnici

Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.
------------------------	--

Specifikace změny	Doplnění převodníku pro vrátnici
-------------------	----------------------------------

Zdůvodnění změny	Položka chybějící v PD - nezbytné pro funkčnost systému vzdalého sledování ze stávající vrátnice NEMCV.
------------------	---

Finanční dopad změny	392 238,37 Kč (bez DPH) / 474 608,43 Kč (vč. DPH)
Změny ceny po schválení	

Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí
-----------------	----------------------------


Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje
----------------	-----------------------

Přílohy	ZL38 - Převodník pro vrátnici

SCHVALOVACÍ PROCES

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 38

	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		15 -04- 2025
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		15 -04- 2025
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		4.3.25

Předmět Změny:

Převodní pro vrátnici

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění převodníku pro vrátnici

Vliv na specifikaci ceny:

392 238,37 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram

bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL38
Stavba: Převodník pro vrátnici

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			392 238,37
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	392 238,37
	snižená	15,00%	
Cena s DPH			474 608,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL38		
Stavba:	Převodník pro vrátnici		
Místo:		Datum:	15.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	ALTRON a.s.
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		392 238,37	474 608,43	
ZL38	SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	392 238,37	474 608,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZL38 - Převodník pro vrátnici

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		392 238,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	392 238,37	21,00%	82 370,06
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	474 608,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL38 - Převodník pro vrátníci**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	392 238,37
PSV - Práce a dodávky PSV	392 238,37
Slaboproudá elektrotechnika - část EPS, PZTS, ACS a SK	392 238,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL38 - Převodník pro vrátnici

Místo: Datum: 15.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: ALTRON a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 392 238,37

D PSV Práce a dodávky PSV 392 238,37

D D.1.4.6 Slaboproudá elektrotechnika - část EPS, PZTS, ACS a SK 392 238,37

1	K	R01	Optický ohnivzdorný kabel univerzální 4 vl. 50/125, funkční odolnost při požáru 180 min při 750° C	m	550,000	134,44	73 939,25	vlastní
---	---	-----	--	---	---------	--------	-----------	---------

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 39
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	DCI Czech a.s.	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Pojistky 63A s redukcí 3 ks	
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Výměna vadných pojistek	
Zdůvodnění změny	Výměna vadných pojistek v rámci stávající TS pro potřebu dočasného napojení pavilonu Emery.	
Finanční dopad změny	17 250, Kč (bez DPH) / 20 872,50 Kč (vč. DPH)	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí	
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje	
Přílohy	ZL39- Pojistky 63A s redukcí 3 ks	
SCHVALOVACÍ PROCES		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

39

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

5 -04- 2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

5 -04- 2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

4.3.26

Předmět Změny:

Pojistky 63A s redukcí 3 ks

Popis a lokalizace Změny:

Výměna vadných pojistek

Vliv na specifikaci ceny:

17 250,- Kč

bez DPH

Vliv na harmonogram

bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL39
Stavba: Pojistky 63A s redukcí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Dopad do termínu milníku č.1 do doby podpisu krycího listu ZL, předpoklad 20.1.2023.

Cena bez DPH			17 250,00
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 3 622,50
	snižená	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	20 872,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL39	Datum:	15.04.2025
Stavba:	Pojistky 63A s redukcí	Projektant:	ALTRON a.s.
Místo:			
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.		
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 250,00	20 872,50	
ZL39	SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	17 250,00	20 872,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZL39 - Pojistky 63A s redukcí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17 250,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	17 250,00	21,00%	3 622,50
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	20 872,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL39 - Pojistky 63A s redukcí**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	17 250,00
PSV - Práce a dodávky PSV	17 250,00
Dohledový systém energocentra	17 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL39 - Pojistky 63A s redukcí

Místo: Datum: 15.04.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: DCI Czech a.s. Projektant: ALTRON a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 250,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							17 250,00	
D D.1.4.6 Dohledový systém energocentra							17 250,00	
1	K	R01	Pojistky 63A s redukcí	ks	3,000	5 750,00	17 250,00	vlastní

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 40
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	DCI Czech a.s.	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Utěsnění prostupů	
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	
Zdůvodnění změny	Doplnění ucpávek prostupu kabelového svazku vzhledem k tomu, že nebylo v PD dle SoD řešeno.	
Finanční dopad změny	39 333,42 Kč (bez DPH) / 47 593,434 Kč (vč. DPH)	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí	
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje	
Přílohy	ZL40 - Utěsnění prostupů	
SCHVALOVACÍ PROCES		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

40

Datum

15 -04- 2025

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

15 -04- 2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Utěsnění prostupů

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění ucpávek prostupu kabelového svazku

Vliv na specifikaci ceny:

7 956,30 Kč bez DPH Vliv na harmonogram bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL40
Stavba: Utěsnění prostupů bílé vany

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			39 333,42
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	39 333,42	8 260,02
snižená	15,00%		
Cena s DPH		v CZK	47 593,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL40		
Stavba:	Utěsnění prostupů bílé vany		
Místo:		Datum:	15.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	ALTRON a.s.
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		39 333,42	47 593,44	
ZLxx	SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	39 333,42	47 593,44	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZLxx - Utěsnění prostupů bílé vany

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		39 333,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 333,42	21,00% 15,00%	8 260,02
Cena s DPH		v CZK	47 593,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZLxx - Utěsnění prostupů bílé vany**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	39 333,42
PSV - Práce a dodávky PSV	39 333,42
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	39 333,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZLxx - Utěsnění prostupů bílé vany

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025

Projektant: ALTRON a.s.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

39 333,42

D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 333,42	
D			D.1.1 Architektonicko-stavební řešení				39 333,42	

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 41
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	DCI Czech a.s.	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna zdroje	
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Změna zdroje	
Zdůvodnění změny	Provozní požadavek investora	
Finanční dopad změny		7 956,30 Kč (bez DPH) / 9 627,12 Kč (vč. DPH)
Změny ceny po schválení		
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí	
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje	
Přílohy	ZL41 - Změna zdroje	
SCHVALOVACÍ PROCES		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

41

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

5 -04- 2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

5 -04- 2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

4.3.25

Předmět Změny:

Změna zdroje

Popis a lokalizace Změny:

Změna zdroje - viz položkový rozpočet

Vliv na specifikaci ceny:

7 956,30 Kč bez DPH Vliv na harmonogram bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL41
Stavba: Změna zdroje

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 956,30
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 670,82
	snižená	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	9 627,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL41		
Stavba:	Změna zdroje		
Místo:		Datum:	15.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	ALTRON a.s.
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 956,30	9 627,12	
ZL41	SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	7 956,30	9 627,12	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZL41 - Změna zdroje

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 956,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 956,30	21,00%	1 670,82
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	9 627,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL41 - Změna zdroje**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	7 956,30
PSV - Práce a dodávky PSV	7 956,30
Slaboproudá elektrotechnika - část EPS, PZTS, ACS a SK	7 956,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL41 - Změna zdroje

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025

Projektant: ALTRON a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 956,30	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 956,30	
D	D.1.4.7		Slaboproudá elektrotechnika - část EPS, PZTS, ACS a SK				7 956,30	
1	K		Zdroj AWZG2	ks	-1,000	3 688,00	-3 688,00	dle SoD

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 45
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	DCI Czech a.s.	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Vypínací tlačítka	
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Úprava vypínacího tlačítka dle pravidel PBR.	
Zdůvodnění změny	V PD navrženo v rozporu s pravidly PBR a požadavky HZS.	
Finanční dopad změny	620 074,17 Kč (bez DPH) / 750 289,75 Kč (vč. DPH)	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí	
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje	
Přílohy	ZL45 - Vypínací tlačítka	
SCHVALOVACÍ PROCES		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

45

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

15 -04- 2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

15 -04- 2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

4.3.25

Předmět Změny:

Vypínací tlačítka

Popis a lokalizace Změny:

Úprava vypínacího tlačítka dle požadavku HZS.

Vliv na specifikaci ceny:

620 074,17 Kč bez DPH Vliv na harmonogram bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL45
Stavba: Vypínací tlačítka

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Tento ZL má dopad do termínu milníku č. 1.

Cena bez DPH			620 074,17
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 130 215,58
	snižená	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	750 289,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL45		
Stavba:	Vypínací tlačítka		
Místo:		Datum:	15.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	ALTRON a.s.
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		620 074,17	750 289,75	
ZL45	SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	620 074,17	750 289,75	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZL45 - Vypínací tlačítka

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		620 074,17	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	620 074,17	21,00%	130 215,58
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	750 289,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL45 - Vypínací tlačítka**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	620 074,17
PSV - Práce a dodávky PSV	620 074,17
Silnoproudá elektrotechnika - technologická NN	620 074,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL45 - Vypínací tlačítka

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025

Projektant: ALTRON a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							620 074,17	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				620 074,17	
D	D.1.4.3		Silnoproudá elektrotechnika - technologická NN				620 074,17	
1	K		Rozvaděč R-TL s požární odolností EI60	ks	1,000	245 670,75	245 670,75	vlastní

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 46
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	DCI Czech a.s.	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Kabely a spojky - nové zadání	
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Provedení napojení 5 vývodů - spojky, kabeláž, výkopové práce	
Zdůvodnění změny	V PD navrženo - napojení kabeláž v kolektoru, dle skutečnosti je však 5 vývodů ukončeno ve staré TS. Je tedy nezbytné tyto naspojkovat a dovést ze staré TS do kolektoru.	
Finanční dopad změny	341 489,57 Kč (bez DPH) / 413 202,38 Kč (vč. DPH)	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí	
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje	
Přílohy	ZL46 - Kabely a spojky - nové zadání	
[REDACTED]		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

46

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

15-04-2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

15-04-2025

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

6.3.25

Předmět Změny:

Kabely a spojky - nové zadání

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny:

341 489,57 Kč bez DPH Vliv na harmonogram bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL46
Stavba: Kabely a spojky nové zadání

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Tento ZL má dopad do termínu milníku č. 1.

Cena bez DPH			341 489,57
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 71 712,81
	snižená	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	413 202,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL46	Datum:	15.04.2025
Stavba:	Kabely a spojky nové zadání		
Místo:		Projektant:	ALTRON a.s.
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.		
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		341 489,57	413 202,38	
ZL45	SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	341 489,57	413 202,38	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZL46 - Kabely a spojky nové zadání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Projektant:

ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.04.2025

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

04501624

DIČ:

CZ04501624

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

341 489,57

DPH základní
snížená

Základ daně
341 489,57

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
71 712,81

Cena s DPH

v CZK

413 202,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL46 - Kabely a spojky nové zadání**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	341 489,57
PSV - Práce a dodávky PSV	341 489,57
Silnoproudá elektrotechnika - technologická NN	341 489,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL46 - Kabely a spojky nové zadání

Místo: Datum: 15.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: ALTRON a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							341 489,57	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				341 489,57	
D	D.1.4.3		Silnoproudá elektrotechnika - technologická NN				341 489,57	
1	K	R036	Chránička DN160 z HDPE s minimální mechanickou odolností 450N/20cm	m	137,500	236,90	32 573,75	dle SoD

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		
		Změnový list č. : 47
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	DCI Czech a.s.	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Dodatečná úprava rozvaděčů	
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Úprava rozvaděčů	
Zdůvodnění změny	Změna na základě předloženého projektu zpracovaného generálním projektantem.	
Finanční dopad změny	94 360,- Kč (bez DPH) / 114 175,6 Kč (vč. DPH)	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí	
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje	
Přílohy	ZL47 - Dodatečná úprava rozvaděčů	
SCHVALOVACÍ PROCES		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

47

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Dodatečná úprava rozvaděčů

Popis a lokalizace Změny:

Úprava souvisí s nutností úpravy tlačítka emergency a total stop dle požadavku HZS.

Vliv na specifikaci ceny:

96 360,00 Kč bez DPH Vliv na harmonogram bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL47
Stavba: Dodatečná změna rozváděčů v závislosti na změně Total stop

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Tento ZL má dopad do termínu milníku č. 1.

Cena bez DPH			94 360,00
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 19 815,60
	snižená	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	114 175,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL47		
Stavba:	Dodatečná změna rozváděčů v závislosti na změně Total stop		
Místo:		Datum:	15.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	ALTRON a.s.
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		94 360,00	114 175,60	
ZL47	SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	94 360,00	114 175,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZL47 - Dodatečná změna rozváděčů v závislosti na změně Total stop

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			94 360,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 360,00	21,00%	19 815,60
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	114 175,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL47 - Dodatečná změna rozváděčů v závislosti na změně Total stop**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	94 360,00
PSV - Práce a dodávky PSV	94 360,00
Silnoproudá elektrotechnika - technologická NN	94 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL47 - Dodatečná změna rozváděčů v závislosti na změně Total stop

Místo: Datum: 15.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: ALTRON a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 360,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							94 360,00	
D D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika - technologická NN							94 360,00	
1	K	R01	Projekční práce - změna výrobní dokumentace na základě předloženého projektu zpracovaného Zadavatelem, resp. GD	kpl	1,000	10 920,00	10 920,00	vlastní

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 48
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	DCI Czech a.s.	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Prodloužení bankovní záruky z důvodu prodloužení termínu díla	
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Prodloužení bankovní záruky z důvodu prodloužení termínu díla	
Zdůvodnění změny	Prodloužení bankovní záruky z důvodu prodloužení termínu díla	
Finanční dopad změny	120 678,75 Kč (bez DPH) / 146 021,28 Kč (vč. DPH)	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí	
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje	
Přílohy	ZL48 - Prodloužení bankovní záruky z důvodu prodloužení termínu díla	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 48

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Prodloužení bankovní záruky z důvodu prodloužení termínu díla

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny:

120 678,75 Kč bez DPH Vliv na harmonogram bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL48
Stavba: Prodloužení bankovní záruky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			120 678,75
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	120 678,75	25 342,54
snižená	15,00%		
Cena s DPH		v CZK	146 021,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL48		
Stavba:	Prodloužení bankovní záruky		
Místo:		Datum:	15.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	ALTRON a.s.
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		120 678,75	146 021,29	
ZL48	SO02 - SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	120 678,75	146 021,29	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZL48 - Prodloužení bankovní záruky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		120 678,75	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	120 678,75	21,00%	25 342,54
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	146 021,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL48 - Prodloužení bankovní záruky**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	120 678,75
VRN - Práce a dodávky VRN	120 678,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL48 - Prodloužení bankovní záruky

Místo: Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

120 678,75

D			VRN - VRN						120 678,75
5	K	VRN	Náklady na prodloužení bankovní záruky		kpl	1,000	120 678,75	120 678,75	dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 49

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	DCI Czech a.s.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	VRN
Stavba / objekt / úsek	Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	VRN
Zdůvodnění změny	
Finanční dopad změny	291 554,15 Kč (bez DPH) / 352 780,52 Kč (vč. DPH)
Změny ceny po schválení	
Stanovisko TDS:	s uvedenou změnou souhlasí
Stanovisko GP:	návrh změny akceptuje
Přílohy	ZL49 - VRN

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

49

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

VRN

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny:

291 554,15 Kč bez DPH Vliv na harmonogram bez vlivu

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací dle Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL49
Stavba: Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			291 554,15
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	291 554,15	61 226,37
snižená	15,00%		
Cena s DPH		v CZK	352 780,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL49	Datum:	15.04.2025
Stavba:	Vedlejší rozpočtové náklady	Projektant:	ALTRON a.s.
Místo:			
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.		
Uchazeč:	DCI Czech a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		291 554,15	352 780,52	
ZLXX	SO02 - SO 02 (D.1) - Trafostanice TS1 včetně náhradního zdroje	291 554,15	352 780,52	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZLXX - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

Projektant:
ALTRON a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2025

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			291 554,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	291 554,15	21,00%	61 226,37
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	352 780,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZLXX - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Datum: 15.04.2025
Projektant: ALTRON a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	291 554,15
VRN - Práce a dodávky VRN	291 554,15
SO02 - SO 02	38 576,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZLXX - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 15.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: DCI Czech a.s. Projektant: ALTRON a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							291 554,15	
D HSV Práce a dodávky HSV							291 554,15	
D SO02 - SO 02							38 576,24	
1	K	D.1.4.4	Sílnoproudá elektrotechnika - část VN	den	316,000	94,52	29 868,49	vlastní
		R028	Koordinace, plánování vypínání			17 250,00		
		R034	Profesní koordinace			17 250,00		
			Celkem			34 500,00		
2	K	D.1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika - část ochrana proti blesku, uzemnění	den	316,000	9,45	2 986,85	vlastní
		R025	Koordinace			3 450,00		
			Celkem			3 450,00		
3	K	D.1.4.7	Slaboproudá elektrotechnika - část EPS, PZTS, ACS a SK	den	316,000	18,10	5 720,90	vlastní
			Koordinace s ostatními profesemi			2 200,00		
			Koordinace s ostatními profesemi			4 408,00		
			Celkem			6 608,00		
D SO05 - SO 05							14 935,11	
4	K	D.1.4.4	Areálové vedení VN	den	316,000	47,26	14 935,11	vlastní
		R020	Koordinace			17 251,00		
			Celkem			17 251,00		
D VRN - VRN							238 042,80	
5	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	den	316,000	753,30	238 042,80	dle SoD