



MUZAX00SM1KV

číslo smlouvy objednatele: ORM/2023/00916/2

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI BEZDĚKOV – 1. ETAPA“

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Žatec

Sídlo: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupený: Ing. Radim Laibl, starosta
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta
- ve věcech technických: [redacted] - vedoucí odboru rozvoje města
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
Mobil: [redacted]
[redacted] - investice
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČO: 00265781
DIČ: CZ00265781
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Č. účtu: [redacted]
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
Zastoupený: Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem
IČO: 40233308
DIČ: CZ40233308
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Č. účtu: [redacted]
Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vločka 1578
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Adam Sinevič, jednatel, tel.: [redacted] e-mail:
[redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Vybudování kanalizace v obci Bezděkov – 1. etapa“ ze dne 24. 02. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 04. 12. 2024, dále jen Smlouva o dílo.

2.2. Podstatou změny závazku dle tohoto Dodatku č. 2 je následující změna:

- prodloužení termínu stavby z důvodů:

a) kolize podmínky plné uzávěry komunikace odpovídající nově budované „Stoce A“ a požadavku na zachování dopravní obslužnosti výrobního provozu „Vodňanské kuře“ těžkými nákladními vozidly. V rámci realizace díla byl mezi smluvními stranami opakovaně řešen problém se zajištěním průjezdnosti komunikace, v níž měla být vybudována část sjednaného díla, v projektové dokumentaci označovaná jako „Stoka A“. Zhotovitel dle svých smluvních povinností a v souladu s technickou zprávou zajistil u příslušného silničního správní úřadu rozhodnutí o řešení dopravní situace v místě budované „Stoky A“, přičemž v této části mělo dojít z důvodu realizace stavebních prací k úplné uzávěře komunikace. Původní dopravní záměr dle rozhodnutí dopravního silničního úřadu počítal s tím, že dojde k vyloučení provozu po dobu stavby, kdy jako určitá alternativa pro zajištění nezbytné obsluhy byla zvažována objíždná trasa po nepevněné účelové komunikaci. V téže době bylo zahájeno jednání z iniciativy objednatele a stavbou dotčeného provozovatele výrobního závodu „Vodňanské kuře“, v níž provozovatel výrobního závodu poukazoval na nutnost zachování zásobování tohoto provozu, a to nákladními vozidly s nosností cca 30 t, kdy provoz těchto vozidel nemohl být realizován ani po částečně zpevněné objížděné trase. Bylo poukazováno na skutečnost, že komunikace v trase Stoky „A“ je jedinou přístupovou komunikací pro zásobování výrobního závodu a že vyloučením dopravy z daného úseku lze očekávat značné ztráty a škody. Jednání mezi zástupci výrobního závodu, objednatele a zhotovitele proběhlo několik s tím, že nejprve byl vznesen požadavek na zhotovitele, aby zhotovitel se pokusil zajistit bezpečný průjezd pro zásobování po stávající příjezdové komunikaci za současné realizace stavebních prací na Stoce „A“. S ohledem na hmotnost vozidel zásobování, požadovanou četnost průjezdů, bezpečnou realizaci díla a současně bezpečnost projíždějících vozidel, nebylo možné stavbu tímto způsobem realizovat. Výše popsany důvod, pro který byly několikrát přerušeny práce na realizaci části Díla odpovídající „Stoce A“, opakovaně narušil původní harmonogram prací na Díle „Vybudování kanalizace v obci Bezděkov – 1. etapa“.

b) V rámci provádění stavby byly technickým dozorem stavebníka opakovaně zastaveny stavební práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek, za kterých nebylo možné dodržet technologické postupy, platné normy a předpisy pro provádění prací.

2.3. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se v článku 5. Termín plnění, vymezený v odst. 5.1.3 Smlouvy o dílo, mění termín plnění takto:

původní text:

5.1.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo po stavebně technické stránce – realizovat všechny stavební objekty dle této smlouvy včetně zkušebního provozu – a předat jej objednateli, včetně doložení všech podkladů nezbytných pro kolaudaci, **nejpozději do 445 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště.** Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodů uvedených v odst. 5.5. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

se ruší a nahrazuje novým textem:

5.1.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo po stavebně technické stránce – realizovat všechny stavební objekty dle této smlouvy včetně zkušebního provozu – a předat jej objednateli, včetně doložení všech podkladů nezbytných pro kolaudaci, **nejpozději do 495 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště.** Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodů uvedených v odst. 5.5. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Žatce č. 361/2025 ze dne 05. 05. 2025.

V Žatci

V Teplicích

Město Žatec
Ing. Radim Laibl, starosta

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Ing. Adam Sinevič, jednatel