

66-1/1015/Z

## Smlouva o dílo

### „Rekonstrukce tenisových kurtů v Kladně“

#### Dodatek č.1

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Sportovní areály města Kladna s.r.o.**

se sídlem: ul. Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno  
zastoupený: Marcellem Kučerou, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: [redacted] provozním ředitelem  
IČ: 26154170  
DIČ: CZ26154170  
bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:** **PRECOL s.r.o.**

se sídlem: 294 74 Předměřice n.Jiz. 74  
zastoupený: Ing. Pavlem Jůzou, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Ing. Pavlem Jůzou, jednatelem společnosti  
IČ: 26461935  
DIČ: CZ26461935  
bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83845

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

#### **d o d a t e k č. 1**

#### **ke smlouvě o dílo**

dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „dodatek č.1“)

#### **Článek I.**

Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací specifikovaných dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby „Rekonstrukce 5-ti stávajících kurtů v Kladně, parc.č. 1088/17“ zpracované firmou Ing. Pavel Bartoš, AS atelier, [redacted] IČ: 159 42 074, autorizovaným inženýrem ČKAIT pro pozemní stavby, č. autorizace 0008958. Předmět díla zahrnuje stavební úpravy objektu občanské vybavenosti, především rekonstrukci stávající plochy tenisových kurtů včetně vybudování samočinného zavlažování.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je plně financována z rozpočtových zdrojů zadavatele.

V článku V., bodu 1 vlastní smlouvy se smluvní strany dohodly na termínech plnění díla, konkrétně na termínu ukončení díla ve lhůtě 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Lhůta pro dokončení díla uplyne 7.8.2017. Smluvní strany se v článku V., bodu 3 původní smlouvy dohodly na podmínkách, za kterých je možné prodloužení lhůty plnění smlouvy. Dodavatel dle požadavku objednatele přizpůsobil průběh provádění stavebních prací koordinaci s jinými stavebními činnostmi v areálu objednatele prováděnými jiným dodavatelem. V době po předání a převzetí staveniště se vyskytly též nepříznivé klimatické vlivy (dlouhotrvající deště), které byly technologicky neslučitelné s prováděním některých druhů prací.

Z těchto důvodů je uzavírán tento dodatek č.1 k původní smlouvě o dílo.

### **Článek II.**

Smluvní strany se dohodly na nové podobě článku V. bodu 1 smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 10.5.2017 v tomto znění:

#### **„V. Doba a místo plnění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- a) zahájení díla: ihned po předání a převzetí staveniště
- b) dokončení díla: 31.8.2017"

### **Článek III.**

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zčásti doplňuje v otázce změny lhůty pro dokončení díla původní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10.5.2017 s tím, že všechna ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladně, dne 4.8.2017

V Předměřicích n. Jizerou, dne 4.8.2017

 Sportovní areály  
města Kladna s.r.o.  
  
**Sportovní areály města Kladna s.r.o.**  
Marcel Kučera  
jednatel společnosti

OBJEDNATEL

 Precol  
26461935  
61935  
CZ - 294  
tel. +  
IZ. 74  
col.cz  
  
**PRECOL s.r.o.**  
Ing. Pavel Jůza  
jednatel společnosti

ZHOTOVITEL