

3.6.22.7

Změnový list		
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 101 - PŘELOŽKA PROVAZNÍKOVY ULICE Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101 - PŘELOŽKA PROVAZNÍKOVY ULICE	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV: 0061.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Popis Změny: V této změně č. 0061 jsou řešeny změny v rámci tvorby RDS oproti PDPS. Změny byly představeny na výrobním výboru dne 17. 1. 2022. Jedná se o doplnění úpravy chodníků po pravé straně v km 0,000 - 0,105 a úprava chodníku a nároží vlevo v km 0,068 - 0,078. V rámci objektu dále došlo k šířkové úpravě provizorní vozovky SO 101 pro dočasné vedení dopravy od Husovického tunelu přes Provažnickovu na stávající VMO a výškové změně v napojení mezi provizorní vozovkou SO 101 a stávající ulicí Dukelskou.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 117 538,89	2 117 538,89
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	datum <u>20-03-2025</u> podpis _____	
Supervize	datum <u>31.03.2025</u> podpis _____	
Správce stavby	datum _____ podpis _____	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>13-05-2025</u> podpis _____	
Zhotovitel	datum <u>20-03-2025</u> podpis _____	



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0061.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 101 - PŘELOŽKA PROVAZNÍKOVY ULICE

Číslo a název rozpočtu:
101 - PŘELOŽKA PROVAZNÍKOVY ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0061.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 101 - PŘELOŽKA PROVAZNÍKOVY ULICE
Číslo a název rozpočtu:
101 - PŘELOŽKA PROVAZNÍKOVY ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Nové položky

102	11328.	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC
103	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
104	21152.	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO
105	26143.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM
106	420324.	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30
107	420365.	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B
108	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
109	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
115	582612.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
117	58261B.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM
118	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
119	87433.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
120	87627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM
121	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0061.3

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tř SO 101 - PŘELOŽKA PROVAZNÍKOVY ULICE Číslo a název rozpočtu: 101 - PŘELOŽKA PROVAZNÍKOVY ULICE								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	99523.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20											
123	91710.	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD											
125	919114.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM											
126	935212.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM											
127	93545.	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ											
128	96687.	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH											
129	969233.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ											
130	931316.R	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1600MM2											
131	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM											
Celkem								2 595 074,21	0,00	2 117 538,89	4 712 613,10	2 117 538,89	81,60

Za Zhotovitele:

Datum:

20 -03- 2025

Za Objednatele:

Datum:

04 -04- 2025



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova_new

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 465/001

Číslo ZBV:

0100.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Jedná se o dopřesnění RDS. Dále došlo ke změně klasických základů na pilotové z důvodu hustoty IS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-73 798,26	302 672,98	228 874,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 31-01-2025 podpis

Supervize

datum 14-02-2025 podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 13-05-2025 podpis

Zhotovitel

datum 31-01-2025 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0100.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
ř SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE
Číslo a název rozpočtu:
SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	74A110.	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TRÍDĚ ZEMINY											
Nové položky													
101	160206.a	Ruční výkop											
102	56.	DRŽÁK PRYŽ. PRO 2 KABELY											
103	55.	DRŽÁK PRYŽ. PRO 4 KABELY											
104	9.	Hlavička základu stožáru											
105	57.	Přepojení stávajícího zařízení											
106	55.	OCELOVÁ PILOTA VRTANÁ 6m											
Celkem								272 141,10	-73 798,26	302 672,98	501 015,82	228 874,72	84,10

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 31-01-2025

Datum:

24-02-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
řř SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 151.1/001

Číslo ZBV:
0120.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V průběhu výstavby byl zjištěn nevyhovující stavebně-technický stav stávajícího čela mostu. Bylo zjištěno, že čelo mostu je viditelně nakloněno působením zemního tlaku. Bylo rozhodnuto, že je nutný statický zásah - demolici stávajícího čela a výstavbě nového. Čelo nového mostu je navrženo jako úhlová zeď se základem z monolitického železobetonu a s dříkem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 762 031,00	1 762 031,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 03-03-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 24.03.2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222, 223, 224 Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

datum 13-05-2025

Zhotovitel

datum 03-03-2025 podpis

3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0120.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
rř SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO
Číslo a název rozpočtu:
SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY											
120	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ											
121	87533.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM											
122	9111B1.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ											
123	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
124	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU											
125	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS											
Celkem								35 244,61	0,00	1 762 031,00	1 797 275,61	1 762 031,00	4 999,43

Za Zhotovitele:

Datum: 03-04-2025

Za Objednatele:

Datum:

09-04-2025



3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

řř SO 055 - DEMOLICE OPĚRNÉ ZDI U ČS LPG KULKOVA

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 055 - DEMOLICE OPĚRNÉ ZDI U ČS LPG KULKOVA

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 055/001

Číslo ZBV:

0144.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o závěrečné ZBV.

V průběhu prací byly za účasti TDI změřeny a spočítány skutečné rozměry a objem demolované části zdi. Dále vzhledem ke stavu navazující stávající zdi byla rušená část zdi po dohodě s TDI prodloužena o cca 1,8 m, toto bude mít vliv i na zvětšení rozsahu prací v rámci prací na SO 253.

Vzhledem k malému procentuálnímu přírůstku se změna výměry u položek 1 a 2 řadí do Skupiny změn 1 jako doměrek.

V celkovém důsledku došlo ke zvýšení ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	21 020,65	21 020,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

12. 02. 2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Jejich součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

13 -05- 2025 po

Zhotovitel

datum

30 -01- 2025 po



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0144.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
rř SO 055 - DEMOLICE OPĚRNÉ ZDI U ČS LPG KULKOVA

Číslo a název rozpočtu:
SO 055 - DEMOLICE OPĚRNÉ ZDI U ČS LPG KULKOVA

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
Celkem								317 123,95	0,00	21 020,65	338 144,59	21 020,65	6,63

Za Zhotovitele

Datum: 30-01-2025

Za Objednatele:

Datum:

05-03-2025



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 253 - OPĚRNÁ ZEĎ ČS LPG
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 253 - OPĚRNÁ ZEĎ ČS LPG

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 253/001

Číslo ZBV:
0193.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu se svou podstatou dají rozdělit do logických celků:

- prodloužení demolované části zdi (viz ZBV 0144, SO 055), toto mělo vliv i na délku nově budované SO 253 (viz RDS změna A)
- nahrazení zpětného zásypu rubu a líce opěrné zdi materiálem G-F
- sanace podloží základové spáry
- doplnění položek a úprava výměr některých stávajících položek na základě zpracování RDS

Vzhledem k nepředvídatelnosti výše uvedených faktorů byly všechny změny na daném SO zařazeny do skupiny změn 3 – nepředvídané změny – jedná se o položky č. 1 až 18 a 20. Vznikly 3 nové položky č. 101, 102 a 103.

Výměra položky č. 19 zůstává v rámci ZBV nezměněna.

V konečném důsledku na základě výše zmíněných změn dojde k nárůstu celkové ceny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	437 465,54	437 465,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 29-01-2025 podpi:

Supervize

datum podpi:

Správce stavby

datum 12.02.2025 podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 13-05-2025 pod

Zhotovitel

datum 20-01-2025 pod

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0193.3

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: řř SO 253 - OPĚRNÁ ZEĎ ČS LPG Číslo a název rozpočtu: SO 253 - OPĚRNÁ ZEĎ ČS LPG								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	875272.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM											
20	93530.	DĚROVANÝCH ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ											
Nové položky													
101	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA											
102	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
103	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY											
Celkem								1 691 421,55	0,00	437 465,54	2 128 887,05	437 465,54	25,86

Za Zhotovitele:

Datum:

20 -01- 2025

Za Objednatele:

Datum:

24 -02- 2025

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 759 - OPLOCENÍ AREÁLU AM SERVIS
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 759 - OPLOCENÍ AREÁLU AM SERVIS

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 759/001

Číslo ZBV:
0199.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Předmětem ZBV je změna konstrukce betonové zídky, náhrada plotových dílců a vypuštění dočasné části oplocení.

- náhrada původních plotových dílců novými, změna konstrukce betonové zídky z monolitické na zídku ze ztraceného bednění – skupina Změn 3

V konečném důsledku všech výše uvedených změn dojde ke snížení celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-836 216,54	866 289,15	30 072,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 30 -01- 2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 12. 02. 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
náměstice GR č. 18/2017 v platném znění)

datum 13 -05- 2025 podpis

Zhotovitel

datum 30 -01- 2025 podpis

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0199.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
ř SO 759 - OPLOCENÍ AREÁLU AM SERVIS

Číslo a název rozpočtu:
SO 759 - OPLOCENÍ AREÁLU AM SERVIS

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
4	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
5	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
9	272314.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)											
10	272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)											
11	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
12	272366.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ											
13	317124.	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 (B30)											
15	33817B.	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ											
16	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
20	76795.	OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ											
22	78312.	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST											
Nové položky													
102	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
103	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
101	31811.	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON											
Celkem								1 139 226,81	-836 216,54	866 289,15	1 169 299,40	30 072,61	2,64

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0199.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
ř SO 759 - OPLOCENÍ AREÁLU AM SERVIS
Číslo a název rozpočtu:
SO 759 - OPLOCENÍ AREÁLU AM SERVIS

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

30.01.2025

Za Objednatele:

Datum:

24.02.2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 759 - OPLOCENÍ AREÁLU AM SERVIS
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 759 - OPLOCENÍ AREÁLU AM SERVIS

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 759/001

Číslo ZBV:
0199.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Předmětem ZBV je změna konstrukce betonové zídky, náhrada plotových dílců a vypuštění dočasné části oplocení.

- vypuštění dočasné části oplocení – skupina Změn 4

V konečném důsledku všech výše uvedených změn dojde ke snížení celkové ceny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-586 630,95	0,00	-586 630,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 30-01-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 12.02.2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 13-05-2025 podpis

Zhotovitel

datum 30-01-2025 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0199.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
rř SO 759 - OPLOCENÍ AREÁLU AM SERVIS

Číslo a název rozpočtu:
SO 759 - OPLOCENÍ AREÁLU AM SERVIS

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	12273.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY											
		OBEČNÉ TŘ. I											
6	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V											
		HORNINĚ TŘ. I											
7	26A14.	VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ.											
		TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM											
8	272313.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO											
		C16/20 (B20)											
14	33817A.	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z											
		DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO											
		PATEK NEBO BERANĚNÉ											
17	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
18	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE											
		ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE											
		Z KAM											
19	76794.	OPLOCENÍ Z PLECHU											
21	76796.	VRATA A VRÁTKA											
23	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO											
		BETONU											
24	966844.	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ											
		PLECHOVÉHO											
Celkem								623 940,09	-586 630,95	0,00	37 309,14	-586 630,95	-94,02

Za Zhotovitele:

Datum:

30-01-2025

Za Objednatele:

Datum:

24-02-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 011 - Demolice zahradního domku p.č.1666,k.ú.Maloměřice
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 011 - Demolice zahradního domku p.č.1666,k.ú.Maloměřice

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 011/001

Číslo ZBV:
0201.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Správce stavby po společných jednáních s Objednatелеm a Zhotovitelem a v návaznosti na Stanovisko Objednatele a s ohledem na faktickou nemožnost realizace Vypuštěných objektů, vydává Pokyn Správce stavby č. 60 k variaci (viz Příloha) nerealizovat Vypuštěné objekty.

Zahradní domek byl odstraněn jiným zhotovitelem již před zahájením prací dle Smlouvy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-69 676,85	0,00	-69 676,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize

Správce stavby

datum 29-01-2025 podpis

datum 12.02.2025 podpis

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 13-05-2025 podpis

Zhotovitel

datum 20-01-2025 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0201.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 011 - Demolice zahradního domku p.č.1666,k.ú.Maloměřice

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 011 - Demolice zahradního domku p.č.1666,k.ú.Maloměřice

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
9	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
5	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
6	014102.e	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
7	014102.f	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
8	014132.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)											
1	03900R.	POMOCNÉ PRÁCE PŘI BOURÁNÍ											
3	98816.	DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% DŘEVĚNÝCH											
Celkem								69 676,85	-69 676,85	0,00	0,00	-69 676,85	-100,00

Za Zhotovitele:

Datum:

20 -01- 2025

Za Objednatele:

Datum:

24 -02- 2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 013 - Demolice RD Světlá 4
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 013 - Demolice RD Světlá 4

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 013/001

Číslo ZBV:
0202.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Správce stavby po společných jednáních s Objednatel a Zhotovitelem a v návaznosti na Stanovisko Objednatele a s ohledem na faktickou nemožnost realizace Vypuštěných objektů, vydává Pokyn Správce stavby č. 60 k variaci (viz Příloha) nerealizovat Vypuštěné objekty.

Krajní řadový rodinný dům byl odstraněn jiným zhotovitelem před zahájením prací dle Smlouvy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-381 041,47	0,00	-381 041,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 29-01-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 17-02-2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 13-05-2025 podpis

Zhotovitel

j

datum 20-01-2025 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0202.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 013 - Demolice RD Světlá 4

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 013 - Demolice RD Světlá 4

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
9	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
10	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
14	014102.f	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
13	014102.e	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
11	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
15	014132.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)											
2	03900R.	POMOCNÉ PRÁCE PŘI BOURÁNÍ											
4	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
5	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
6	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
7	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
8	98143.	DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTR PŘES 30%											
Celkem								381 041,47	-381 041,47	0,00	0,00	-381 041,47	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele

Datum:

20-01-2025

Datum:

24-02-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 054 - DEMOLICE ZDĚNÉ BUDOVY ČS LPG KULKOVA
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 054 - DEMOLICE ZDĚNÉ BUDOVY ČS LPG KULKOVA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 054/001

Číslo ZBV:
0203.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Správce stavby po společných jednáních s Objednatelem a Zhotovitelem a v návaznosti na Stanovisko Objednatele a s ohledem na faktickou nemožnost realizace Vypuštěných objektů, vydává Pokyn Správce stavby č. 60 k variaci (viz Příloha) nerealizovat Vypuštěné objekty.

Čerpací stanice byla odstraněna jiným zhotovitelem před zahájením dle Smlouvy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-210 386,98	0,00	-210 386,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 29 -01- 2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 12. 02. 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 13 -05- 2025 F

Zhotovitel

datum 20 -01- 2025 p



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0203.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
řř SO 054 - DEMOLICE ZDĚNÉ BUDOVY ČS LPG KULKOVA
Číslo a název rozpočtu:
SO 054 - DEMOLICE ZDĚNÉ BUDOVY ČS LPG KULKOVA

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	96618.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH											
3	98143.	DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTR PŘES 30%											
9	990000.R6	ZASLEPENÍ PLYNOPŘÍPOJKY NA ŘADU											
10	990000.R7	ODPOJENÍ ELEKTRO ROZVODU PŘED ZAHÁJENÍM DEMOLIČNÍCH PRACÍ											
6	990000.R3	ODPOJENÍ OBJEKTU PŘED ZAHÁJENÍM DEMOLIČNÍCH PRACÍ OD KANALIZACE											
4	990000.R1	ODPOJENÍ OBJEKTU PŘED ZAHÁJENÍM DEMOLIČNÍCH PRACÍ OD VODOVODU											
5	990000.R2	ZASLEPENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NA ŘADU											
7	990000.R4	ZASLEPENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NA ŘADU											
8	990000.R5	ODPOJENÍ OBJEKTU PŘED ZAHÁJENÍM DEMOLIČNÍCH PRACÍ OD PLYNOVODU											
Celkem								210 386,98	-210 386,98	0,00	0,00	-210 386,98	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 20-01-2025

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 214 - Opěrná zeď zastávka Dukelská
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 214 - Opěrná zeď zastávka Dukelská

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 214/001

Číslo ZBV:
0207.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Správce stavby po společných jednáních s Objednatелеm a Zhotovitelem a v návaznosti na Stanovisko Objednatel a s ohledem na faktickou nemožnost realizace Vypuštěných objektů, vydává Pokyn Správce stavby č. 60 k variaci (viz Příloha) nerealizovat Vypuštěné objekty.

Vzhledem k úpravě výškových poměrů, resp. k celkové změně dispozice rampy Dukelská v rámci změny Nová Dukelská je realizace Opěrné zdi zastávka Dukelská zrušena.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 338 574,29	0,00	-9 338 574,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 29-01-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 12-02-2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 13-05-2025 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 20-01-2025 podpis

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0207.5

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tr SO 214 - Opěrná zeď zastávka Dukelská

Číslo a název rozpočtu:

tr SO 214 - Opěrná zeď zastávka Dukelská

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0207.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 214 - Opěrná zeď zastávka Dukelská
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 214 - Opěrná zeď zastávka Dukelská

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	93656.	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	14,000	0,000	-14,000	610,93	8 553,02	-8 553,02	0,00	0,00	-8 553,02	-100,00
Celkem								9 338 574,29	-9 338 574,29	0,00	0,00	-9 338 574,29	-100,00

Za Zhotovitele:

Datum:

24-01-2025

Za Objednatele:

Datum:

24-02-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 715 - Úprava štitové zdi Světlá 6

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 715 - Úprava štitové zdi Světlá 6

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 715/001

Číslo ZBV:

0208.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Správce stavby po společných jednáních s Objednatелеm a Zhotovitelem a v návaznosti na Stanovisko Objednatel a s ohledem na faktickou nemožnost realizace Vypuštěných objektů, vydává Pokyn Správce stavby č. 60 k variaci (viz Příloha) nerealizovat Vypuštěné objekty.

Úprava štitové zdi po zbouraném rodinném domě (SO 013) byla provedena jiným zhotovitelem před zahájením prací dle Smlouvy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-97 621,50	0,00	-97 621,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29-01-2025	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 2. 02. 2025	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

13-05-2025

podp

Zhotovitel

jméno

datum

20-01-2025

podp



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0208.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 715 - Úprava štitové zdi Světlá 6
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 715 - Úprava štitové zdi Světlá 6

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	62440R.	ÚPRAV ŠTÍTOVÉ ZDI											
Celkem								97 621,50	-97 621,50	0,00	0,00	-97 621,50	-100,00

24-02-2025

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

20-01-2025

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 151.1/004

Číslo ZBV:
0215.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V tomto ZBV je řešena problematika stávajícího stavu komunikace Rokytova. Na VV dne 24.4.2023 zhotovitel upozornil na poruchy komunikace Rokytova v podloží, které jsou prokopírovány do asfaltových vrstev. Byla schválena výměna obrusné a ložní vrstvy s ohledem na správnost položení jednotlivých asfaltových vrstev dle technických norem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-27 907,90	10 030 110,35	10 002 202,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 20-03-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 13-05-2025 podpis

Zhotovitel

datum 20-03-2025 podpis

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0215.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
ř SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Číslo a název rozpočtu:
SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 3

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0215.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
ř SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Číslo a název rozpočtu:
SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)**004****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								3 394 031,96	-27 907,90	10 030 110,35	13 396 234,43	10 002 202,45	294,70

Za Zhotovitele

Datum:

20 -03- 2025

Za Objednatele:

Datum:

09 -04- 2025