

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na „Silnice III/3634 Stašov“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-118/1153/OST/20/2024**
OV2-602/2024

Tento DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687, DIČ: CZ01873687

Se sídlem Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32420

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email: dip@diprojekt.cz

Zastoupená :

Miroslav Baťa, DiS. – jednatelem společnosti

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Miroslav Baťa, DiS. – jednatelem společnosti

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Miroslav Baťa, DiS. – jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email pro fakturaci:

Zastoupená :

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.04.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-118/1153/OST/20/2024 (dále jen „Smlouva“) a Dodatek č. 1 ze dne 21.11.2024 na vypracování projektové dokumentace na akci „Silnice III/3634 Stašov“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení,

nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 4., odst.4.1 a to takto:

- 4.1 Předpoklad zahájení prací je: duben 2024
Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 31.3.2025, PDPS do 30.11.2025

3. Odůvodnění

Změna doby plnění se prodlužuje na základě žádosti Zhotovitele ze dne 7.5.2025 z důvodu požadavku Městského úřadu Polička o doplnění projektové dokumentace o „Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy vyplývající z ustanovení § 67 zákon a č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů“ více v příloze č. 1.

4. Závěrečná jednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat k Dodatku byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu ze dne 7.5.2025.

V Hlinsku dne

V Pardubicích dne

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

DIPROJEKT s.r.o.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



DIPROJEKT

Digitálně podepsal
Miroslav Baťa, Dis.
Datum: 2025.05.13
07:46:01 +02'00'

Podpis: _____

**Ing. Zdeněk
Vašák**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.05.13
20:42:25 +02'00'

Podpis: _____

Jméno: Miroslav Baťa, DiS., jednatel společnosti

Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

Sídlo:

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice
tel. 773 749 120

Kancelář:

DI PROJEKT s.r.o.
Dvořákovo nábřeží 1622
539 01 Hlinsko

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HLINSKO

7.5.2025

VĚC: Žádost o posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace

Vážení,

dne 29.4.2024 s Vámi uzavřela naše společnost smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace č. smlouvy objednatele: **SMLO-118/1153/OST/20/2024 OV2-602/2024**

Název zakázky:

„Silnice III/3634 Stašov“

Podle výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 24.4.2024 a dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.2024 máme termín dokončení prací dokumentace ve stupni PDPS do 15.5.2025.

Jelikož nám dne 5.5.2025 byla Městským úřadem Polička - DOSS do datové schránky doručena „Výzva k odstranění vad žádosti o koordinované závazná stanovisko“ nemůžeme řádně dokončit uvedený stupeň dokumentace, protože je třeba dle jejich požadavku doplnit projektovou dokumentaci o „Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy vyplývající z ustanovení § 67 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů“.

Podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle částí druhé (obecná ochrana přírody a krajiny), třetí (zvláště chráněná území) a páté (památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů) tohoto zákona (dále jen "investor"), povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy.

DI PROJEKT s.r.o., se sídlem:

Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČO: 01873687, DIČ: CZ01873687, tel.: +420 773 749 120

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3242

Vzhledem k tomu, že v průběhu přípravy projektové dokumentace vzešel požadavek na kácení velkého množství statných stromů v trase komunikace požaduje MěÚ Polička – DOSS vypracování tohoto dokumentu autorizovanou osobou dle výše uvedeného zákona. Tento dokument by měl být zhotoven na základě objednávky na náklady investora stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou dokumentaci, která musí být vypracována v rozsahu dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., vyžaduje zpracování delší časovou náročnost. Navíc z dokumentu mohou vyplynout i úpravy dokumentace, které bude třeba před jejím dokončením zapracovat.

Z výše uvedených důvodů Vás žádám o posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace ve stupni **PDPS do 30.11.2025.**

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Miroslav Baťa, DiS.