

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-64789-25/ČJ-2023-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-64789/ČJ-2023-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:**

Zastoupený:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

72 05 05 01

CZ 72 05 05 01

Česká národní banka

84548881/0710

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Zastoupený:

se sídlem:

IČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Atelier JANEK spol. s r.o.

Matoušova 361/22, Liberec, 460 07

14322382

Raiffeisenbank

6643493002/5500

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48446

dále jen „zhotovitel“

**„KŘP Lbk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP I.etapa
– Liberec, ul. 28. října č. p. 253“****II. PŘEDMĚT DODATKU**

Práce na díle byly na základě požadavku objednatele od 10.11.2023 pozastaveny z důvodu plánovaného zcizení objektu objednatele Liberec, ul. 28. října č. p. 253. S ohledem na skutečnost, že objednatel se rozhodl objekt i nadále používat pro potřeby plnění úkolů policie, dohodly se smluvní strany o pokračování prací na díle. Za tímto účelem došlo mezi smluvními stranami k dohodě o úpravě termínů plnění a podmínek pro předání a převzetí díla.

Z důvodu zrušení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dochází současně k úpravě předmětu plnění a požadavků na zpracování předmětu díla.

III. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY, v odstavci 2.2. se nahrazuje*text dle smlouvy o dílo*

DSP bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 12 vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění.

textem

Části A, B a C DSP budou zpracovány dle nové vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „nová vyhláška“), konkrétně dle přílohy č. 1 nové vyhlášky, jako dokumentace pro povolení stavby. Část D DSP bude zpracována ve struktuře dle nové vyhlášky, avšak v obsahu a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „původní vyhláška“).

Ostatní ujednání odstavce 2.2. smlouvy o dílo se nemění a zůstává v platnosti.

IV. V článku 3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA, odstavci 3.3. se nahrazuje*text dle smlouvy o dílo*

DSP (zejména pak textové části) musí být v členění uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění a musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou pro stavbu relevantní, bude v DSP výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na charakter stavby relevantní.

textem

DSP (zejména pak textové části) musí být v členění uvedeném dle nové vyhlášky a musí obsahovat všechny části dle nové vyhlášky s výjimkou části D, která bude zpracována dle odstavce 2.2. smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku č. 1. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou pro stavbu relevantní, bude v DSP výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na charakter stavby relevantní.

V. V článku 4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, odstavci 4.2. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

- za objednatele:

Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku

textem

- za objednatele:

Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslavou Břicháčkovou, referent oddělení správy nemovitého majetku

Ostatní ujednání odstavce 4.2. smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. V článku 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, odstavci 5.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

DSP

Zahájení prací:

nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):

nejpozději do 18 týdnů od zahájení prací

textem

DSP

Zahájení prací:

nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Obnovení prací po přerušení objednatelem:

02.06.2025

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):

29.08.2025

VII. V článku 11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY, odstavci 11.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Za objednatele:

ve věcech smluvních

: plk. Ing. Vladimír Libnar

ve věcech technických

: Ing. David Pokorný

text dle smlouvy o dílo

Za objednatele:

ve věcech smluvních

: plk. Ing. Vladimír Libnar

ve věcech technických

: Ing. David Pokorný

Ing. Miloslava Břicháčková

Ostatní ujednání odstavce 11.1. smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je dodatek vyhotoven pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Za objednatele
v Liberci, dne



Za zhotovitele
v Liberci, dne

