

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023

Stavební akce:	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 002
--	-----------

Dotčená část stavby:	SO 310.1 Kanalizace - řady		
Název / označení změny:	Změna technologie pažení		
Podklad pro změnu:	posouzení geologem a souhlas AD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	10.5.2024, 14.6.2024		
Návrh pro změnu podal:	COLAS CZ a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			

Předmětem změny je změna technologie pažení oproti PD v úseku km 0,550 a 0,850 (Habrmanova – KO nám. gen. Píky). Z důvodu nestability stěn výkopů při použití technologie příložného pažení, způsobené nesoudržnou zeminou tvořenou zejména navážkou, bylo na základě geotechnického posouzení daného úseku nezbytné změnit technologii pažení a to zejména z důvodu zachování bezpečnosti prováděných prací a stavby. Tuto skutečnost bylo možné odhalit až v průběhu provádění stavebních prací a to i při vynaložení veškeré možné péče.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		332 976,67	Kč bez DPH
přípočty celkem:		900 932,32	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-567 955,65	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Zápisy ze stavebního deníku 3. Foto 4. Faktury za GT práce		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		23.04.2025	
- vedoucí odd. přípravy		23.04.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- cenová kontrola		17.04.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

Stavební akce:	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 003		
Dotčená část stavby:	SO 650 Tramvajová trať		
Název / označení změny:	změna sanačního materiálu		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	COLAS CZ a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je záměna vrstvy z MZK tl. 200 mm na vrstvu SC 8/10 tl. 250 mm v úseku km 0,36488-0,47200. Důvodem pro provedení této změny je oproti původním předpokladům vyšší vlhkost podloží v dotčeném úseku stavby, která byla zjištěna až v průběhu realizace díla. Za účelem pohlcení vlhkosti a zajištění řádných technologických postupů dle TP 170, ČSN 736126-1 a 736124-1 je nezbytné pro řádné dokončení díla povést změnu sanační vrstvy, přičemž tuto skutečnost nebylo možné i při vynaložení veškeré řádné péče zjistit před zahájením stavby.			
<i>Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</i>			
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		307 548,49	Kč bez DPH
přípočty celkem:		518 081,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-210 532,51	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Záписы ze stavebního deníku		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - COLAS CZ		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		05.05.2025	
- vedoucí odd. přípravy		05.05.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- TDS EX		02.05.2025	
- cenová kontrola		05.05.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

Stavební akce:	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL. č. 004		
Dotčená část stavby:	SO 110.2 Komunikace MP		
Název / označení změny:	změna mocnosti betonového lože		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	COLAS CZ a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
Na základě požadavku objednatele bylo s ohledem na technologii osazení obrub a navazující konstrukční vrstvy vozovky bylo přistoupeno ke změně mocnosti betonového lože pod obrubami a k jeho částečnému nahrazení vrstvou ŠD.			
<i>Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</i>			
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-204 347,81	Kč bez DPH
přípočty celkem:		170 678,40	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-375 026,21	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Vzorový řez - půvdpní 3. Vzorový řez - nové řešení		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		23.04.2025	
- vedoucí odd. přípravy		23.04.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- cenová kontrola		17.04.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

Stavební akce:	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 005		
Dotčená část stavby:	SO 310.1 – Doplnění chybějících přípojek UV 52,53		
Název / označení změny:	Doplnění přípojek pro UV 52, 53		
Podklad pro změnu:	Doplnění PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	COLAS CZ a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
Na základě požadavku objednatele bylo za účelem zachování uličních vpustí UV 52 a UV 53 nutné doplnit přípojky včetně napojení na novou trasu kanalizace (SO 310).			
<i>Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</i>			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		275 337,07	Kč bez DPH
přípočty celkem:		275 337,07	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Situace - původní 3. Situace - nové řešení		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		23.04.2025	
- vedoucí odd. přípravy		23.04.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- cenová kontrola		17.04.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

<i>Stavební akce:</i>	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL č. 006		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 650 Tramvajová trať		
<i>Název / označení změny:</i>	změny během výstavby		
<i>Podklad pro změnu:</i>			
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>			
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
Předmětem změny je zimní údržba kolejové spojky Californien. Vzhledem k nutnosti zajištění provozu tramvajové trati během zimních měsíců a bezpečnosti provozu, zejména jako prevence vykolejení, bylo s ohledem na počasí nezbytné zajistit řádnou údržbu předmětné spojky.			
<i>Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</i>			
<i>Vliv změny na termín dodání díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		161 045,77 Kč bez DPH	
<i>přípočty celkem:</i>		161 045,77 Kč bez DPH	
<i>odpočty celkem:</i>		0,00 Kč bez DPH	
<i>Přílohy:</i>	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Cenová nabídka PMDP 3. Zápisy - emaily		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel - COLAS CZ, a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		05.05.2025	
- vedoucí odd. přípravy		05.05.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- TDS EX		02.05.2025	
- cenová kontrola		05.05.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

Stavební akce:	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 007
--	------------------

Dotčená část stavby:	SO 650 Tramvajová trať		
Název / označení změny:	Výměna jazyků "Californien"		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	COLAS CZ a.s.	Dne:	

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je výměna jazyků kolejové spojky Californien. V důvodu zajištění řádného užívání kolejové spojky za účelem zajištění provozu bylo nezbytné vyměnit kolejové spojky, které byly poškozeny (popraskaly) z důvodu nevyhovujících meteorologických podmínek (teploty výrazně pod bodem mrazu). Předmětná změna vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat ani při vynaložení náležité péče.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		157 406,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		157 406,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Nabídka PMDP		

Za útvar / oddělení / firma		Datum	Podpis
Zhotovitel - COLAS CZ, a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
C - vedoucí OI		05.05.2025	
- vedoucí odd. přípravy		05.05.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- TDS EX		02.05.2025	
- cenová kontrola		05.05.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

Stavební akce:	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 008
--	------------------

Dotčená část stavby:	SO 170 - Dopravní opatření		
Název / označení změny:	Změna DIO		
Podklad pro změnu:	Zápis ve stavebním deníku		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	COLAS CZ a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			

Změna spočívá v úpravě původně předpokládané úplné uzavírky na částečnou uzavírku a zahrnuje náklady na doplnění souvisejícího dopravního značení. K uvedené změně došlo na základě požadavku objednatele.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		1 107 599,21	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 107 599,21	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Zápisy ze stavebního deníku 3. Zápisy z jednání a porad 4. Ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		23.04.2025	
- vedoucí odd. přípravy		23.04.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- cenová kontrola		17.04.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023

Stavební akce:	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 009
--	------------------

Dotčená část stavby:	SO 001 Příprava území		
Název / označení změny:	kácení		
Podklad pro změnu:	Zápis ve stavebním deníku		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	COLAS CZ a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			

Předmětem změny je odstranění stromu, který stojí v ose budovaného přechodu.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		8 400,53 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		8 400,53 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		0,00 Kč bez DPH	
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Zápisy z jednání a porad 3. Situace 4. Foto		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		23.04.2025	
- vedoucí odd. přípravy		23.04.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- cenová kontrola		17.04.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

Stavební akce:	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 010
--	------------------

Dotčená část stavby:	SO 650		
Název / označení změny:	doplnění geomříže		
Podklad pro změnu:	rozhodnutí projektanta s investorem		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	COLAS CZ a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			

Předmětem změny je doplnění geomříže vč. asfaltové emulze TAC-E do asfaltových vrstev tramvajové tratě. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že ve vyrovnávací betonové desce tramvajové trati vznikají trhliny, které se propisují do horních asfaltových vrstev. Tato skutečnost byla odhalena až v průběhu realizace stavby a je způsobena zejména stávajícím geologickým podložím, přičemž tato skutečnost nemohla být i při vynaložení veškeré péče zjištěna před zahájením stavby. S ohledem na požadovanou životnost díla a současně za účelem zjednodušení údržby bylo přistoupeno k provedené předmětné změny.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		2 075 490,92	Kč bez DPH
přípočty celkem:		2 149 924,40	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-74 433,48	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Záписы ze stavebního deníku 3. Vzorový příčný řez - původní 4. Vzorový příčný řez - nové řešení 4. Foto		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		05.05.2025	
- vedoucí odd. přípravy		05.05.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- TDS EX		02.05.2025	
- cenová kontrola		05.05.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

<i>Stavební akce:</i>	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL č. 011		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO110.2 Komunikace MP		
<i>Název / označení změny:</i>	Postřiky mezi asfaltovými vrstvami		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Revize výkazu výměr		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>			
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	COLAS CZ a.s.	<i>Dne:</i>	
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
Předmětem změny je doplnění spojovacích postřiků mezi asfaltovými vrstvami komunikací.			
<i>Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</i>			
<i>Vliv změny na termín dončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		332 357,36	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		332 357,36	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Vzorový řez DSPS		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		23.04.2025	
- vedoucí odd. přípravy		23.04.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- cenová kontrola		17.04.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

Stavební akce:	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 012
--	------------------

Dotčená část stavby:	Skládkovné - SO110.1, SO310.1, SO310.2, SO310.a, SO 320.2, SO410, SO650, PS01
----------------------	---

Název / označení změny:	Kontaminace nebyla zjištěna
-------------------------	-----------------------------

Podklad pro změnu:	
--------------------	--

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
-----------------------------------	--

Návrh pro změnu podal:	COLAS CZ a.s.	Dne:	
------------------------	---------------	------	--

Zdůvodnění a popis změny:	
---------------------------	--

Předmětem změny je změna způsobu nakládání se zeminou ze stavby. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že na stavbě se oproti původnímu předpokladu nevyskytuje kontaminovaná zemina a tuto tedy není nutné likvidovat. Na základě zjištění skutečného stavu je zemina zaříděna dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 a předmětná položka výkazu výměr je změněna na poplatek ze zeminy a kamení dle uvedeného zařídění.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
------------------------------------	--	-----------	--

Vliv změny na cenu díla:	ANO		
--------------------------	------------	--	--

Náklady na změnu celkem:	-323 218,77 Kč bez DPH
--------------------------	-------------------------------

přípočty celkem:	1 411 973,14 Kč bez DPH
------------------	--------------------------------

odpočty celkem:	-1 735 191,91 Kč bez DPH
-----------------	---------------------------------

Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Záписы ze stavebního deníku
----------	---

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		23.04.2025	
- vedoucí odd. přípravy		23.04.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- cenová kontrola		17.04.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

Stavební akce:	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL. č.013
--	------------------

Dotčená část stavby:	SO650 Tramvajová trať		
Název / označení změny:	provizorní napojení		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	COLAS CZ a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			

Předmětem změny je úprava provizorního napojení nově zřízené pevné jízdní dráhy na BKV panely. Vzhledem ke skutečnosti, že dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k úpravě dílčích termínů realizace díla, došlo k posunu realizace některých etap díla do zhoršených klimatických podmínek zimního období. Propojení proto bylo navrženo jako kolej na betonových pražcích, kdy je to řešení možné realizovat ve zhoršených klimatických podmínkách a je značnou finanční úsporou pro investora.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-507 043,90	Kč bez DPH
přípočty celkem:		624 715,75	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 131 759,65	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Vzorový řez - nové řešení 3. Záписы z jednání a porad		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		05.05.2025	
- vedoucí odd. přípravy		05.05.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- TDS EX		02.05.2025	
- cenová kontrola		05.05.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

<i>Stavební akce:</i>	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL č. 014		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 110.2 Komunikace MP		
<i>Název / označení změny:</i>	Změna sanační vrstvy		
<i>Podklad pro změnu:</i>			
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>			
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	COLAS CZ a.s.	<i>Dne:</i>	
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
Předmětem změny je záměna vrstvy z MZK tl. 200 mm na vrstvu SC 8/10 tl. 180 mm v úseku km 0,000 – km 0,230. Změna je provedena na základě požadavku objednatele.			
<i>Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</i>			
<i>Vliv změny na termín dončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		375 380,54	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		1 186 458,00	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		-811 077,46	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Email - souhlas AD 3. Vzorový řez DSPS 4. Foto, email		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		23.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		23.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		05.05.2025	
- vedoucí odd. přípravy		05.05.2025	
- zástupce objednatele		23.04.2025	
- TDS EX		23.04.2025	
- cenová kontrola		23.04.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

Stavební akce:	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 015
--	------------------

Dotčená část stavby:	SO 650 Tramvajová trať		
Název / označení změny:	Zábradlí		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	COLAS CZ a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			

Předmětem změny je osazení delšího zábradlí a to na základě skutečného zaměření v místě stavby.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		96 848,05	Kč bez DPH
přípočty celkem:		96 848,05	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Skutečné zaměření		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		05.05.2025	
- vedoucí odd. přípravy		05.05.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- TDS EX		02.05.2025	
- cenová kontrola		05.05.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

Stavební akce:	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 016
--	------------------

Dotčená část stavby:	Méněpráce		
Název / označení změny:			
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	COLAS CZ a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	Předmětem této změny je upřesnění skutečně provedeného množství prací a dodávek materiálu na SO 110.1 - Komunikace SUS, SO 110.2 - Komunikace MP, SO 310.1 - Kanalizace – řady, SO 310.2 - Kanalizace – přípojky, SO 320.1 - Vodovodní řady, SO 320.2 - Vodovodní přípojky a SO 650 - Tramvajová trať.		
Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:	-8 115 813,58	Kč bez DPH	
přípočty celkem:	0,00	Kč bez DPH	
odpočty celkem:	-8 115 813,58	Kč bez DPH	
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Zápisy ze stavebního deníku 3. Zápisy z jednání a porad 4. Ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		05.05.2025	
- vedoucí odd. přípravy		05.05.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- TDS EX		02.05.2025	
- cenová kontrola		05.05.2025	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

<i>Stavební akce:</i>	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL č. 017		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 810.3 Sadové úpravy - následná péče		
<i>Název / označení změny:</i>			
<i>Podklad pro změnu:</i>			
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>			
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	COLAS CZ a.s.	<i>Dne:</i>	
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
Předmětem změny je odečet kompletního SO 810.3 Sadové úpravy - následná péče a to na základě požadavku Objednatele stavby. Sadové úprava a rozvojovou péči zajistí následný správce.			
<i>Uvedená změna není změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</i>			
<i>Vliv změny na termín dončení díla:</i>	ANO	NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>			
<i>Náklady na změnu celkem:</i>	-587 585,79	Kč bez DPH	
<i>přípočty celkem:</i>	0,00	Kč bez DPH	
<i>odpočty celkem:</i>	-587 585,79	Kč bez DPH	
<i>Přílohy:</i>	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Záписы ze stavebního deníku 3. Záписы z jednání a porad 4. Ostatní		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel - COLAS CZ a.s.		16.04.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		17.04.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		23.04.2025	
- vedoucí odd. přípravy		23.04.2025	
- zástupce objednatele		17.04.2025	
- TDS EX		17.04.2025	
- cenová kontrola		17.04.2025	