

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2023/003228,
*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),*

pro realizaci stavby
„Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská“
13TUOIN01

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťanou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

a

„Společnost Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, COLAS CZ, Colas Alterra“

(vedoucí člen společnosti COLAS CZ, a.s. a člen společnosti Colas Alterra Zrt.)

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva COLAS CZ, a.s. a Arnaudem Martinem, členem představenstva COLAS CZ, a.s.

IČO: společnost nemá IČO (vedoucí člen společnosti COLAS CZ, a.s.: IČO 26177005 a člen společnosti Colas Alterra Zrt.: IČO 01-10-048283)

DIČ: společnost nemá DIČ (vedoucí člen společnosti COLAS CZ, a.s.: DIČ CZ26177005)
společnost není zapsaná v obchodním rejstříku (společnost COLAS CZ, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556)

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2023/003228
(dále jen „Dodatek č. 3“)

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18.05.2023 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce tramvajové trati, a kterou se dohodly na podmínkách provedení stavby Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská v úseku Sladkovského – Částkova v Plzni. Smluvní strany dále uzavřely dne 15.12.2023 dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 24.10.2024 dodatek č. 2 (smlouva ve znění dodatku č. 1 a č. 2 dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu provádění díla se Smluvní strany dohodly na provedení změn, které nebyly v plném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, a které nemění celkovou povahu díla. Popis předmětných změn je obsažen ve změnových listech č. 4, 5, 8, 9, 11, 13-17.
- 1.3. V průběhu provádění díla bylo dále nezbytné provést další stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Potřeba provedení uvedených změn se projevila až v rámci postupného provádění stavebních prací a jejich popis je obsažen ve změnových listech č. 2, 3, 6, 10 a 12.
- 1.4. V průběhu provádění díla se Smluvní strany rovněž dohodly na provedení změny, která nebyla v plném rozsahu zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které se nedaly předvídat, a které nemění celkovou povahu díla. Popis předmětné změny je obsažen ve změnovém listu č. 7.
- (Neprovedené práce dle změnových listů č. 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 16 a 17 dále jako „Méněpráce“, dodatečné stavební práce dle změnových listů č. 2-15 dále jako „Vícepráce“, změnové listy č. 2-17 dále jen jako „Změnové listy“).
- 1.5. Z důvodu posunu dílčích termínů realizace díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě je rovněž za účelem dodržení podmínek stanovených příslušnými správními orgány k provedení měření hlukové hladiny před vydáním stanoviska KHS ke kolaudačnímu rozhodnutí nezbytné aktualizovat dílčí termín podán žádostí o vydání kolaudačních rozhodnutí pro Stavbu.
- 1.6. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

II.
Předmět Dodatku č. 3

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a jsou jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy se v souvislosti s přijetím Změnových listů a uzavřením Dodatku č. 3 mění následovně:

Hodnota Víceprací dle § 222/4 ZZVZ:	3.802.394,37 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle § 222/4 ZZVZ: (Změnové listy 4, 5, 8, 9, 11, 13-17)	- 11.021.262,69 Kč bez DPH
Hodnota Víceprací dle § 222/5 ZZVZ:	5.141.956,63 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle § 222/5 ZZVZ: (Změnové listy 2, 3, 6, 10 a 12)	- 2.588.113,55 Kč bez DPH
Hodnota Víceprací dle § 222/ 6 ZZVZ: (Změnový list č. 7)	157.406,00 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se snižuje o částku ve výši 4.507.619,24 Kč bez DPH, a činí celkem:

204.410.022,61 Kč bez DPH.

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Na základě skutečností uvedených v odst. 1.5. Dodatku č. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. 4.2. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. 4.2. Smlouvy je následující:

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | | |
|----------|--|---|
| 4.2.1. | <i>předání a převzetí staveniště:</i> | na výzvu objednatele (25. 9. 2023) |
| 4.2.2. | <i>zahájení stavebních prací:</i> | předáním a převzetím staveniště (25.09.2023) |
| 4.2.3. | <i>dokončení 0. a 1. etapy:</i> | nejpozději do 2 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště |
| 4.2.4. | <i>dokončení 2. etapy:</i> | nejpozději do 1 měsíce ode dne dokončení 1. etapy |
| 4.2.5.a. | <i>dokončení 3. etapy v rozsahu tramvajové tratě (SO 650) po zastávku Náměstí generála Píky ve staničení km 0,838 000 až km 0,967 656 a vydání rozhodnutí o zkušebním provozu tramvajové trati pro objekty realizované ve 3. etapě v uvedeném rozsahu:</i> | nejpozději do 16.12.2023 |
| 4.2.5.b. | <i>zahájení 3. etapy ve zbylém rozsahu (nad rámec rozsahu uvedeného v odst. 4.2.5.a Smlouvy)</i> | dne 04.03.2024 |
| 4.2.5.c | <i>dokončení 3. etapy ve zbylém rozsahu (nad rámec rozsahu uvedeného v odst. 4.2.5.a Smlouvy) a vydání rozhodnutí o zkušebním provozu tramvajové trati a předčasném užívání komunikace pro objekty realizované ve 3. etapě v uvedeném rozsahu:</i> | nejpozději do 02.12.2024 |
| 4.2.6.a | <i>zahájení 4. etapy</i> | dne 04.03.2024 |
| 4.2.6.b | <i>dokončení 4. etapy a vydání rozhodnutí o zkušebním provozu tramvajové trati a předčasném užívání komunikace pro objekty realizované ve 4. etapě:</i> | nejpozději do 02.12.2024 |
| 4.2.7. | <i>předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků, vč. vyklizení staveniště:</i> | do 1 měsíce ode dne pravomocného rozhodnutí o předčasném užívání a zkušebním provozu ve vztahu k 3. etapě dle odst. 4.2.5.c a 4. etapě |

- 4.2.8. podání žádosti o kolaudační rozhodnutí včetně zajištění provedení měření hlukové hladiny před vydáním stanoviska KHS ke kolaudačnímu rozhodnutí ve vztahu k celému dílu: **nejpozději do 16.06.2025**
- 4.2.10. předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí objednateli a předání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu: **do 3 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí**

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou Změnové listy č. 2-17.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 15.05.2025

V Praze dne 07.05.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

.....
Arnaud Martin
člen představenstva COLAS CZ, a.s.