

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Prostá rekonstrukce trati v úseku
Nové Hamry – Pernink“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 3519 ze dne 22. 03. 2024

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: "**E650-S-3195/2024**"

Číslo jednací: "**13058/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ**"

ISPROFOND: 500 352 0265

SubISPROFOND: 541 313 0014

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: XXX, a.s., č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Emilem Filipem, předsedou představenstva, Libuší Tintěrovou, Ing. Janem
Tylem členy představenstva

(Předseda představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně. Člen
představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.)

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: **24211**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Hamry – Pernink“**, evid. č. **65024024** uzavřely dne 20. 06. 2024 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a dne 20. 08. 2024 Dodatek č. 1 (dále jen **„Smlouva“**).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 18. Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnových listech stavby č. 1, 2 a 3, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen **„Dodatek“**).
- 1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku okolností specifikovaných v přílohách č. 11, 12 a 13 s názvy Změnový list stavby č. 1, 2 a 3, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.“

Příloha č. 11, 12 a 13 Smlouvy s názvy Změnový list stavby č. 1, 2 a 3 tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

2.2 Článek 30. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 7 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 8 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č.10 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky |
| Příloha č. 11 | Změnový list stavby č. 1 |
| Příloha č. 12 | Změnový list stavby č. 2 |
| Příloha č. 13 | Změnový list stavby č. 3“ |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů

o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

<u>Příloha č. 1</u> (Příloha č. 11 Smlouvy):	Změnový list stavby č. 1
<u>Příloha č. 2</u> (Příloha č. 12 Smlouvy):	Změnový list stavby č. 2
<u>Příloha č. 3</u> (Příloha č. 13 Smlouvy):	Změnový list stavby č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 16. 05. 2025

Elektronicky podepsal dne: 14. 05. 2025

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Emil Filip

předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 11 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 11476/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Hamry - Pernink
Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024024
Číslo původní Smlouvy: E650-S-3195/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

PS 30-02-01 Ochrana stávající kabelizace - změny v rozsahu prací na přeložkách a ochranách kabelizace

Iniciátor změny: zhotovitel, Objednatel

Předběžný souhlas (kdy/kým): 2.9.2024, XXX, XXX

Stručný popis změny:

Změna č. 10: změny v rozsahu prací na přeložkách a ochranách kabelizace

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek
Příloha č. 3.1: Výkaz hodin k položce 123

Cena díla dle SOD (bez DPH)	266 089 999,12 Kč		
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn	266 089 999,12 Kč		
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	244 303 116,95 Kč		

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	2 437 923,17	0,92	0
MÉNĚPRÁCE	24 224 805,34	9,10	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	- 8,18		
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	-8,18	0
CELKEM	-8,18	0,00

V ocenění variací jsou/nejsou (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

- ZBV je: ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
- ☐ **s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- ☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

Potřeba dnů navíc:¹

- ☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun závazných milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**
- ☐ **posun konečného termínu díla o ... dnů.**

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: dle přílohy 2 ZL (§ 222/6)

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☒ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně (bez VRN)	N/K
PS 30-02-01 (bez VRN)	25 325 563,52	2 437 923,17	24 224 805,34	3 538 681,35	K
Celkem stavba	266 089 999,12	2 437 923,17	24 224 805,34	244 303 116,95	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Chládek & Tintěra, a.s.

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 24. 04. 2025*

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 29. 04. 2025*

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

3) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025*

4) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025*

5) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum:

Podpis viz pověření

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025*

7) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 05. 05. 2025*

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 06. 05. 2025*

9) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ):

Jméno: XXX

Na základě pověření č.3519 ze dne 22.03.2024

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 06. 05. 2025*

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 11479/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Hamry - Pernink
Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024024
Číslo původní Smlouvy: E650-S-3195/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

- SO 30-11-01 Železniční svršek
- SO 30-11-01 Železniční spodek
- SO 30-23-01 - Úprava opěrné zdi v zast. Nejdek - Oldřichov
- SO 30-21-03 - Propustek v evid. km 33,968
- SO 30-13-07 - Přejezd P190 v evid. km 33,606
- SO 30-13-02 - Přejezd P185 v evid. km 27,985
- SO 30-12-02 - Zast. Nejdek - Sejfy, nástupiště

Iniciátor změny: zhotovitel, objednatel

Předběžný souhlas (kdy/kým): 25.7.2024 až 28.8.2024; XXX, XXX

Stručný popis změny:

Změna č. 1 – ZBV 1 – SO 30-11-01 Železniční svršek – změny v rozsahu výřezu náletových dřevin
Změna č. 2 – ZBV 2 – SO 30-11-01 Železniční spodek – změny v třídě těžitelnosti a kubaturách výkopů
Změna č. 3 – ZBV 3 – SO 30-23-01 - Úprava opěrné zdi v zast. Nejdek - Oldřichov – změny v technickém řešení stávající kamenné zdi
Změna č. 4 – ZBV 4 – SO 30-21-03 - Propustek v evid. km 33,968 - navýšení výměry spádového betonu, odpočty nedofakturovaných položek
Změna č. 5 – ZBV 5 – SO 30-10-01 Železniční svršek - posun výhybek v dopravně Pernink
Změna č. 6 – ZBV 6 – SO 30-11-01 Železniční spodek - změny odvodnění TZZ4 a rozšíření stezek
Změna č. 7 – ZBV 7 – SO 30-10-01 Železniční svršek - změny v rozsahu strojního čištění kolejového lože
Změna č. 8 – ZBV 9 – SO 30-13-07 - Přejezd P190 v evid. km 33,606 - vložení nové přejezdové konstrukce. SO 30-13-02 - Přejezd P185 v evid. km 27,985 – úprava pražců VPS
Změna č. 9 – ZBV 11 – SO 30-12-02 - Zast. Nejdek - Sejfy, nástupiště - změny v rozsahu zábradlí

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Podrobný popis změny
- Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek
- Příloha č. 3: Individuální kalkulace

Cena díla dle SOD (bez DPH)	266 089 999,12 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1)	244 303 116,95 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	271 775 794,50 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	35 860 895,68	13,48	0
MÉNĚPRÁCE	8 388 218,13	3,15	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	10,33		
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření

Hodnota předchozích změn (dodatků)

Hodnota změn tohoto ZL

CELKEM**Saldo [%]**

(§ 222/5 a/nebo 6)

-8,18

10,33

2,15**Změny de minimis [%]**

(§ 222/4)

0,00

0

0,00

V ocenění variací **jsou/nejsou** (*nehodící se škrtněte*) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

ZBV je: ☐ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**

☐ **s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,

☒ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

Potřeba dnů navíc:¹☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**☒ **posun závazných milníků o 15 dnů.**☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**☐ **posun konečného termínu díla o ... dnů.**

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐

NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: dle přílohy 2 ZL (§ 222/5,6)

Navržený zdroj financování víceprací:

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky

c) ☒ z rezervy stavby

d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

Finanční vyjádření změny v Kč:**ZL č. 2**

PS, SO, JV	Cena v SOD+ZL1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 30-10-01	129 619 817,32	12 312 056,88	0,00	141 931 874,20	K
SO 30-11-01	35 449 372,00	15 636 735,49	5 370 373,04	45 715 734,45	K
SO 30-23-01	3 927 556,66	6 673 452,78	2 832 226,54	7 768 782,90	K
SO 30-21-03	876 259,98	26 591,75	185 618,55	717 233,18	K
SO 30-13-07	341 679,70	526 240,00	0,00	867 919,70	K
SO 30-13-02	181 714,71	431 377,70	0,00	613 092,41	K
SO 30-12-02	2 187 837,10	254 441,08	0,00	2 442 278,18	K
Celkem stavba	244 303 116,95	35 860 895,68	8 388 218,13	271 775 794,50	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 27 472 677,55 Kč

Celkem nekofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Chládek & Tintěra, a.s.

Jméno: XXX

Podpis Elektronicky podepsal dne: 24. 04. 2025

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Podpis Elektronicky podepsal dne: 29. 04. 2025

3) Stanovisko právníka OŘ:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Podpis Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025

4) Stanovisko NPI OŘ:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Podpis Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025

5) Stanovisko ředitele OŘ:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Datum:

viz pověření
Podpis

6) **Stanovisko pověřeného pracovníka O15:**

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025*

7) **Stanovisko Ř O15:**

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 06. 05. 2025*

8) **Stanovisko NPS o návrhu změny:**

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 12. 05. 2025*

9) **Rozhodnutí GŘ o návrhu změny** (nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ):

Jméno: XXX

Na základě pověření č.3519 ze dne 22.03.2024

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 12. 05. 2025*

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 3

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 11480/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Hamry - Pernink

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024024

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3195/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 3

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 30-11-01 Železniční spodek –podobjekty zajištění skalních svahů

Iniciátor změny: zhotovitel, objednatel

Předběžný souhlas (kdy/kým): 21.8.2024, XXX, XXX

Stručný popis změny:

Změna č. 1 – ZBV 8 – SO 30-11-01 Železniční spodek – Změny v objemech materiálu při zajištění boční ochrany dráhy očištěním a síťováním skalních svahů v zářezech

Podobjekty:

SO 30-11-01.1 Zajištění skalních svahů v km 32,800-33,080 _vlevo

SO 30-11-01.2 Zajištění skalních svahů v km 32,905 – 33,080_vpravo

SO 30-11-01.3 Zajištění skalních svahů v km 33,740 -33,895_vlevo

SO 30-11-01.4 Zajištění skalních svahů v km 33,675 - 33,895_vpravo

SO 30-11-01 - Dodatečné zajištění skalních svahů v km 29,429 - 29,700 levá a pravá

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	266 089 999,12 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL2)	271 775 794,50 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	289 796 734,62 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	18 020 940,12	6,77	0
MÉNĚPRÁCE	0	0	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	6,77		
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	2,15	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	6,77	0
CELKEM	8,92	0,00

V ocenění variací **jsou/nejsou** (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

- ZBV je:** ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
- ☐ **s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- ☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.
- Potřeba dnů navíc:¹**
- ☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun závazných milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**
- ☐ **posun konečného termínu díla o ... dnů.**

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařídění víceprací: dle přílohy 2 ZL (§ 222/6)

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☒ z rezervy stavby
- d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 3

PS, SO, JV	Cena v SOD+ZL2	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 30-11-01	45 715 734,45	18 020 940,12	0,00	63 736 674,57	K
Celkem stavba	271 775 794,50	18 020 940,12	0,00	289 796 734,62	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 18 020 940,12 Kč

Celkem nekofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Chládek & Tintěra, a.s.

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 24. 04. 2025*

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 29. 04. 2025*

3) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025*

4) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025*

5) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum:

Podpis viz pověření

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025*

7) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 06. 05. 2025*

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 12. 05. 2025*

9) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny *(nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ):*

Jméno: XXX

Na základě pověření č. 3519 ze dne 22.03.2024

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 12. 05. 2025*