



Město Bechyně
eviduje tuto smlouvu pod č. ev.

098/2024 -sml.

13

DODATEK Č. 3

Smlouvy o dílo č.ev. 098/2024-sml

na zhotovení stavby:

„Bechyně – rekonstrukce a dostavba kanalizace a vodovodu v Michalské ulici včetně veřejné části přípojek“

SO 01 Vodovod
SO 01.1 Vodovodní řady
SO 01.2 Vodovodní přípojky
SO 02 Kanalizace
SO 02.1 Kanalizační řady
SO 02.2 Kanalizační přípojky
SO 03 Zpevněné plochy
PS 01 Elektro a MaR čerpací stanice

„Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení 7,907 – 8, 637 km v Bechyni“

SO 102 Chodníky
SO 701 Čekárna
SO Sadové úpravy
SO Veřejné osvětlení

Smluvní strany:

Město Bechyně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně,
IČ: 00252069
DIČ: CZ00252069
Zastoupené: Mgr. Štěpánem Ondříchem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-0701467359/0800
Tel. / fax spojení: 381 477 010 / 381 477 049,
e-mail: posta@mestobechyne.cz
dále jen: **objednatel**


a

DAICH spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429
se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
Zastoupená: Josefem Kubkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB Tábor č. účtu: 340546301/0100
Tel. / fax spojení: 381 252 463
e-mail: info@daich.cz
dále jen: **zhotovitel**

Předmět Dodatku č.2

změna Článku IV., odst. 1 – Cena díla.



Původní znění **Článku IV., odst. 1 – Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 18 850 000,00 Kč
DPH 21 %: 3 958 500,00 Kč
cena celkem s DPH: 22 808 500,00 Kč

Dodatkem č.2 bylo znění **Článku IV., odst. 1 – Cena díla** nahrazeno novým zněním

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 20 585 230,42 Kč
DPH 21 %: 4 322 898,39 Kč
cena celkem s DPH: 24 908 128,81 Kč

Dle Dodatku č.3 je nové znění **Článku IV., odst. 1 – Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 21.544.284,53 Kč
DPH 21 %: 4.524.299,75 Kč
cena celkem s DPH: 26.068.584,28 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. ev. 098/2024-sml. zůstávají nezměněny.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha Dodatku č. 3 - ZL 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a.

Za objednatele:

V Bechyni 10. 4. 2025

Mgr. Štěpán Ondřích
starosta



Za zhotovitele:

V 17. 04. 2025

Tomáš Krížek
jednatel společnosti



DAICH spol.s r.o.
Železná 366, 390 02 Tábor
tel.: 381 262 463
fax: 381 279 109
IČO: 42407553 DIČ: CZ42407553

Schváleno Radou města Bechyně

dne 8. 4. 2025

usnesení č. 106/8-25/R

Rekapitulace změnových listů stavby
Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace,
Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni

Číslo ZL	Název změnového listu	Cena odpočet	Cena přípočet	Cena bez DPH	18 850 000,00	SoD
1	50% zemních prací na úrovni HTU	0,00	499 145,55	499 145,55	1 735 230,42	Dodatek č.2
2 + 2a	Vodovod - doplnění obsypového materiálu	-10 565,58	200 327,60	189 762,02		
3	Ztížené vykopávky na vodovodních a kanalizačních přípojkách	0,00	180 567,00	180 567,00		
4 + 4a	Změna velikosti vysazovaných stromů	-141 720,00	218 707,00	76 987,00		
5 + 5a	Veřejné osvětlení - ZMĚNY	-453 775,00	912 604,46	458 829,46		
6	Založení retenční nádrže	0,00	232 896,50	232 896,50	959 054,11	Dodatek č.3
7 + 7a	Změna lapačů střešních splavenin, nadzemního hydrantu, vodoměrných šachet a navrtávacích pasů, proplachovací souprava a osvětlení čekárny	-118 845,60	215 888,49	97 042,89		
8 + 8a	Práce nad rámcem SoD / Neprovedené práce z SoD	-39 776,52	510 761,39	470 984,87		
9	Asfalty - skutečnost	0,00	259 241,38	259 241,38		
10 + 10a	Čerpací stanice + odlehčovací komora	-22 291,70	122 827,90	100 536,20		
11 + 11a	Chodníky - skutečnost	-50 081,50	207 736,64	157 655,14	2 694 284,53	SoD + D2 + D3
12 + 12a	Veřejné osvětlení - skutečnost	-73 347,68	43 984,20	-29 363,48		
CELKEM bez DPH				3 604 688,11	21 544 284,53	

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni

Změnový list č.8

Práce nad rámeč SoD					
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
CELKEM					cena / MJ
510 761,39					Celkem
SO Sadové úpravy - Kácení (břízy + javory)					
76 500,00					
1	SO SÚ - 5	112151313	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	9,000
2	SO SÚ - 10	112155221	Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	9,000
3	SO SÚ - 14	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000
4	SO SÚ - 19	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	9,000
5	SO SÚ - 22	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000
6	SO SÚ - 25	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000
7	SO SÚ - 29	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	90,000
8	SO SÚ - 33	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	9,000
24 326,50					
SO 01.1 - Vodovodní řady - skutečnost					
9	SO01.1 - 55	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	30,000
10	SO01.1 - 61	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000
11	SO01.1 - 36	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000
12	-	ceník výrobce	tvarovka redukční FFR DN 100/80 (ceník výrobce 2830,-)	kus	3,030
13	SO01.1 - 31	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000
605,00					

14	SO01.1 - 32	55253508	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,praškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	1,010	3 589,41	3 625,30
SO 01.1 - Vodovodní řady - obnažení vodovodního uzlu Z.Ú.1							19 860,00
15	-	R-položka	Obnažení vodovodního uzlu Z.Ú.1 včetně obsypu a zásypu	kpl	1,000	17 200,00	17 200,00
			bagr 6x1000,- dělník 2x16x350,-				
16	SO01.1 - 84	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	372,00	1 860,00
17	SO01.1 - 87	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	800,00	800,00
SO 02.1 - Kanalizační stoky							183 819,62
			Propojení se stávajícím potrubím (ŠJ.1, ŠJ.2, ŠJ.13)				
18	SO02.1 - 125	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 400	kus	1,000	697,00	697,00
19	SO02.1 - 126	spm286-2	Stahovací spojka (flex-seal) DN400	kus	1,000	3 507,96	3 507,96
20	SO02.1 - 127	877420330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 500	kus	1,000	768,00	768,00
21	SO02.1 - 128	spm286-3	Stahovací spojka (flex-seal) DN500	kus	1,000	7 383,92	7 383,92
22	URS	877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 600	kus	2,000	1 570,00	3 140,00
23	-	ceník výrobce	Stahovací spojka (flex-seal) DN600	kus	2,000	9 519,70	19 039,40
24	URS	977213115	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez DN 600	kus	2,000	1 510,00	3 020,00
			Sondy na stávající kanalizaci				
25	-	R-položka	Výkop sondy na stávající kanalizaci z důvodu monitoringu přípojek - výkop + zásyp	kus	13,000	5 100,00	66 300,00
			bagr 3x1000,- dělník 2x3x350,-				
			Spláskové odbočky nad rámec SoD				
26	SO02.1 - 95	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus	0,000	793,00	0,00
27	SO02.1 - 96	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	0,000	2 660,00	0,00
28	SO02.1 - 97	59711774	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 dl 600mm spojovací systém C/F tř.240/160	kus	0,000	2 740,00	0,00

			Svařování výtlačku na elektrospojky						
29	SO02.1 - 109	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	9,000	244,90		2 204,10	
30	-	R-položka	Úprava šachty ŠJ.2 + napojení nátoky DN 300 od č.p. 342 + napojení drenáže od ŠJ.13						
			Jádrové vrtání otvoru DN 350	kus	1,000	5 339,45		5 339,45	
			cena subdodavatele 4643,- x 1,15						
31	-	R-položka	Manipulace se dnem	kpl	1,000	12 000,00		12 000,00	
			jeřáb 4x2300,- dělník 2x4x350,-						
32	URS	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	1,000	760,00		760,00	
33	-	ceník výrobce	KGR redukce 315/400	kus	1,000	3 105,00		3 105,00	
			ceník výrobce 2700,- x 1,15						
34	SO02.1 - 117	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 300	kus	1,000	482,00		482,00	
35	SO02.1 - 118	28651021	koleno kanalizace PVC-U 300x45°	kus	1,030	2 564,41		2 641,34	
36	-	R-položka	Obetonování propoje + zazdění otvoru v šachtě	kpl	1,000	2 000,00		2 000,00	
37	URS	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	25,000	379,00		9 475,00	
			Dělení potrubí DN250 před č.p. 76 z důvodu statického ohrožení objektu						
38	-	R-položka	Dělení potrubí DN250 - řez	kus	3,000	250,00		750,00	
39	-	ceník výrobce	přesuvka DN 250	kus	3,000	789,00		2 367,00	
			Úprava šachty ŠJ.1						
30	-	R-položka	Jádrové vrtání otvoru DN 350	kus	1,000	5 339,45		5 339,45	
			cena subdodavatele 4643,- x 1,15						
31	-	R-položka	Manipulace se dnem	kpl	1,000	12 000,00		12 000,00	
			jeřáb 4x2300,- dělník 2x4x350,-						
33	-	R-položka	Vytvoření skluzy z kameniny uvnitř šachty + úprava odtokového potrubí	kus	1,000	19 500,00		19 500,00	

			dělník 2x24x350,- ergelit 2x950,- těsnící páska do otvoru 800,-				
36	-	R-položka	Obetonování propoje	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
SO 02.2 - Kanalizační přípojky č.p. 74, 75, 76							22 970,55
40	SO02.2 - 4	132451256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2,592	350,00	907,20
41	SO02.2 - 5	132551256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	6,480	620,00	4 017,60
42	SO02.2 - 6	162451126	vyrovnání příměstní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostoru, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	3,888	32,00	124,42
43	SO02.2 - 12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	10,080	130,00	1 310,40
44	SO02.2 - 13	175111101	vysoypání potrubí ručně sypaninou z vrchních hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	2,880	350,00	1 008,00
45	SO02.2 - 14	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	5,760	303,00	1 745,28
46	SO02.2 - 34	877310430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 150	kus	3,000	322,00	966,00
47	SO02.2 - 36	spm8-2	Navrtávací sedlová odbočka 300/160	kus	3,090	2 291,72	7 081,41
48	SO02.2 - 26	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	6,000	168,00	1 008,00
49	SO02.2 - 27	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8	m	6,090	212,52	1 294,25
50	SO02.2 - 28	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	9,000	271,00	2 439,00
51	URS	WVN.SF720200W	KGR redukce	kus	3,000	131,79	395,37
52	SO02.2 - 29	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	6,000	70,00	420,00
53	URS	OSM.221300	KGEA 45st odbočka DN 125/125	kus	1,000	253,62	253,62
SO 02.2 - Kanalizační přípojky č.p. 302, 320							43 360,16
54	SO02.2 - 4	132451256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	6,480	350,00	2 268,00
55	SO02.2 - 5	132551256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	16,200	620,00	10 044,00
56	SO02.2 - 6	162451126	vyrovnání příměstní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostoru, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	9,720	32,00	311,04
57	SO02.2 - 12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	25,200	130,00	3 276,00

58	SO02.2 - 13	175111101	Osypání potrubí uvnitř sypáním z vrcholů horninový reztrenostit a tr, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku	m3	7,200	350,00	2 520,00
59	SO02.2 - 14	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	14,400	303,00	4 363,20
60	SO02.1 - 95	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus	2,000	793,00	1 586,00
61	SO02.1 - 96	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	2,030	2 660,00	5 399,80
62	SO02.2 - 18	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	15,000	140,00	2 100,00
63	SO02.2 - 19	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	15,225	555,00	8 449,88
64	SO02.2 - 22	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150	kus	4,000	249,00	996,00
65	SO02.2 - 23	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	4,060	504,00	2 046,24
Uliční vpusti v ulici Obránců míru							30 980,00
66	SO102 - 46	87434	Potrubí z trub plastových odpadních DN do 200mm	m	8,000	1 020,00	8 160,00
67	SO102 - 47	89712	Vpust kanalizační uliční kompletní z betonových dílců	kus	2,000	11 410,00	22 820,00
Odvodňovací žláby před č.p. 75							29 768,00
68	SO102 - 48	897543R	Vpust z odvodňovacích žlabů sv. šířky 200mm	m	4,000	7 442,00	29 768,00
Protikořenová folie							32 131,00
69	-	cena dodavatele	Protikořenová folie	kpl	1,000	32 131,00	32 131,00
			ceník subdodavatele 27.940,- x 1,15				

Změnový list č.8a

Neprovedené práce na objektu VRN

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Bechyně - rekonstrukce a dostavba kanalizace a vodovodu v Michalské ulici včetně veřejné části přípojek

Objekt:

SO-03 - Zpevněné plochy

Místo:

Bechyně

Datum: 16. 11. 2023

Zadavatel:

Město Bechyně

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Ing. Martina
Zamlinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							259 241,38
D	Práce a dodávky HSV						259 241,38
D	1	Zemní práce					57 645,20
1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	158,000	50,00	7 900,00
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	158,000	60,00	9 480,00
3	K	113154123	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	76,000	82,00	6 232,00
4	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	31,600	230,00	7 268,00
5	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypaných v aktivní zóně	m3	31,600	116,00	3 665,60
6	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	63,200	303,00	19 149,60
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	158,000	25,00	3 950,00
D	5	Komunikace pozemní					153 531,08
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	158,000	255,00	40 290,00
9	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	158,000	513,44	81 123,52
10	K	573111111	Posítk infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	158,000	19,50	3 081,00
11	K	573211109	Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	76,000	16,50	1 254,00
12	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	76,000	365,56	27 782,56
D	997	Přesun sutě					43 135,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	152,520	50,00	7 626,00
14	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 897,880	10,00	28 978,80
15	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	109,020	20,00	2 180,40
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	43,500	100,00	4 350,00
D		998	Přesun hmot				
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	63,204	78,00	4 929,90

**Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace,
Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni
Změnový list č.10**

Změny na objektech čerpací stanice a odlehčovací komory						
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
CELKEM						122 827,90
Ruční výkop na ČS a OK						
1	SO02.1 - 8	131351206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	5,690	0,00
			vrstva sk. 4 strojně - beze změny			
2	SO02.1 - 10	131451206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	14,225	0,00
			vrstva sk. 5 strojně - beze změny			
3	URS	131413712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	8,535	3 490,00
			záměna za odečtenou položku č. 1 v ZL10a			
Záměna plastové ČS za betonovou monolitickou						93 040,75
4	-	R-pol.	Nabídka subdodavatele v daném čase a místě - 80 905,-	kpř	1,000	93 040,75
			80 905,- x 1,15			

**Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace,
Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni**

Změnový list č.10a

Změny na objektech čerpací stanice a odlehčovací komory						
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
CELKEM						-22 291,70
Ruční výkop na ČS a OK						
1	SO02.1 - 12	131551206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-8,535	620,00
Záměna plastové ČS za betonovou monolitickou						-17 000,00
2	SO02.1 - 193	R8-3	D+M Čerpací stanice - odpočet plastové nádrže a poklopu	kpl	-0,050	340 000,00
						-17 000,00

Změnový list č. 11

CELKEM

Změnový list č. 11a

SO102 - Chodníky							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							-50 081,50
Skutečnost chodníky							
1	SO102 - 34	56331R	MLATOVÁ KONSTRUKCE	M2	-5,000	360,00	-1 800,00
			před č.p. 334				
2	SO102 - 53	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	-53,500	434,00	-23 219,00
			zaměření 453,5m + 25m před č.p. 333,334,335	M2	478,500		
			SoD 442,0m	M2	-442,000		
			objednávka 90,0m	M2	-90,000		
3	SO102 - 38	582312	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-3,750	1 350,00	-5 062,50
Skutečnost sadové úpravy							-20 000,00
4	SO SÚ - 1	02650540	keře a trvalky mix do 0,5 m	m2	-30,000	450,00	-13 500,00
5	SO SÚ - 46	02650540	Vyzvednutí dřeviny k přesazení bez balu v rovině nebo na svahu do 1:5 stromů průměru kmene do 0,1 m	kus	-1,000	6 500,00	-6 500,00

**Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace,
Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni**
Změnový list č.12

Veřejné osvětlení - ZMĚNY								
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ PRÁCE	cena / MJ MATERIAL	Celkem
CELKEM								43 984,20
Veřejné osvětlení								
1	-	ceník výrobce	Stožár LBH 4-B silniční třístupňový žárůvek - park u RN	ks	1,000	2 290,00	6 705,00	8 995,00
2	ZL5 - 8	7b	Stožár STB 4-B silniční třístupňový černý, lakování stožárů, balné - židovský hřbitov	ks	2,000	2 290,00	13 830,00	32 240,00
30	SO401	SoD	Podružný materiál, PPV	%	8,000		34 365,00	2 749,20

**Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace,
Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni**

Změnový list č.12a

Veřejné osvětlení - ZMĚNY								
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ PRÁCE	cena / MJ MATERIÁL	Celkem
CELKEM								
-73 347,68								
Veřejné osvětlení								
-67 267,68								
1	ZL5 - 17	ZL5 - 10e	ATYP výložník, konzole OK2-1000 na stožár STB 4-B černý, lakování výložníků, balné	ks	-4,000	1 056,00	8 100,00	-36 624,00
2	ZL5 - 18b	ZL5 - 10f	Držák pro reflektory TR 1-500 černý, lakování výložníku, balné	ks	-4,000	948,00	2 535,00	-13 932,00
3	ZL5 - 27	ZL5 - 18b	LED reflektor FL1, 100W, 4500K, 14000lm, 60°, IP66, naklápěcí třmeny	ks	-2,000	576,00	5 628,00	-12 408,00
4	ZL5 - 30	ZL5 - 30	Podružný materiál, PPV	%	8,000		-53 796,00	-4 303,68

Rekapitulace změnových listů stavby
Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace,
Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni




Číslo ZL	Název změnového listu	Cena odpočet	Cena připočet	Cena bez DPH	18 850 000,00	SoD
1	50% zemních prací na úroveň HTU	0,00	499 145,55	499 145,55	1 735 230,42	Dodatek č.2
2 + 2a	Vodovod - doplnění obsypového materiálu	-10 565,58	200 327,60	189 762,02		
3	Ztížené vykopávky na vodovodních a kanalizačních přípojkách	0,00	180 567,00	180 567,00		
4 + 4a	Změna velikosti vysazovaných stromů	-141 720,00	218 707,00	76 987,00		
5 + 5a	Veřejné osvětlení - ZMĚNY	-453 775,00	912 604,46	458 829,46	959 054,11	Dodatek č.3
6	Založení retenční nádrže	0,00	232 896,50	232 896,50		
7 + 7a	Změna lapačů sítěšních splavenin, nadzemního hydrantu, vodoměrných šachet a navrtávacích pasů, proplachovací souprava a osvětlení čekárny	-118 845,60	215 888,49	97 042,89		
8 + 8a	Práce nad rámcem SoD / Neprovedené práce z SoD	-39 776,52	510 761,39	470 984,87		
9	Asfalty - skutečnost	0,00	259 241,38	259 241,38	21 544 284,53	SoD + D2 + D3
10 + 10a	Čerpací stanice + odlehčovací komora	-22 291,70	122 827,90	100 536,20		
11 + 11a	Chodníky - skutečnost	-50 081,50	207 736,64	157 655,14		
12 + 12a	Veřejné osvětlení - skutečnost	-73 347,68	43 984,20	-29 363,48		
CELKEM bez DPH		-910 403,58	3 604 688,11	2 694 284,53	21 544 284,53	SoD + D2 + D3

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni		
Změnový list č. 8		Datum předložení zhotovitelem
3.4.2025		
Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069	
TDS	PŠV STAVBY s.r.o., IČ: 07608659	
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559	

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 01.1 - Vodovodní řady, SO 02.1 - Kanalizační stoky, SO 02.2 - Kanalizační přípojky, SO 03 - Zpevněné plochy, SO 102 - Chodníky, SO - Sadové úpravy	

Specifikace změny: Práce nad rámec SoD.	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele byly provedeny práce nad rámec SoD. Vodovodní řady – skutečnost dle kladečského plánu. Kanalizační stoky a kanalizační přípojky – práce nad rámec SoD. Dále pak UV v ulici Obránců míru, odvodňovací žláby, protikorozenová folie do záhonu pro stromy, podstavec pod kříž před kostelem, kamenivo do záhonu před č.p. 338, uložení nalezeného odpadu v místě retenční nádrže, žláby na kabely a přesun nástěnky.	
Finanční dopad změny: 510 761,39 Kč	Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet
-----------------	------------------------------

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
	
Milan Vanžura	
Datum:	Datum:
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
	Změnu schvaluji / neschvaluji
Ing. Miroslav Vojík	
Datum:	Datum:

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni Změnový list č.8

Práce nad rámcem SoD					
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
CELKEM				cena / MJ	Celkem
SO Sadové úpravy - Kácení (břízy + javory)				510 761,39	76 500,00
1	SO SÚ - 5	112151313	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	9,000
2	SO SÚ - 10	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	9,000
3	SO SÚ - 14	112251102	Odstanění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000
4	SO SÚ - 19	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	9,000
5	SO SÚ - 22	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000
6	SO SÚ - 25	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000
7	SO SÚ - 29	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	90,000
8	SO SÚ - 33	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypanky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	9,000
SO 01.1 - Vodovodní řady - skutečnost				24 326,50	8 081,70
9	SO01.1 - 55	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	30,000
10	SO01.1 - 61	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000
11	SO01.1 - 36	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000
12	-	ceník výrobce	tvarovka redukční FFR DN 100/80 (ceník výrobce 2830,-)	kus	3,030
13	SO01.1 - 31	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém obočkových na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000

14	SO01.1 - 32	55253508	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,praškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	1,010	3 589,41	3 625,30
SO 01.1 - Vodovodní řady - obnažení vodovodního uzlu Z.Ú.1							
15	-	R-položka	Obnažení vodovodního uzlu Z.Ú.1 včetně obsypu a zásypu	kpl	1,000	17 200,00	17 200,00
			bagr 6x1000,- dělník 2x16x350,-				
16	SO01.1 - 84	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	372,00	1 850,00
17	SO01.1 - 87	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	800,00	800,00
SO 02.1 - Kanalizační stoky							
			Propojení se stávajícím potrubím (Š.J.1, Š.J.2, Š.J.13)				183 810,-
18	SO02.1 - 125	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 400	kus	1,000	697,00	697,00
19	SO02.1 - 126	spm286-2	Stahovací spojka (flex-seal) DN400	kus	1,000	3 507,96	3 507,96
20	SO02.1 - 127	877420330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 500	kus	1,000	768,00	768,00
21	SO02.1 - 128	spm286-3	Stahovací spojka (flex-seal) DN500	kus	1,000	7 383,92	7 383,92
22	URS	877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 600	kus	2,000	1 570,00	3 140,00
23	-	ceník výrobce	Stahovací spojka (flex-seal) DN600	kus	2,000	9 519,70	19 039,40
24	URS	977213115	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez DN 600	kus	2,000	1 510,00	3 020,00
			Sondy na stávající kanalizaci				
25	-	R-položka	Výkop sondy na stávající kanalizaci z důvodu monitoringu přípojek - výkop + zásyp	kus	13,000	5 100,00	66 300,00
			bagr 3x1000,- dělník 2x3x350,-				
			Splaškové odbočky nad rámec SoD				
26	SO02.1 - 95	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus	0,000	793,00	0,00
27	SO02.1 - 96	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	0,000	2 660,00	0,00
28	SO02.1 - 97	59711774	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 dl 600mm spojovací systém C/F tř.240/160	kus	0,000	2 740,00	0,00

			Svařování výtlaku na elektrospojky				
29	SO02.1 - 109	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	9,000	244,90	2 204,10
			Úprava šachty ŠJ.2 + napojení nátoky DN 300 od č.p. 342 + napojení drenáže od ŠJ.13				
30	-	R-položka	Jádrové vrtání otvoru DN 350	kus	1,000	5 339,45	5 339,45
			cena subdodavatele 4643,- x 1,15				
31	-	R-položka	Manipulace se dnem	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
			jeřáb 4x2300,- dělník 2x4x350,-				
32	URS	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	1,000	760,00	760,00
33	-	ceník výrobce	KGR redukce 315/400	kus	1,000	3 105,00	3 105,00
			ceník výrobce 2700,- x 1,15				
34	SO02.1 - 117	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 300	kus	1,000	482,00	482,00
35	SO02.1 - 118	28651021	koleno kanalizace PVC-U 300x45°	kus	1,030	2 564,41	2 641,34
36	-	R-položka	Obetonování propoje + zazdění otvoru v šachtě	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
37	URS	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	25,000	379,00	9 475,00
			Dělení potrubí DN250 před č.p. 76 z důvodu statického ohrožení objektu				
38	-	R-položka	Dělení potrubí DN250 - řez	kus	3,000	250,00	750,00
39	-	ceník výrobce	přesuvka DN 250	kus	3,000	789,00	2 367,00
			Úprava šachty ŠJ.1				
30	-	R-položka	Jádrové vrtání otvoru DN 350	kus	1,000	5 339,45	5 339,45
			cena subdodavatele 4643,- x 1,15				
31	-	R-položka	Manipulace se dnem	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
			jeřáb 4x2300,- dělník 2x4x350,-				
33	-	R-položka	Vytvoření skluzy z kameniny uvnitř šachty + úprava odtokového potrubí	kus	1,000	19 500,00	19 500,00

			dělník 2x24x350,- ergelit 2x950,- těsnící páska do otvoru 800,-						
36	-	R-položka	Obetonování propoje	kpl	1,000	2 000,00			2 000,00
SO 02.2 - Kanalizační přípojky č.p. 74, 76, 78									
40	SO02.2 - 4	132451256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2,592	350,00			907,20
41	SO02.2 - 5	132551256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	6,480	620,00			4 017,60
42	SO02.2 - 6	162451126	vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na urovňování dopravním prostředkem, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	3,888	32,00			124,42
43	SO02.2 - 12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	10,080	130,00			1 310,40
44	SO02.2 - 13	175111101	Uspořádání potrubí a příslušenství z vrtacích horninových těžišťovostí a II, skupiny 7 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku	m3	2,880	350,00			1 008,00
45	SO02.2 - 14	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t					
46	SO02.2 - 34	877310430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 150	kus	5,760	303,00			1 745,28
47	SO02.2 - 36	spm8-2	Navrtávací sedlová odbočka 300/160	kus	3,000	322,00			966,00
48	SO02.2 - 26	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	kus	3,090	2 291,72			7 081,41
49	SO02.2 - 27	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8	m	6,000	168,00			1 008,00
50	SO02.2 - 28	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolén, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 150	m	6,090	212,52			1 294,25
51	URS	WVN.SF720200W	KGR redukce	kus	9,000	271,00			2 439,00
52	SO02.2 - 29	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,000	131,79			395,37
53	URS	OSM.221300	KGEA 45st odbočka DN 125/125	kus	6,000	70,00			420,00
				kus	1,000	253,62			253,62
SO 02.2 - Kanalizační přípojky č.p. 302, 320									
54	SO02.2 - 4	132451256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	6,480	350,00			2 268,00
55	SO02.2 - 5	132551256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	16,200	620,00			10 044,00
56	SO02.2 - 6	162451126	vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na urovňování dopravním prostředkem, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	9,720	32,00			311,04
57	SO02.2 - 12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	25,200	130,00			3 276,00




58	SO02.2 - 13	175111101	Osypání potrubí ručně sypanou z vlnitých norm. třídy tezteřnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku uliční vpusti, včetně beton. základní součástí	m3	7,200	350,00	2 520,00
59	SO02.2 - 14	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	14,400	303,00	4 363,20
60	SO02.1 - 95	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním obočkových DN 300	kus	2,000	793,00	1 586,00
61	SO02.1 - 96	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	2,030	2 660,00	5 399,80
62	SO02.2 - 18	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	15,000	140,00	2 100,00
63	SO02.2 - 19	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	15,225	555,00	8 449,88
64	SO02.2 - 22	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150	kus	4,000	249,00	996,00
65	SO02.2 - 23	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	4,060	504,00	2 046,24
Uliční vpusti v ulici Obránců míru							30 980,00
66	SO102 - 46	87434	Potrubí z trub plastových odpadních DN do 200mm	m	8,000	1 020,00	8 160,00
67	SO102 - 47	89712	Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců	kus	2,000	11 410,00	22 820,00
Odvodňovací žláby před č.p. 75							29 768,00
68	SO102 - 48	897543R	Vpusť z odvodňovacích žlabů sv. šířky 200mm	m	4,000	7 442,00	29 768,00
Protikořenová folie							32 131,00
69	-	cena dodavatele	Protikořenová folie	kpl	1,000	32 131,00	32 131,00
			ceník subdodavatele 27.940,- x 1,15				

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni		
Změnový list č. 8a		Datum předložení zhotovitelem
3.4.2025		
Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069	
TDS	PŠV STAVBY s.r.o., IČ: 07608659	
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559	

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 01.1 - Vodovodní řady, VRN	
Specifikace změny: Neprovedené práce z SoD.		
Zdůvodnění změny: Na základě požadavků objednatele a skutečně provedených prací nebyl dodán a namontován uvedený materiál obsažený v SoD.		
Finanční dopad změny: - 39 776,52 Kč		Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet
----------	------------------------------

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 PŠV STAVBY s.r.o. Turovec 24 • 391 55 Turovec www.psvstavby.cz Milan Vanžura	
Datum:	Datum:
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 Ing. Miroslav Vojík	Změnu schvaluji / neschvaluji 
Datum:	Datum:




Neprovedené práce z SoD						
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
CELKEM						
-39 776,52						
Neprovedené práce na objektu SO 01.1 - Vodovodní řady						
-34 776,52						
1	SO01.1 - 27	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	-1,000	385,00
2	SO01.1 - 28	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	-1,010	1 745,15
3	SO01.1 - 71	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	-1,000	3 905,00
4	SO01.1 - 72	HWL_K2400801501 6	Hydrant podzemní s dvojitým uzávěráním 80/1,5 m	kus	-1,010	24 685,94
5	SO01.1 - 87	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	-1,000	800,00
6	SO01.1 - 88	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	-1,000	2 160,40
7	SO01.1 - 89	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	-1,000	830,72
-5 000,00						
Neprovedené práce na objektu VRN						
8	VRN - 6	013194000	Provozní řád - úprava stávajícího	soubor	-1,000	5 000,00
-5 000,00						

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni	
Změnový list č. 9	Datum předložení zhotovitelem 3.4.2025
Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069
TDS	PŠV STAVBY s.r.o., IČ: 07608659
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 03 – Zpevněné plochy	
Specifikace změny: Asfalt – skutečnost.		
Zdůvodnění změny: Skutečně provedené práce na objektu zpevněných ploch dle geodetického zaměření.		
Finanční dopad změny: 259 241,38 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet
----------	------------------------------

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS  Milan Vanžura Datum:	Podpis a razítko AD Datum:
Podpis a razítko zhotovitele  Ing. Miroslav Vojík Datum:	Podpis a razítko objednatele Změnu schvaluji / neschvaluji  Datum:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Bechyně - rekonstrukce a dostavba kanalizace a vodovodu v Michalské ulici včetně veřejné části přípojek

Objekt:

SO-03 - Zpevněné plochy

Místo:

Bechyně

Zadavatel:

Město Bechyně

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 16. 11. 2023

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Ing. Martina

Zpracovatel: Zamlinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							259 241,38
D HSV Práce a dodávky HSV							259 241,38
D 1 Zemní práce							57 645,20
1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	158,000	50,00	7 900,00
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	158,000	60,00	9 480,00
3	K	113154123	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	76,000	82,00	6 232,00
4	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	31,600	230,00	7 268,00
5	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	31,600	116,00	3 665,60
6	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	63,200	303,00	19 149,60
7	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	158,000	25,00	3 950,00
D 5 Komunikace pozemní							153 531,08
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	158,000	255,00	40 290,00
9	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	158,000	513,44	81 123,52
10	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	158,000	19,50	3 081,00
11	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	76,000	16,50	1 254,00
12	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	76,000	365,56	27 782,56
D 997 Přesun sutě							43 135,20



PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	152,520	50,00	7 626,00
14	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t	2 897,880	10,00	28 978,80
15	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	109,020	20,00	2 180,40
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		t	43,500	100,00	4 350,00
D 998			Přesun hmot					
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t	63,204	78,00	4 929,90
								4 929,90
								4 929,90

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni		
Změnový list č. 10		Datum předložení zhotovitelem
3.4.2025		
Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069	
TDS	PŠV STAVBY s.r.o., IČ: 07608659	
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559	

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 02.1 – Kanalizační stoky	
Specifikace změny: Změny na objektech čerpací stanice a odlehčovací komory.		
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele došlo k záměně plastové ČS za betonovou monolitickou. Vzhledem ke složitým geologickým poměrům a blízkosti zástavby v místě založení ČS a OK nemohlo být využito strojního hloubení pomocí hydraulického kladiva. Výkop byl proveden ručně.		
Finanční dopad změny: 122 827,90 Kč		Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet
----------	------------------------------

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 PŠV stavby s.r.o. IČ: 076 08 659 PŠV STAVBY s.r.o. Turovec 24 • 391 55 Turovec www.psvstavby.cz Milan Vanžura	
Datum:	Datum:
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 DAICH s.r.o. IČ: 424 07 559 Ing. Miroslav Vojík	 MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2 391 65 Bechyně
Datum:	Datum:

**Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace,
Modernizace sítě II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni
Změnový list č.10**



Změny na objektech čerpací stanice a odlehčovací komory						
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
CELKEM						
122 827,90						
Ruční výkop na ČS a OK						
29 787,15						
1	SO02.1 - 8	131351206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	5,690	
			vrstva sk. 4 strojně - beze změny			
2	SO02.1 - 10	131451206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	14,225	
			vrstva sk. 5 strojně - beze změny			
3	URS	131413712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	8,535	3 490,00
			záměna za odečtenou položku č.1 v ZL10a			
Záměna plastové ČS za betonovou monolitickou						
93 040,75						
4	-	R-pol.	Nabídka subdodavatele v daném čase a místě - 80.905,-	kpl	1,000	93 040,75
			80.905,- x 1,15			

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni		
Změnový list č. 10a		Datum předložení zhotovitelem
3.4.2025		
Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069	
TDS	PŠV STÁVBY s.r.o., IČ: 07608659	
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559	

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 02.1 – Kanalizační stoky	
Specifikace změny: Změny na objektech čerpací stanice a odlehčovací komory.		
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele došlo k záměně plastové ČS za betonovou monolitickou. Vzhledem ke složitým geologickým poměrům a blízkosti zástavby v místě založení ČS a OK nemohlo být využito strojního hloubení pomocí hydraulického kladiva. Výkop byl proveden ručně.		
Finanční dopad změny: - 22 291,70 Kč		Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet
----------	------------------------------



Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 PŠV stavby s.r.o. Turovec 24 • 391 55 Turovec www.psvstavby.cz	
Milan Vanžura	
Datum:	Datum:
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 Ing. Miroslav Vojík	Změnu schvaluji / neschvaluji  MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2 391 65 Bechyně
Datum:	Datum:

**Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace,
Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni**

Změnový list č.10a

Změny na objektech čerpací stanice a odlehčovací komory							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							-22 291,70
Ruční výkop na ČS a OK							-5 291,70
1	SO02.1 - 12	131551206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-8,535	620,00	-5 291,70
Záměna plastové ČS za betonovou monolitickou							-17 000,00
2	SO02.1 - 193	R8-3	D+M Čerpací stanice - odpočet plastové nádrže a poklopu	kpl	-0,050	340 000,00	-17 000,00

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni		
Změnový list č. 11		Datum předložení zhotovitelem
		3.4.2025
Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069	
TDS	PŠV STAVBY s.r.o., IČ: 07608659	
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 102 – Chodníky	
Specifikace změny: Chodníky – skutečnost.		
Zdůvodnění změny: Skutečně provedené práce na objektu chodníků dle geodetického zaměření + změny dle požadavku objednatele.		
Finanční dopad změny: 207 736,64 Kč		Navýšení / úspora / beze změny
Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet	
Schvalovací proces:		
Podpis a razítko TDS		Podpis a razítko AD
 PŠV stavby s.r.o. Turovec 24 • 391 65 Turovec www.psvstavby.cz ②		
Datum:		Datum:
Podpis a razítko zhotovitele		Podpis a razítko objednatele
 Ing. Miroslav Vojík		Změnu schvaluji / neschvaluji  MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2 391 65 Bechyně
Datum:		Datum:

**Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace,
Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni
Změnový list č.11**


SO102 - Chodníky						
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
CELKEM						207 736,64
Skutečnost chodníky						
163 469,54						
1	SO102 - 33	56142	KAMENIVO ZPEVNENÉ CEMENTEM TL. DO 100MM	M2	32,000	248,00
			rozšíření vjezdů před č.p. 326 a 327 + 5m2 místo mlátu před č.p. 334			
2	SO102 - 41	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	32,000	540,00
3	SO102 - 40	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	109,900	491,00
			zaměření 1694,4m2	M2	1 694,400	
			SoD 842+469+14+35+69=1429,0m2	M2	-1 429,000	
			objednávka 99+22,5+2=123,5m2	M2	-123,500	
			pol.3	M2	-32,000	
4	SO102 - 318	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,380	862,00
			(32,0+109,9)*0,2			
5	SO102 - 35	58334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	141,900	183,20
6	SO102 - 54	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	23,000	496,00
						11 408,00

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni		
Změnový list č. 11a		Datum předložení zhotovitelem
3.4.2025		
Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069	
TDS	PŠV STAVBY s.r.o., IČ: 07608659	
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559	

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	ŠO 102 – Chodníky	
Specifikace změny: Chodníky – skutečnost.		
Zdůvodnění změny: Skutečně provedené práce na objektu chodníků a sadových úprav dle geodetického zaměření.		
Finanční dopad změny: - 50 081,50 Kč		Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet
----------	------------------------------

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 PŠV STAVBY s.r.o. Turovec 24, 391 65 Turovec www.psvstavby.cz ② IČ: 07608659 DIČ: CZ 07608659	
Milan Vanžura	
Datum:	Datum:
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor tel: 381 232 683 fax: 381 278 108 IČ: 42407559 DIČ: CZ42407559	Změnu schvaluji / neschvaluji  MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2 391 65 Bechyně
Ing. Miroslav Vojík	
Datum:	Datum:

Změnový list č. 11a

SO102 - Chodníky						
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
CELKEM						-50 031,50
Skutečnost chodníky						
1	SO102 - 34	56331R	MLATOVÁ KONSTRUKCE	M2	-5,000	360,00
			před č.p. 334			
2	SO102 - 53	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	-53,500	434,00
			zaměření 453,5m + 25m před č.p.333,334,335			
			SoD 442,0m	M2	478,500	
				M2	-442,000	
				M2	-90,000	
3	SO102 - 38	582312	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-3,750	1 350,00
						-5 062,50
-20 000,00						
Skutečnost sadové úpravy						
4	SO SÚ - 1	02650540	keře a trvalky mix do 0,5 m	m2	-30,000	450,00
5	SO SÚ - 46	02650540	Vyzvednutí dřeviny k přesazení bez balu v rovině nebo na svahu do 1:5 stromů průměru kmene do 0,1 m	kus	-1,000	6 500,00
						-6 500,00

**Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace,
Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni**

Změnový list č. 12

Datum předložení
zhotovitelem



3.4.2025

Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069
TDS	PŠV STAVBY s.r.o., IČ: 07608659
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 401 – Veřejné osvětlení	
Specifikace změny: Veřejné osvětlení – skutečnost.		
Zdůvodnění změny: Skutečně provedené práce na objektu veřejného osvětlení.		
Finanční dopad změny: 43 984,20 Kč		Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet
----------	------------------------------

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 PŠV stavby s.r.o. PŠV STAVBY s.r.o. Turovec 24 • 391 55 Turovec www.psvstavby.cz	
Milan Vanžura	
Datum:	Datum:
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor tel.: 381 282 493 fax: 381 278 193 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559	Změnu schvaluji / neschvaluji MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2 391 65 Bechyně
Ing. Miroslav Vojík	
Datum:	Datum:

**Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace,
Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni
Změnový list č.12**

Veřejné osvětlení - ZMĚNY								
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ PRÁCE	cena / MJ MATERIÁL	Celkem
CELKEM								43 984,20
Veřejné osvětlení								
1	-	ceník výrobce	Stožár LBH 4-B silniční třístupňový žáružinek - park u RN	ks	1,000	2 290,00	6 705,00	8 995,00
2	ZL5 - 8	7b	Stožár STB 4-B silniční třístupňový černý, lakování stožárů, balné - židovský hřbitov	ks	2,000	2 290,00	13 830,00	32 240,00
30	SO401	SoD	Podružný materiál, PPV	%	8,000		34 365,00	2 749,20

**Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace,
Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni**

Změnový list č. 12a

Datum předložení
zhotovitelem


3.4.2025

Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069
TDS	PŠV STAVBY s.r.o., IČ: 07608659
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 401 – Veřejné osvětlení	
Specifikace změny: Veřejné osvětlení – skutečnost.		
Zdůvodnění změny: Skutečně provedené práce na objektu veřejného osvětlení.		
Finanční dopad změny: - 73 347,68 Kč		Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet
----------	------------------------------

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 Milan Vanžura	
Datum:	Datum:
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 Ing. Miroslav Vojík	Změnu schvaluji / neschvaluji MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2 391 65 Bechyně
Datum:	Datum:

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni Změnový list č.12a

Veřejné osvětlení - ZMĚNY								
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ PRÁCE	cena / MJ MATERIÁL	Celkem
CELKEM								
-73 347,68								
Veřejné osvětlení								
-67 267,68								
1	ZL5 - 17	ZL5 - 10e	ATYP výložník, konzole OK2-1000 na stožár STB 4-B černý, lakování výložníků, balné	ks	-4,000	1 056,00	8 100,00	-36 624,00
2	ZL5 - 18b	ZL5 - 10f	Držák pro reflektory TR 1-500 černý, lakování výložníku, balné	ks	-4,000	948,00	2 535,00	-13 932,00
3	ZL5 - 27	ZL5 - 18b	LED reflektor FL1, 100W, 4500K, 14000lm, 60°, IP66, naklápěcí třmeny	ks	-2,000	576,00	5 628,00	-12 408,00
4	ZL5 - 30	ZL5 - 30	Podružný materiál, PPV	%	8,000		-53 796,00	-4 303,68