

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 04PU-002012 ze dne 21.3.2024,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001347
na realizaci veřejné zakázky: „Sít' STC kraj-oblast JIHOZÁPAD-výspravy AHV-KL AHV 3“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. Společnost „STC AHV JZ, ČNES+PDC“

Správce: ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem

Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01

IČO:

47781734

DIČ:

CZ47781734

zápis v obch. rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4964

právní forma:

akciová společnost

jako správce společnosti „STC AHV JZ, ČNES+PDC“

a

Společník 1: PDC SIMOST s.r.o.

se sídlem:

Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO:

25309684

DIČ:

CZ25309684

zápis v obch. rejstříku:

Městský soud v Brně, oddíl C, vložka 24361

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zastoupeno:

jako společník společnosti „STC AHV JZ, ČNES+PDC“

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.3.2024 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.2.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**Sít' STC kraj – oblast JIHOZÁPAD – výspravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu zvýšení objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky) způsobeného zjištěním menšího množství trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek, než bylo předpokládáno, se Smluvní strany dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem snížení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy: **10 394 858,06 Kč bez DPH**

Částka Dodatku č. 1: **- 0,82 Kč bez DPH**

Nová celková Cena: **10 394 857,24 Kč bez DPH**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
14.05.2025 15:07:06



Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.29 10:10:45
+02'00'



Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy - KL AHV 3 - 500 111 0007 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): KL AHV 3 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: KL AHV 3	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: KL AHV 3 / 001	Číslo ZBV: 1
---	--	----------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost "STC AHV JZ, ČNES + PDC"
ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy
IČ: 477 81 734

Finanční rekapitulace ZBV č. 1

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-107 322,56	107 321,74	-0,82

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Zástupce objednatele:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice s. p. 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou Podpis

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 1**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar: ŘSD s.p., Správa Praha
 Název stavby: Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy - KL AHV 3
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: KL AHV 3
 Název SO/PS: STC kraj - oblast Jihozápad, výspravy AHV - KL AHV 3
 Číslo podobjektu/rozpočtu: KL AHV 3
 Název podobjektu/rozpočtu: STC kraj - oblast Jihozápad, výspravy AHV - KL AHV 3

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	10 394 858,06 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	10 394 858,06 Kč
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	- 107 322,56 Kč, - 1,03 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	107 321,74 Kč, 1,03 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	10 394 857,24 Kč, 100,00 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

Popis původního řešení (např. dle PDPS).

Popis návrhu Změny.

Porovnání původního řešení s navrhovaným.

Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn.

Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

Po odfrézování objektů 4, 6 a 7 v tl. 110 mm byl zastižen podklad, který je z části kamenitý, nad kanalizací je vrstva SC a místy zbytky podkladních asfaltových vrstev. Vzhledem s přihlédnutím k zastiženému stavu by bylo použití geokompozitu neefektivní a po konzultaci zhotovitele s dodavatel tohoto geokompozitu shledal dodavatel tohoto materiálu, že jeho použití v těchto úsecích komunikace nedoporučuje. Bylo dohodnuto, že finanční objem geokompozitu bude vyčerpán v položce ACL 16 v objektu 7, kde jsou patrné trhliny v podkladu po odfrézování tl. 50 mm. Tato vrstva byla položena v šíři 2,2 m v kraji vozovky za propustkem v délce 112 bm (viz doklad č. PR01 - Zápis v SD ze dne 8.6.2024). Výše popsané skutečnosti byly geodeticky zaměřeny (viz doklad PR01 - Zaměření skutečného provedení stavby č. 700604/24).

Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly „řetězením změn“ podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 ver. 1.0. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních skutečností nebo vyvolávají „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍČI SE ŠKRTNĚTE A HODÍČI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):**

Cena navrhovaných Změn záporných: - 107 322,56

Cena navrhovaných Změn kladných: 107 321,74

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: - 0,82

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Došlo k úpravě rozsahu prováděných prací. Po odfrézování stávajícího krytu bylo při kontrolní prohlídce stanoveno, že v určité lokalitě nelze aplikovat z technologických důvodů geomříž a tuto je nutno nahradit vrstvou ACL 16.

V souladu se zněním Směrnice státního podniku 10-S11.6 (18/2017) ver. 1.0 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny – (Skupina 1) podle § 7 Směrnice, Záměna položek (Skupina 2) podle § 9 Směrnice, se závěrem, že Práce ve Změně splňují podmínky nepředvídanosti –

Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle § 10 Směrnice. Z tohoto důvodu byla Změna zařazena do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 Směrnice.

Tyto změny bylo možno zjistit až v průběhu provádění, z tohoto důvodu je zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dle výpočtu hodnoty změny nebo celkovém nárůstu se původní hodnota závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanovením o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

ZPRACOVATEL (za ŘSD s.p.):

Jméno, funkce:

Podpis:

datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

Podpis:

datum:

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby: Sít' STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy - KL AHV 3 - 500 111 0007 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): KL AHV 3 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: KL AHV 3		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: KL AHV 3 / 001	Číslo ZBV: 1.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.3.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč Zhotovitel: Společnost "STC AHV JZ, ČNES + PDC", správce: ČNES dopravní stavby, a.s., se sídlem Milady Horákové 2764. 272 01 Kladno - Kročehlavy Popis Změny: Po odfrézování objektů 4, 6 a 7 v tl. 110 mm byl zastižěn podklad, který je z části kamenitý, nad kanalizací je vrstva SC a místy zbytky podkladních asfaltových vrstev. Vzhledem s přihlédnutím k zastiženému stavu by bylo použití geokompozitu neefektivní a po konzultaci zhotovitele s dodavatel tohoto geokompozitu shledal dodavatel tohoto materiálu jeho použití v těchto úsecích komunikace nedoporučuje. Bylo dohodnuto, že finanční objem geokompozitu bude vyčerpán v položce ACL 16 v objektu 7, kde jsou patrné trhliny v podkladu po odfrézování tl. 50 mm. Tato vrstva byla položena v šíři 2,2 m v kraji vozovky za propustkem v délce 112 bm. Výše popsané skutečnosti byly geodeticky zaměřeny.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-107 322,56		107 321,74	-0,82
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis