

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D4	Dodatek č.4
R:	ZL42	Vedlejší a ostatní náklady - prodloužení termínu výstavby (84 dní)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				144 570,81				
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,20000	75 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VON, D-VRN, pol.č.13								
		Rozšíření rozsahu (PBŘ a další navazující projekty) dle požadavku zadavatele :								
		0,2		0,20000						
2	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě, celkový provoz staveniště po dobu výstavby	kpl	1,00000	96 560,53	96 560,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VON, D-VRN, pol.č.11								
		Začátek provozního součtu								
		246000/214		1 149,53271						
		1149,53*84		96 560,52000						
		Konec provozního součtu								
		1		1,00000						
3	0414030X0	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, oplocení	kpl	1,00000	1 020,56	1 020,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VON, D-VRN, pol.č.3								
		Začátek provozního součtu								
		2600/214		12,14953						
		12,14953*84		1 020,56052						
		Konec provozního součtu								
		1		1,00000						
4	051002000	Pojistné	kpl	1,00000	392,28	392,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VON, D-VRN, pol.č.16								
		Začátek provozního součtu								
		1000/214		4,67290						
		4,67*84		392,28000						
		Konec provozního součtu								

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D4	Dodatek č.4
R:	ZL42	Vedlejší a ostatní náklady - prodloužení termínu výstavby (84 dní)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1		1,00000						
5	070001000	Provozní vlivy, náklady spojené s požadavkem investora na uvolnění prostor, etapizace, viz Souhrnná technická zpráva	kpl	1,00000	7 065,24	7 065,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VON, D-VRN, pol.č.9								
		Začátek provozního součtu								
		18000/214		84,11215						
		84,11*84		7 065,24000						
		Konec provozního součtu								
		1		1,00000						
6	0721030V5	Fotodokumentace v průběhu výstavby, pasportizace území stavby a jejího okolí	kpl	1,00000	981,12	981,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VON, D-VRN, pol.č.7								
		Začátek provozního součtu								
		2500/214		11,68224						
		11,68*84		981,12000						
		Konec provozního součtu								
		1		1,00000						
7	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kpl	1,00000	23 551,08	23 551,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VON, D-VRN, pol.č.8								
		Začátek provozního součtu								
		60000/214		280,37383						
		Prodloužení termínu o 2 měsíce : 280,37*84		23 551,08000						
		Konec provozního součtu								
		1		1,00000						