

DODATEK č. 3

k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ ZE DNE 18.5.2021

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000293

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 119 202

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

I/16 Mělnické Vtelno, obchvat – zpracování DUSP, IČ pro DUSP, VD-ZDS, AD

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ..
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. Společnost „SG_Menší projekty_BIM 2020“

zastoupena hlavním společníkem

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.
bankovní spojení:
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

PREAMBULE

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18.5.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), dne 28.7.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy a dne 22.8.2024 Dodatek č. 2 smlouvy, jejichž předmětem byla změna rozsahu a ceny Díla. Tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou podrobně specifikovány v Dodatku č. 1 i Dodatku č. 2.
- B. V průběhu dalšího zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP došlo k okolnostem, které nebylo možno předem předvídat. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro zpracování projektové dokumentace, změně rozsahu Díla a úpravě ceny Díla tak, jak je uvedeno níže.
- C. Na základě projednaných připomínek ke konceptu DUSP se smluvní strany dohodly na změně nivelety hlavní trasy obchvatu tak, aby bylo dosaženo příznivější bilance zemních prací a příznivější polohy nivelety vůči hladině spodní vody dle PoGTP. Úpravou nivelety hlavní trasy budou vyvolané úpravy návrhu, které si vyžádají opakované činnosti a dodatečné práce. Zhotovitel po domluvě s objednatelům předložil cenové vyčíslení těchto Činností a prací, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 3. V souvislosti s projednanými úpravami se rovněž upravují smluvní termíny plnění. Na základě projednání byla zvolena varianta úpravy nivelety hlavní trasy přeložky I/16 v rozsahu km 70,710-71,960. Jedná se o „variantu 1“ dle Záznamu z jednání dne 25.10.2024. Tento záznam je přílohou č.2 tohoto dodatku.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 a § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ, ve vazbě na změny podle § 222 odst. 5 a 6, je 28,79 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy ve vazbě na změny podle § 222 odst. 4, je 8,42 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Článek I.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 je změna rozsahu, ceny a termínu plnění Díla. Během zpracování Díla došlo k následujícím okolnostem, které nebylo možno předem předvídat a kterými zároveň bude dosaženo výsledné úspory prostředků v průběhu realizace a provozu Díla:

- Na základě projednání aktualizovaného konceptu DUSP s přihlédnutím k výsledkům PoGTP bylo domluveno, že bude zpracovaná změna DUSP tak, aby bylo dosaženo optimalizace zemních prací a zmenšení potenciálního ovlivnění podzemní vody.
- Zhotovitel předložil ocenění požadovaných prací v rámci změny DUSP. V souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ byly práce v rámci dodatku č.3 vyčísleny na 537 600 Kč bez DPH. V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ byly práce vyčísleny na 1 117 200 Kč bez DPH.

Výše uvedené okolnosti mají za následek rozšíření předmětu plnění, nutnost provedení dodatečných činností a přiměřenou úpravu termínů plnění Díla.

Článek II.
Cena za poskytování služeb

Část díla	Cena bez DPH
Dokumentace pro společné povolení	5 881 200 Kč
Inženýrská činnost	2 649 500 Kč
Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby	4 132 500 Kč
Technická pomoc/autorský dozor	600 000 Kč
Cena ve Smlouvě	13 263 200 Kč
Cena v Dodatku č.1	696 500 Kč
Cena v Dodatku č.2	2 584 400 Kč
Cena v Dodatku č.3	1 654 800 Kč
Celková cena Smlouvy dle Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č. 3 bez DPH	18 198 900 Kč
DPH 21 %	3 821 769 Kč
Cena celkem s DPH	22 020 669 Kč

Detailní rozpis ceny je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.
Doba a místo plnění

Popis části díla	Dílčí termín plnění
<i>koncept DUSP – dle SOD</i>	<i>Do 4 měsíců od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací</i>
<i>Koncept DUSP – dle Dodatku č. 1</i>	<i>Do 7 měsíců od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací</i>
Koncepce technického řešení změny DUSP – dle Dodatku č. 3	Do 2 měsíců od výzvy Objednatele
Koncept změny DUSP – dle Dodatku č. 3	Do 5 měsíců od výzvy Objednatele
<i>čistopis DUSP – dle SOD</i>	<i>Do 1 měsíce od obdržení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP</i>
<i>Čistopis DUSP – dle Dodatku č. 2</i>	<i>Do 2 měsíců od protokolárního projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP</i>
<i>Výkon inženýrské činnosti pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení – dle SOD</i>	<i>Do 2 měsíců od odsouhlasení čistopisu DUSP Objednatelem. Podání úplné žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení).</i>
<i>Výkon inženýrské činnosti pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení – dle Dodatku č. 2</i>	<i>Do 6 měsíců od odsouhlasení čistopisu DUSP Objednatelem. Podání úplné žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení).</i>
<i>Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky</i>	<i>Do 3 měsíců od výzvy Objednatele</i>

<i>dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu – dle SOD</i>	
<i>Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu – dle Dodatku č. 2</i>	<i>Do 8 měsíců od výzvy Objednatele</i>
<i>Koncept VD-ZDS – dle SOD</i>	<i>Do 2 měsíců od výzvy objednatel</i>
<i>Koncept VD-ZDS – dle Dodatku č. 2</i>	<i>Do 6 měsíců od výzvy objednatel</i>
<i>Čistopis VD-ZDS – dle SOD</i>	<i>Do 1 měsíce od obdržení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD – ZDS</i>
<i>Čistopis VD-ZDS – dle Dodatku č. 2</i>	<i>Do 2 měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD – ZDS</i>
<i>Výkon AD – bez úpravy</i>	<i>Na výzvu Objednatele (v průběhu realizace stavby)</i>
<i>VIDEOKOMPOZICE – dle Dodatku č. 2</i>	<i>Do 4 měsíců od výzvy objednatel</i>

Článek IV.

Platební podmínky

Koncepce technického řešení změny DUSP	30 % změny DUSP podle Dodatku č. 3
Koncept změny DUSP	70 % změny DUSP podle Dodatku č. 3
Čistopis DUSP	Původní výše čistopisu DUSP po Dodatku č. 2
Videokompozice	Fakturace za videokompozici bude možná v plné výši na základě písemného potvrzení objednatel o převzetí.
Technická pomoc Objednateli	Fakturace čtvrtletně na základě potvrzeného výkazu činností.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Přílohu tohoto Dodatku č. 3 tvoří:
 1. Soupis prací
 2. Záznam z jednání 25.10.2024

4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU MLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.02.11 15:07:53 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
19.02.2025 09:34:49



Datum: 2025.02.12 09:24:03 +01'00'

PŘÍLOHA Č. 1 ROZPIS CENY

SOD celkem			13 263 200 Kč	změna závazku
Dodatek 1			696 500 Kč	5,25%
Dodatek 2			2 584 400 Kč	24,74%
Dodatek 3 - odst. 5 a 6			537 600 Kč	28,79%
Dodatek 3 - odst. 4			1 117 200 Kč	8,42%
Celkem po D3			18 198 900 Kč	
DPH 21%			3 821 769 Kč	
Celkem s DPH			22 020 669 Kč	

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	I/16 Mělnické Vtelno – obchvat, DUSP Projednání připomínek ŘSD – varianty změny nivelety
DATUM	25.10.2024
MÍSTO	GR ŘSD, Čerčanská ul.
ÚČASTNÍCI	Viz. níže
ZAZNAMENAL(A)	-

I/16 Mělnické Vtelno – obchvat, DUSP

Dne 25.10.2024 se v budově GR ŘSD, Čerčanská ul. uskutečnila pracovní schůzka zástupců investora a projektanta k návrhu variant řešení změny nivelety hlavní trasy obchvatu.

Přítomní: (viz Prezenční listina)

- GR ŘSD:
- SUDOP Praha, a.s.:

Na schůzce projektant představil možné varianty změny nivelety tak, jak byly obecně diskutovány v rámci projednání připomínek ke konceptu DUSP.

Byly představeny možné 3 varianty, vždy byly diskutovány negativa a pozitiva příslušné varianty

1. Varianta se částečným přizvednutím nivelety SO 101, zachování principu křížení s přeložkami
2. Varianta se změnou nivelety SO 101- změny principu křížení na mostě SO 221 (cyklostezka a biokoridor)
3. Varianta se zachováním nivelety dle konceptu DUSP

Ad 1/ Změna nivelety v rozsahu cca km 70,710 – 71,960. Zlepšení situace z pohledu bilance zemin je patrná, zlepšení z hlediska odvodnění a HPV je rovněž patrné díky zvýšení nivelety o cca 1-2m. Je nutné provést prověření dopadu změny nivelety na Hlukovou studii. Předpokládá se nutnost její aktualizace V podrobnějším rozpracování minimalizovat nutnost zásahu do SO 222 a zároveň snaha o minimalizaci zářezu poblíž km 70,500 z důvodu výskytu podzemní vody.

Zástupci investora berou na vědomí informaci, že pro úpravu nivelety v této variantě bude nutné použít navazující vrcholové oblouky. Parametry křížení SO 221 budou navrženy při max. hodnotách.

Ad 2/ Změna nivelety v rozsahu cca km 70,400 – cca 71,800. Změna principu křížení trasy s biokoridorem a cyklostezkou v km 70,820 (SO 221), kdy by nově trasy SO 101 byla vedena nad biokoridorem a cyklostezkou, nový most by byl ve správě ŘSD. Je nutné provést prověření dopadu



změny nivelety na Hlukovou studii, velmi pravděpodobně přibude PHS. Nutnost prověřit vliv stavby na krajinný ráz – jedná se o významnou změnu. Přínos z hlediska odvodnění by byl významný, přínos z hlediska bilancí zemních prací rovněž významný. Nutné nové projednání s OŽP, DOSS atd. Zásadní změna řešení.

-ad 3/ Tato varianta byla diskutována jen okrajově. Jedná se o současný stav návrhu.

Závěr:

Bylo dohodnuto, že projektant bude dále sledovat **variantu 1**. Tato varianta vč. dopadu do odvodnění bude dopracována a projednána na samostatném jednání, které proběhne opět prezenční formou.

Bylo konstatováno, že změna v řešení rozsahu **varianty č.1** je z hlediska současného stavu projektu významná a má dopad do termínu i ceny. Přítomní se domluvili, že projektant prověří smluvní limity a připraví návrh dodatku se zohledněním domluvených změn a jejich dopadu do stávajícího návrhu.

Rozdělovník: pouze elektronicky dle seznamu přítomných

Přílohy : Prezenční listina

