

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 3591/2025-SŽ-OŘ PLZ-ST CBE

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Nová Pec – Černý Kříž

Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): 65424007

Označení/číslo původní Smlouvy: E654-S-3230/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 01-10-01 Úsek km 71,517 - 76,215, železniční svršek

SO 01-11-01-1 Úsek km 71,517 - 76,215, železniční spodek

SO 01-11-01-2 Úsek km 71,517 - 76,215, železniční spodek - Sanace svahu 01 - ÚRS

SO 01-11-01-3 Úsek km 71,517 - 76,215, žel. spodek - Sanace svahu 02 - ÚRS

Iniciátor změny: Správa železnic státní organizace, OŘ Plzeň

Předběžný souhlas (kdy/kým): 11. 12. 2024, NPI OŘ Plzeň XXX

Stručný popis změn:

Změna č. 1 – Kolejové lože

Změna č. 2 – Bezстыková kolej

Změna č. 3 – Odvodňovací zařízení

Změna č. 4 – Sanace zářezu km 72,650 – 72,850

Změna č. 5 – Sanace zářezu km 74,540 – 74,620

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Podrobný popis změny

Příloha č. 2 - Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3 - Předběžný souhlas

Příloha č. 4 - Vyjádření geotechnika stavby

Příloha č. 5 - Změna odvodnění - zápis z místního šetření

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 266 110 997,33 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 5 201 955,08 Kč, tj. 1,95 % z ceny dle SOD

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 5 292 112,18 Kč, tj. 1,99 % z ceny dle SOD

Celkem absolutní hodnota změn z předkládaného ZL činí 3,94 % z ceny dle SOD

Celkem saldo z předkládaného ZL činí - 0,04 % z ceny dle SOD.

V ocenění variací ~~jsou~~/nejsou (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

ZBV je: ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**

☐ **s dopadem do dílčího termínu /milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,

☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

Potřeba dnů navíc:¹

☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**

☐ **posun závazných milníků o ... dnů.**

☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**

☐ **posun konečného termínu díla o ... dnů.**

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařazení víceprací: § 222/5, § 222/6,

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO
b) ☒ z rezervy stavby
c) ☐ z předschválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Nová Pec – Černý Kříž

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01-10-01	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 01-11-01-1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 01-11-01-2	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 01-11-01-3	XXX	XXX	XXX	XXX	K
Celkem	112 416 718,15	5 201 955,08	5 292 112,18	112 326 561,05	

Celkem kofinancovatelných
nákladů:

5 201 955,08 Kč

Celkem nekofinancovatelných
nákladů:

0,00 Kč

1) Zhotovitel:

Jméno: XXX, Chládek & Tintěra, a.s.

Datum: 11.04.2025

Podpis

2) Stanovisko správce stavby/TDS:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 14.04.2025

Podpis

3) Stanovisko dozoru projektanta:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 14. 04. 2025

Podpis

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:

Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

nezasmluvněno
Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 14. 04. 2025

Podpis

6) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 14. 04. 2025

Podpis

7) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum:

Podpis viz pověření

8) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 15. 04. 2025

Podpis

9) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Bohuslav Stečínský, MSc. Datum: 15. 04. 2025 Podpis

10) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Karel Švejda, MBA

Datum: 02. 05. 2025

Podpis

11) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ):

Jméno: Ing. Radek Makovec

Na základě pověření č. 3457 ze dne 15. 2. 2024

Schvaluji ☒ Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Datum: 05. 05. 2025 Podpis