

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

SPOLEČNOST ŽABOVŘESKÁ

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 2

Stavba č. 0100 TV Zbraslav

etapa 0015 Žabovřeská

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007530/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 222016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 47116901
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

Společnost Žabovřeská

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 9940832/0800

Vedoucí společník:

SILNICE GROUP a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12069

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 62242105
DIČ: CZ 62242105

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

společník SYNER, s.r.o.
společnost vedená u Krajského soudu v Ústí n/Labem pod sp. zn. C 5153
se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV Perštýn
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupená: Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem společnosti
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem společnosti
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Dodatek“

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Objednatel prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru investičního hl. m. Praha je Ing. Miroslav Dvořák.
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením v ČÁSTI III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bod odst. 4. Změny díla, odst. 4.3 Smlouvy o dílo, na úpravě předmětu díla o vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 17-41:

Změnový list č. 17 – Místo pro přecházení v ulici Košíkářská

V ulici Košíkářská je z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů a místních podmínek navrženo místo přechodu pro chodce tzv. místo pro přecházení se sníženou obrubou výšky 0,02 m, které bylo

třeba upravit pro nevidomé. Změnový list obsahuje záměnu dlažby, respektive kostky za slepecké prvky.

Vícepráce činí 8 796,96 Kč bez DPH. Méněpráce činí 2 961,12 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 5 835,84 Kč bez DPH.

Změnový list č. 18 – Zvýšené vjezdy do ulic

Z důvodů zklidnění dopravy a zlepšení bezpečnosti jsou v rámci změny stavby před dokončením navrženy tři zvýšené vjezdy z ulice Žabovřeská do ulic Meliorační, Pod Třešňovkou a Romana Blahníka. Vjezdy jsou navrženy formou dlouhého prahu s přechodem pro chodce v šířce 3,3 m.

Vícepráce činí 189 355,69 Kč bez DPH. Méněpráce činí 177 056,11 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 12 299,58 Kč bez DPH.

Změnový list č. 19 – Doplnění vodorovného dopravního značení

Na zvýšený vjezd z ulice Žabovřeská do ulice Pirnerova bylo v rámci změny stavby před dokončením (č. 9) navrženo doplnění VDZ V7a „Přechod pro chodce“.

Vícepráce činí 4 406,70 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 4 406,70 Kč bez DPH.

Změnový list č. 20 – Posun autobusové zastávky a doplnění přechodu pro chodce

Z důvodu zlepšení bezpečnosti chodců byl v rámci změny stavby před dokončením (č. 10) doplněn přechod pro chodce pro pěší vazbu do ulice Meliorační a v důsledku toho bylo třeba posunout autobusovou zastávku Kostrounek dle staničení vpravo a doplnit vodorovné dopravní značení V11a zastávka BUS v rámci změny stavby před dokončením.

Vícepráce činí 42 402,32 Kč bez DPH. Méněpráce činí 4 798,34 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 37 603,98 Kč bez DPH.

Změnový list č. 21 – Úprava režimu parkování před mateřskou školou

Pro zvýšení počtu parkovacích míst a zachování stávajících vzrostlých stromů byla dle požadavku IPR a MČ navržena změna parkovacích stání před mateřskou školou z podélného na šikmé. Provedenou úpravou dojde k navýšení počtu parkovacích míst na 18 včetně vyhrazeného parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Parkovací plocha je tvořena povrchem ze zámkové dlažby a navržena pro šikmé parkování v km 0,402 – 0,478 vlevo s vyznačením jednotlivých parkovacích míst. V návaznosti na provedenou úpravu bylo zachováno 9 stávajících vzrostlých stromů a nebude tedy prováděno jejich kácení ani výsadba 12 nových stromů.

Vícepráce činí 463 353,44 Kč bez DPH. Méněpráce činí 280 552,35 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 182 801,09 Kč bez DPH.

Změnový list č. 22 – Definitivní úprava chodníku, parkovacích stání a stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

V místě křižovatky ul. Žabovřeská x Romana Blahníka x U Včely byla navržena definitivní úprava na prodloužení chodníku, úpravu parkovacích stání a stanoviště kontejnerů na tříděný odpad dle požadavku MČ Praha – Zbraslav. Prodloužení lhůty plnění o 30 dnů.

Vícepráce činí 1 063 648,18 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 1 063 648,09 Kč bez DPH.

Změnový list č. 23 – Vodovodní řad B – ul. Žabovřeská, U Kostrounku, Tatrova

Na základě aktuálního požadavku dle stanoviska PVK byla navržena obnova původních vodovodních řadů ze 70. let 20. století (původní LITINA DN 80 a 100), nově z materiálu TLT DN100 v prodloužení až k okrajům nově rekonstruovaných zpevněných ploch a to: ul. Žabovřeská prodloužení o 35,5m, ul. U Kostrounku prodloužení o 8,70 m a ul. Tatrova prodloužení o 14,80 m. Prodloužení lhoty plnění o 20 dnů.

Vícepráce činí 1 079 232,16 Kč bez DPH. Méněpráce činí 60 441,17 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 1 018 790,99 Kč bez DPH.

Změnový list č. 24 – Napojení 3 ks střešních svodů

V rámci realizace dešťové kanalizace bylo dodatečně navrženo u objektu na parc. č. 1565, k.ú. Zbraslav doplnění 3 ks střešních svodů – gajgrů pro zaústění dešťových svodů dosud svedených na chodník, se kterými projekt DK neuvažoval.

Vícepráce činí 20 674,62 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 20 674,62 Kč bez DPH.

Změnový list č. 25 – Napojení stoky DN 500 do komory v ul. EL. Přemyslovny

V návaznosti na zjištěnou situaci je třeba provést změnu napojení nové stoky dešťové kanalizace BD do stávající stoky v ul. Elišky Přemyslovny, kde bylo zjištěno, že se pod komunikací nachází průlezný klenbový kamenný propustek. Po konzultaci s PVK a projektantem bylo dohodnuto, že se provede probourání do propustku a zaústění bude obezděno kanalizačními cihlami. Rovněž bude provedeno zabetonování přítoku již zrušené DK DN 600 z ul. Žabovřeské. Dle dohody s PVK a zkrácení termínu DIR bylo upuštěno od provedení RŠ v ul. Elišky Přemyslovny.

Vícepráce činí 161 919,34 Kč bez DPH. Méněpráce činí 52 054,80 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 109 864,54 Kč bez DPH.

Změnový list č. 26 – PVK výluka vodovodní řad B, propoj ulic Žabovřeská x Pod Třešňovkou, Meliorační, U Kostrounku

Jedná se o práce realizované při výlukách na vodovodním řadě, ve výhradním provádění PVK a. s. Tyto práce nejsou v zadání ani ve VV specifikovány, neboť jejich rozsah (práce/odstávky) není možné předem odhadnout a jsou vždy předmětem požadavků a podmínek PVK v daném místě a čase, dle stavu vodovodní sítě v lokalitě a jejím okolí a rozsahu DIR a požadavků na stavební připravenost.

Vícepráce činí 258 048,00 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 258 048,00 Kč bez DPH.

Změnový list č. 27 – Úprava a změna napojení vodoměrné šachty výzkumného ústavu

Na základě skutečnosti při provádění výkopových prací pro podkladní vrstvy nových chodníků bylo zjištěno, že vodoměrná šachta výzkumného ústavu je v kolizi s výškovým řešením chodníků. Šachta byla ubourána a snížena cca o 20 cm, zaklopena novým stropním panelem s vodotěsným čtvercovým poklopem. Dále byla provedena změna napojení vodovodní přípojky z DN IPE50 na TLT 80.

Vícepráce činí 102 018,65 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 102 018,65 Kč bez DPH.

Změnový list č. 28 – Zrušení HV v ul. Pod Urnovým hájem a propojení DN 200

Pro realizaci nového výškového napojení ulice Pod Urnovým Hájem do ulice Žabovřeská zvýšeným vjezdem byla vybourána stávající horská vpusť a provedena nová uliční vpusť s napojením na stávající.

Vícepráce činí 139 039,53 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 139 039,53 Kč bez DPH.

Změnový list č. 29 – Odvodňovací žlab

Vzhledem k rozdílnému výškovému uspořádání vstupu, chodníku a stávajícího vjezdu u parc. č. 918/14 je třeba doplnit palisády pro překonání velkých výškových rozdílů a nově položit odvodňovací žlab. Vzhledem k uložení a stavu stávajícího žlabu nebylo možné jej demontovat pro zpětné využití.

Vícepráce činí 145 868,58 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 145 868,58 Kč bez DPH.

Změnový list č. 30 - Doplnění UV u mateřské školy

Z důvodů sklonu rekonstruovaných chodníků ke stávajícímu vjezdu a vstupu do mateřské školy byla doplněna uliční vpust' pro zamezení vtoku dešťových vod do areálu.

Vícepráce činí 25 725,42 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 25 725,42 Kč bez DPH.

Změnový list č. 31 – Úpravy podezdívek a soklů v důsledku změny nivelety chodníků

Při rekonstrukci chodníků došlo u některých nemovitostí, vzhledem k rozdílné výšce jejich základů, či základů oplocení, k obnažení zdí či základů a bylo třeba provést úpravy, a to:

č.p. 754/1 - základ oplocení byl výš než nová niveleta chodníku

č.p. 622/1 - chybějící podezdívka oplocení, opření dlažby

č.p. 629 - opření dlažby u soukromé šterkové plochy

č. p. 615/1 - opření dlažby ve vjezdu, změna tloušťky dlažby pro nový vjezd místo chodníkové plochy

č.p. 707/4 - opření dlažby ve vjezdu

č.p. 1174/2 - odbourání stávající podezdívky, dodání obrubníku pro opření dlažby

čp. 1031 – obklad obnaženého soklu pro zabránění zatékání vody do sklepa (kabřinec)

Vícepráce činí 59 217,04 Kč bez DPH. Méněpráce činí 9 755,20 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 49 461,84 Kč bez DPH.

Změnový list č. 32 – PVK výluka, vodovodní řad B, propoj ul. Žabovřeská x Tatrova

Jedná se o práce realizované při výlukách na vodovodním řadě, ve výhradním provádění PVK a.s. Tyto práce nejsou v zadání ani ve VV specifikovány, neboť jejich rozsah (práce/odstávky) není možné předem odhadnout a jsou vždy předmětem požadavků a podmínek PVK v daném místě a čase, dle skutečného stavu vodovodní sítě v lokalitě a jejím okolí a rozsahu DIR a požadavků na stavební připravenost.

Vícepráce činí 191 613,46 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 191 613,46 Kč bez DPH.

Změnový list č. 33 – Zatrubnění příkopu v ul. K Peluňku

V místě vedení nově budovaného chodníku podél ulice K Peluňku byla identifikována šachta se zaústěním do příkopu. Na základě projednání se zástupci PVK a PVS bylo navrženo technické řešení k zatrubnění příkopu potrubím KT DN 300 a jejím napojením do stávající DK stoka AD v ul K Peluňku. V návaznosti na úpravu řešení dle projednání s PVK a PVS nebude provedena přeložka DK v části ul. K Peluňku. Prodloužení lhůty plnění o 12 dní.

Vícepráce činí 1 620 083,21 Kč bez DPH. Méněpráce činí 392 772,42 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 1 227 310,79 Kč bez DPH.

Změnový list č. 34 - Přeložka plynu – úsek 4

V rámci realizovaných prací na ul. K Peluňku byly provedeny kopané sondy pro ověření uložení stávajícího vedení inženýrských sítí, a to plynu a splaškové kanalizace, kdy nebyla zjištěna kolize s nově

navrhovanými uličními vpustmi a vedením dešťové kanalizace v ul. K Peluňku. Vzhledem ke zjištění nebyly realizovány práce na SO 501 přeložka plynu – úsek 4. *Méněpráce činí 526 773,77 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je snížení o 526 773,77 Kč bez DPH.*

Změnový list č. 35 – Přeložka splaškové kanalizace – stoka A

V rámci realizace prací na ul. K Peluňku byly provedeny sondy pro ověření uložení stávajícího vedení inženýrských sítí, a to plynu a splaškové kanalizace, kdy nebyla zjištěna kolize s nově navrhovanými uličními vpustmi a vedením dešťové kanalizace. Vzhledem ke zjištění nebyly realizovány práce na SO 302 Přeložka splaškové kanalizace – stoka A.

Méněpráce činí 2 961 200,17 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je snížení o 2 961 200,17 Kč bez DPH.

Změnový list č. 36 – Havarijní oprava šachty v ul. U Pumpy x K Peluňku

Při provádění zemních prací na rekonstrukci komunikace byl zjištěn havarijní stav stropní desky zděné spojné šachty a také výšková kolize šachty se spodní stavbou komunikace. Po souhlasu PVK byl strop odstraněn, sníženy stěny a šachta byla nově dobetonována včetně stropu, doplněny nové stupnice a obezděna kameninová trouba na přítoku.

Vícepráce činí 268 471,53 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 268 471,53 Kč bez DPH.

Změnový list č. 37 – Opěrné stěny

Při provádění výkopových prací pro základy opěrné stěny (OZ 1,2) byla zastižena původní železobetonová štola kanalizace v kolizi s plánovanou opěrnou stěnou. Po prověření a zhodnocení stavu bude štola odstraněna a upravena kanalizace. Vzhledem k místním podmínkám je nutné zvětšit hloubku založení opěrné stěny OZ 1,2 a upravit výškové a tvarové řešení OZ 4. Dále byla navržena změna konstrukce OZ 3 z monolitické konstrukce na ztracené bednění pro možnost realizace bez zásahu do soukromých pozemků a jejich stávajícího oplocení. Změnový list dále obsahuje drobné změny nezbytné pro dokončení a úprav kolem opěrných stěn (doplnění schodů k rozvaděči elektro, úpravu oplocení). Prodloužení doby plnění o 30 dní.

Vícepráce činí 1 649 363,54 Kč bez DPH. Méněpráce činí 607 040,18 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 1 042 323,36 Kč bez DPH.

Změnový list č. 38 – Vegetační úpravy

Při výstavbě chodníků a opěrných stěn vyvstala potřeba dodatečných vegetačních úprav ploch, a to doplněním ornice a výsadbou keřů nad rámec PD.

Vícepráce činí 51 865,63 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 51 865,63 Kč bez DPH.

Změnový list č. 39 – Úprava vjezdu u parc. č. 772/1

Z důvodů výškového uspořádání a umístění v nepřehledném místě je pro zajištění bezpečnosti a obslužnosti vjezdu nutné jej rozšířit a doplnit obruby a oplocení na ukončení opěrné stěny.

Vícepráce činí 59 481,80 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 59 481,80 Kč bez DPH.

Změnový list č. 40 – Litinové sloupky u školky

Na základě dodatečného požadavku budoucího správce MČ Praha-Zbraslav budou doplněny 2 ks litinových sloupků s řetězem pro zamezení možnosti neoprávněného parkování vozidel na chodníku u místa pro přecházení u křižovatky ulic Žabovřeská x Paškova.

Vícepráce činí 33 110,15 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 33 110,15 Kč bez DPH.

Změnový list č. 41 – Změna finální asfaltové vrstvy v ul. Elišky Přemyslovny

V rámci realizace nového bezpečnostního ostrůvku u budovaného přechodu v ulici Elišky Přemyslovny je budoucím správcem TSK požadována změna typu asfaltu obrusné vrstvy na rekonstruované části komunikace.

Vícepráce činí 116 603,00 Kč bez DPH. Méněpráce činí 87 823,70 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 28 779,30 Kč bez DPH.

č. ZL	NÁZEV	méněpráce	vícepráce	rozdíl
17	Místo pro přecházení	2 961,12	8 796,96	5 835,84
18	Zvýšené vjezdy do ulic	177 056,11	189 355,69	12 299,58
19	Doplnění vodorovného dopravního značení		4 406,70	4 406,70
20	Posun autobusové zastávky	4 798,34	42 402,32	37 603,98
21	úprava režimu před MŠ	280 552,35	463 353,44	182 801,09
22	definitivní úprava chodníku, parkování		1 063 648,18	1 063 648,18
23	vodov. Řad B Žabovřeská, U Kostrounku,	60 441,17	1 079 232,16	1 018 790,99
24	napojení 3 ks střešních svodů		20 674,62	20 674,62
25	napojení stoky DN 500 ul. El. Přemyslovny	52 054,80	161 919,34	109 864,54
26	PVK výluka vodov. Řad B Žabov., Melior.		258 048,00	258 048,00
27	úprava a napojení vodoměrné šachty		102 018,65	102 018,65
28	zrušení HV ul Pod Urnovým hájem a propoj		139 039,53	139 039,53
29	odvodňovací žlab		145 868,58	145 868,58
30	doplnění uliční vpusti MŠ		25 725,42	25 725,42
31	úprava podezdívek a soklů	9 755,20	59 217,04	49 461,84
32	PVK výluka - vod.řad B Žabovř., Tatrova		191 613,46	191 613,46
33	zatrubnění příkopu v ul. K Peluňku	392 772,42	1 620 083,21	1 227 310,79
34	přeložka plyn úsek 4	526 773,77		-526 773,77
35	přeložka splaškové kanalizace stoka A	2 961 200,17		-2 961 200,17
36	havarijní oprava šachty v ul. U Pumpy		268 471,53	268 471,53
37	opěrné stěny	607 040,18	1 649 363,54	1 042 323,36
38	vegetační úpravy		51 865,63	51 865,63
39	úprava vjezdu parc.č.772/1		59 481,80	59 481,80
40	sloupky proti vjezdu vozidel		33 110,15	33 110,15
41	změny finální asfaltové vrstvy El. Přemysl.	87 823,70	116 603,00	28 779,30
	CELKEM Kč bez DPH	5 163 229,33	7 754 298,95	2 591 069,62
	DPH	1 084 278,16	1 628 402,78	544 124,62
	CELKEM Kč s DPH	6 247 507,49	9 382 701,73	3 135 194,24

3. V návaznosti na změnu díla uvedenou v části Předmět dodatku, odst. 2 se tímto Dodatkem mění cena díla uvedená v ČÁSTI IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 6 CENA DÍLA, odst. 6. 1 Smlouvy o dílo takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
STÁVAJÍCÍ CENA DÍLA	89 002 169,51 Kč	18 690 455,60 Kč	107 692 625,11 Kč

NAVÝŠENÍ CENY DLE DODATKU č. 2	2 591 069,62 Kč	544 124,62 Kč	3 135 194,24 Kč
Z toho: Vícepráce	7 754 298,95 Kč	1 628 402,78 Kč	9 382 701,73 Kč
Méněpráce	5 163 229,33 Kč	1 084 278,16 Kč	6 247 507,49 Kč
NOVÁ CENA DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU č. 2	91 593 239,13 Kč	19 234 580,22 Kč	110 827 819,35 Kč

4. V návaznosti na změnu díla uvedenou v části Předmět dodatku, odst. 2 se tímto Dodatkem mění lhůta pro dokončení díla uvedená v ČÁSTI V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA, bod 8 LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 8. 3. Lhůta pro dokončení Díla Smlouvy o dílo takto: *do 967 dnů ode dne zahájení realizace Díla.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ustanovení této Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změn v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech jeho podpisu a plný text Dodatku.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o službách vytvářejících důvěru**“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek obsahuje jejich osobní údaje a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů.

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2415 ze dne 4. 11. 2024 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady HMP je uzavření Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Přílohy Dodatku

Příloha č. 1 Změnové listy č. 17-41

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

V Praze dne
Za Objednatele

V Praze dne
Za Zhotovitele

Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

Ing. Karel Rypl
předseda představenstva vedoucího společníka
SILNICE GROUP a.s.

Ing. Dalibor Koblíček
jednatel společnosti
SYNER, s. r. o.

Ing. Luboš Váňa
jednatel společnosti
SYNER, s. r. o.

Příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		PVS	THMP	TSK	MČ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady	9 256 195,84	3 636 751,82	69 997,06	5 497 243,99	52 202,97			
SO 101 Komunikace	41 584 912,11			41 584 912,11				
SO 201 Opěrné zdi	4 071 261,81			4 071 261,81				
SO 301 Přeložka dešťové kanalizace	24 849 696,96	24 849 696,96						
SO 302 Přeložka splaškové kanalizace	0,00	0,00						
SO 303 Přeložka vodovodu	6 858 541,13	6 858 541,13						
SO 304 Rušené řady vodovodu a kanalizace	661 058,67	661 058,67						
SO 401 Přeložka kabelů VN, OPTO, SD	1 909 297,30			1 909 297,30				
SO 402 Přeložka kabelů NN	453 582,47			453 582,47				
SO 404 Úprava veřejného osvětlení	565 404,00		565 404,00					
SO 501 Přeložka plynu	909 751,66			909 751,66				
SO 801 Vegetační úpravy	473 537,18				473 537,18			
Cena stavby celkem bez DPH :	91 593 239,13	36 006 048,58	635 401,06	54 426 049,34	525 740,15			
DPH 21 % :	19 234 580,22	7 561 270,21	133 434,22	11 429 470,36	110 405,43			
Cena stavby včetně DPH :	110 827 819,35	43 567 318,79	768 835,28	65 855 519,70	636 145,58			