

Zápis zhotovitele ve stavebním deníku ze dne 20.01.2025 list. č. 006365 a 006366

Na základě požadavku objednatele, resp. statika, přerušujeme bourací práce podlah v 1.PP a to do doby nového návrhu projekčního řešení těchto podlah, který vypracuje objednatel. Při bouracích pracích bylo zjištěno, že stávající stav ŽB podlah neodpovídá předpokládaným vrstvám a to jednak v tloušťce betonu, ale také ve vyarmování tohoto betonu. Vzhledem ke skutečnosti, že takto provedená deska může plnit zásadní statickou funkci, musí být tato ŽB deska podrobena hlubšímu průzkumu. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto podlahy dle harmonogramu měly být vybourány koncem 4. týdne roku 2025, bude mít toto přerušení negativní vliv na harmonogram prací a to především na smluvní termín pro obnovení provozu restaurace. Na základě výše uvedeného zhotovitel po obdržení projekčního návrhu upraví harmonogram prací a provede vyčíslení.

Vypracoval: Bc. Marek Poláček