

Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: PID Drnovská, zast. Jiviny, Praha 6, č. akce 2960128		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): vozovka			
Strany smlouvy o dílo č. 3/23/6100/066 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.09.2023: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení) SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení) ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)			
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD		Paré č. 1 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice Paré č. 2 Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny: Vzhledem ke způsobu řešení dopravního omezení a stavebně technickému stavu vozovky bylo provedeno vyfrézování komunikace v klesajícím pruhu v ul. Drnovská, poté byla provedena pokládka nových živičných směsí ACL 70 mm a SMA 40 mm vč. spojovacího postřiku a rektifikace povrchových znaků vodovodu. Byly obnoveny obruby OP1 v délce 34,5 m, dále opraven chodník z LA kolem opravovaných obrub. Dále proběhla oprava indukčních smyček SSZ (vyřezání drážky pro smyčku, očištění drážky, zalití drážky, elektromontážní práce, instalace detekční smyčky). Tento požadavek vznikl na KD č.4 – bod C. 4.2.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		840 166,- Kč	840 166,-Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznam			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		
Investiční ředitel TSK a.s.	jméno		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS jsou změny popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Změny jsou závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné přílohy.			
Objednatel	jméno		
Náměstek GR, sekce investiční TSK	jméno		
Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.)	jméno		

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: PID Drnovská, zast. Jiviny, Praha 6, č. akce 2960128	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): vozovka		2

Strany smlouvy o dílo č. 3/23/6100/066 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.09.2023:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,

DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)

SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení)

ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD

Paré č. 1

Technická správa

komunikací hl. m. Prahy,
Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7 – Holešovice

Paré č. 2

Společnost pro běžnou a
souvislou údržbu II,
Sarajevská 1498/17,
120 00 Praha 2

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při realizaci záporových konstrukcí stavby (beranění štětovnic) byla zjištěna kolizní poloha stávajících podzemních sítí PRE – kNN kVN. Tím vznikla nutnost provést přeložku daných inženýrských sítí tak, aby bylo možné dokončit stavbu. Uvedené vedení sítí PRE neodpovídalo zakreslení vedení IS v rámci vyjádření. Tento požadavek byl projednán na KD č. 2 – bod č. C.2.1.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		788 921,89 Kč	788 921,89 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury jméno
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK a.s. jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém l
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby d

Objednatel jméno
Náměstek GR, sekce investiční TSK

Zhotovitel (předseda představenstva DAP.
a.s.) jméno

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: PID Drnovská, zast. Jiviny, Praha 6, č. akce 2960128		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): chodník			3
Strany smlouvy o dílo č. 3/23/6100/066 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.09.2023: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení) SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení) ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)			
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD		Paré č. 1 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice Paré č. 2 Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny: Z důvodu přeložky kabelů 1kV a 22kV pod těleso nového chodníku vznikl požadavek společnosti PŘEdi na změnu povrchu chodníku z asfaltu na betonovou dlažbu (rozebíratelný povrch), včetně zřízení revizních šachet pro budoucí přepojí obou vedení. Změna povrchu byla odsouhlasena Ing. Pohludkovou a laboratoří TSK.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-167 193,-Kč	180 595,-Kč	13 402,-Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		
Investiční ředitel TSK a.s.	jméno		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, kterým jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, jsou uvedeny závazky pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby:			
Objednatel	jméno		
Náměstek GR, sekce investiční TSK	jméno		
Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.)	jméno		

Změnový list pro změny dle odst. 4 § 222 ZZZV			
Název a evidenční číslo stavby: PID Drnovská, zast. Jiviny, Praha 6, č. akce 2960128		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): chodník			
Strany smlouvy o dílo č. 3/23/6100/066 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.09.2023: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení) SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení) ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)			
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD		Paré č. 1 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice Paré č. 2 Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny: S ohledem na stavebně technický stav v mezi čase zpracování PD a realizaci stavby došlo v rámci realizace k obnově obruby OP1 v délce 34,5 m a rovněž opraven chodník z LA kolem opravovaných obrub. Dále proběhla oprava indukčních smyček SSZ (vyřezání drážky pro smyčku, očištění drážky, zalití drážky, elektromontážní práce, instalace detekční smyčky).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		232 234,- Kč	232 234,-Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec		jméno	
Investiční ředitel TSK a.s.		jméno	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je popsán, zdůvodněn, dokladován a oceněn v tomto Změnovém listě závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby opr			
Objednatel		jméno	
Náměstek GR, sekce investiční TSK			
Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.)		jméno	

