

81/2/2017

Příloha č. 1

Změnový list č. 1 ze dne 04. 08. 2017

Název stavby:	MŠ Bělehradská v Mostě – generální oprava kuchyně
Číslo smluvního vztahu:	41/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle PD a SOD se rekonstrukce měla týkat pouze kuchyně, jejího zázemí a rozvodů požární vody. (Stavební část a část ZTI)

Nové řešení:

Je bezpodmínečně nutná výměna veškerých trubních rozvodů vody a TUV, zpětných ventilů, včetně nové přípojky TUV do školky. Tyto práce je nutné provést s minimálním bouráním v prostorách školky. Proto bude nové vedení vedeno pod stropem a bude zakryto konstrukcí SDK. Bourání se týká pouze míst v podlaze a stoupacích potrubí v místech nezbytných pro napojení rozvodů. Na každém stoupacím potrubí budou vysazeny ventily pro případné odstavení při opravách. Rovněž je nutná výměna zpětných ventilů, doporučujeme použít kvalitnější mosazné provedení. Cenové navýšení stavby bude zohledněno v ZL č.2.

Z důvodu víceprací bude prodloužen termín dokončení stavby do 4. 9. 2017. Provoz kuchyně a skladů bude zahájen 1. 9. 2017.

Zdůvodnění změny:

Při demontážích rozvodů studené a teplé vody byl zjištěn havarijný stav stávajícího pozinkovaného potrubí ve stoupacím vedení do II NP a rozvodů vody v podlaze do tříd v I.NP. Při výměně potrubí byly dále zjištěny vadné zpětné ventily. To má za následek možnou kontaminaci pitné vody vodou z rozvodů TUV. Ve stejném stavu byla i přípojka TUV do školky z rozvodů Severočeské teplárenské a.s.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
<u>Ponížení/navýšení</u> ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	18. 08. 2017
Nový termín dokončení díla:	04. 09. 2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 4.8.2017

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 4.8.2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Aleš Maráz, jednatel společnosti [REDACTED]

Datum: 4.8.2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 4.8.2017

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED], ekonomka [REDACTED]

Datum: 4.8.2017

Podpis: [REDACTED]

Příloha: Příloha č. 1 a 2 k změnovému listu

51