

Změnový list

Název díla: „PD – Areál tramvaje Poruba – Sanace podlahy mezi 12. a 13. kolejí“, Projektová dokumentace pro provádění stavby		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba		1	1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20240438	
Zhotovitel:	Projekt HTL, s.r.o. Ostrava - Vítkovice, Pohraniční 504/27, PSČ 703 00		
Technický dozor stavby/projektu:			
Přílohy: č.1 Rozpočet VCP-MCP C.1 č.2 Stanovisko TD		Počet paré:	Příjemce:
		1 x	Objednatel
		1 x	Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	
Změna č. 1	
Na základě požadavku objednatele byla provedena rekonstrukce betonového podkladu pod kolejnicí na zídce u koleje č.13. Toto řešení obnáší revizi již zpracované PD stavební části, statického výpočtu a rozpočtu.	
Vzhledem k tomu, že o tomto požadavku byl projektant informován 25.3.2025, dojde navíc k posunutí termínu odevzdání PD o 10 kalendářních dní.	
Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	ano deset kalendářních dní
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k	Cena navrhovaných Víceprací řešeného	Procentuální podíl Víceprací k celkové ceně díla	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00 Kč	0,00%	34 500,00 Kč	5,50%	5,50%

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil				

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Projekt HTL, s.r.o.			souhlasím / nesouhlasím	
Technický dozor (TD):	DPO a.s.			souhlasím / nesouhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.			souhlasím / nesouhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn

Změnový list				
Název díla: „PD – Areál tramvaje Poruba – Sanace podlahy mezi 12. a 13. kolejí“, Projektová dokumentace pro provádění stavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba		Příloha č.	Číslo změnového listu	
		1	1	
C.1 PD – Areál tramvaje Poruba – Sanace podlahy mezi 12. a 13. kolejí - MENĚPRÁCE				
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Rekapitulace				
C.1 PD – Areál tramvaje Poruba – Sanace podlahy mezi 12. a 13. kolejí - VÍCEPRÁCE				
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Revize stavební části PD (SO 10 Sanace podlahy)	hod	30,00	920,00	27 600,00
Revize statického výpočtu	hod	4,00	920,00	3 680,00
Revize rozpočtu	hod	3,50	920,00	3 220,00
			0	34 500,00
Poznámka:				
1) Ceny uvedeny bez DPH				

Poznámka:

1) Ceny uvedeny bez DPH

Změnový list

Název díla:

„PD – Areál tramvaje Poruba – Sanace podlahy mezi 12. a 13. kolejí“, Projektová dokumentace pro provádění stavby

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Areál tramvaje Poruba

Příloha č.

2

Číslo změnového listu:

1

Stanovisko TD:

V rámci projektu „PD – Areál tramvaje Poruba – Sanace podlahy mezi 12. a 13. kolejí“, Projektová dokumentace pro provádění stavby došlo k navýšení ceny a posunu termínu. Bylo to z důvodu jak momentálně realizované stavby, tak v návaznosti na další stavební úpravy vozovny tramvají Poruba. Tyto změny měly vliv na termín dokončení PD. Musely se znovu přepracovat některé části PD. Zhotovitel PD má tím pádem nárok na navýšení ceny a prodloužení termínu. Prodloužení termínu a finanční navýšení je přiměřené počtu změn v PD.

██████████