

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-131, která nabyla účinnosti
dne 15.10.2024
(SMVS: 107V781002218)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlásková, zástupce ředitele OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Martin Kocián (technický dozor objednatele)

Ing. Vladimír Baleka (technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

Ing. Josef Kameníšťak (vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PSS Přerovská stavební a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3033

Sídlo: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I- Město

IČO: 277 69 585

DIČ: CZ27769585

Zastoupená: Ing. Alešem Frídlem, MBA, členem správní rady
Dagmar Přecechtělovou, členem správní rady

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 681848831/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Fridl, MBA, člen správní rady,

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: k2ncgyc

Adresa pro doručování: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - Město

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-131 ze dne 11.10.2024, která nabyla účinnosti dne 15.10.2024 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 4.4.2025 na zhotovení díla – stavby „Letiště Přerov – budova č. 147 – rekonstrukce - realizace“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1

Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a s tím související úprava ceny za Dílo.

Článek 2

Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**PD**“) a v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**Vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení Víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**Méněpráce**“).
- 2.3.** Předmět Smlouvy se upravuje o Vícepráce a Méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1- 3, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena Víceprací:

+ 14 204 117,56 Kč vč. DPH (11 738 940,13 Kč bez DPH, 2 465 177,43 Kč 21% DPH)

cena Méněprací:

- 3 350 254,03 Kč vč. DPH (- 2 768 804,98 Kč bez DPH, - 581 449,05 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

10 853 863,53 Kč vč. DPH (8 970 135,15 Kč bez DPH, 1 883 728,38 Kč 21% DPH).

- 2.4.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

53 527 736,10 Kč bez DPH

(slovy: padesát tři milionů pět set dvacet sedm tisíc sedm set třicet šest korun českých deset

haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 Smlouvy.

- 3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 11 240 824,58 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 64 768 560,68 Kč

(slovy: šedesát čtyři milionů sedm set šedesát osm tisíc pět set šedesát korun českých šedesát osm haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 3 – počet stran: 107
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlásková
zástupce ředitele

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona Parlásková
Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlásková
Datum: 2025.05.19
14:21:36 +02'00'

Ing. Aleš Frídl

Digitally signed by Ing. Aleš Frídl
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-27769585, O=PSS
Přerovská stavební a.s., OU=191, CN=Ing. Aleš Frídl,
SN=Frídl, G=Aleš, SERIALNUMBER=P100038
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.05.14 10:56:27+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

Za Zhotovitele:

Ing. Aleš Frídl, MBA
člen správní rady
PSS Přerovská stavební a.s.

podepsáno elektronicky

Dagmar Přecechtělová
Digitálně podepsal
Dagmar Přecechtělová
Datum: 2025.05.14 10:56:53+02'00'
14:21:36 +02'00'

Digitally signed by Dagmar Přecechtělová
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-27769585, O=PSS
Přerovská stavební a.s., OU=001, CN=Dagmar
Přecechtělová, SN=Přecechtělová, G=Dagmar,
SERIALNUMBER=P100036
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.05.14 10:56:53+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

Dagmar Přecechtělová
člen správní rady
PSS Přerovská stavební a.s.

podepsáno elektronicky

Technický list změny (TLZ) č. 1

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-131

Ze dne (účinnost): : 15.10.2024

SMVS: 107V781002218

Stavba: „Letiště Přerov - budova č.147- rekonstrukce-realizace“

Objekt: budova č. 147

Název změny:

- 1.Podhledy kuchyně 1a2 n.p.
- 2.SDK a kazetové podhledy
- 3.Hliníkové prvky ST4
- 4.Vyzdívky obvodového pláště-záměna materiálu
- 5.Změna příček v sociálních zařízeních z SDK na plynosilikátové
- 6.Plastové výrobky
- 7.Armování omítek jejich opravy a nezbytné práce k malbám
- 8.Digestoře
- 9.Izolace sprch,silikónování a lištování obkladů
- 10.Stavební úpravy místností 404
11. VRN

Důvod změny :

1.Na základě požadavku uživatele a následně po kontrole stávajících omítek stropů v prostorech stabilizace stropů uhlíkovými lamelami byla zjištěna jejich nesoudržnost k podkladu a musí dojít k jejich snesení .Pro zajištění následné dostupnosti požárního opatření lamel bude vhodné řešení doplnění kazetových podhledů s požární odolností REI 45.

2.Pro splnění podmínek PBR je nezbytné provést opláštění rozvaděčů v požadované požární odolnosti.

3.Pro zajištění celistvosti vnějších omítek u únikového schodiště bude provedeno zvětšení hliníkové dveřní výplně aby nebylo nutné do budoucna tuto část zateplovat.

4.Z důvodu odstupu času mezi projekcí a realizací není na trhu zdivo s integrovanou vatou tl.250 mm. Z tohoto důvodu bude zdivo nahrazeno plynosilikátovým zdivem tl.250 mm s povrchovou úpravou dle tepelných výpočtu.

5.Z důvodu zvýšení únosnosti předstěn v sociálním zázemí (montáž umyvadel, pisoárů atd.) bude provedeno vyzdění z plynosilikátového zdiva.

6.Při zaměřování nových plastových výrobků bylo zjištěno ,že stávající okenní profil již není aktuálně vyráběn a není možné vložení pouze 3 ks oken a nebylo by zajištěno odvětrání chráněné ÚC bude nezbytné provést výměnu celé okenní sestavy v 4.NP a to včetně prací navazujících jako je zednické zapravení. Dále pro zajištění hygienických podmínek bude v sociálním zázemí ve všech patrech proveden vnitřní parapet z keramického obkladu.

7.Nevyhovující stávající stav omítek a maleb z důvodu neužívání objektu.

8.Z důvodu nutnosti odsávání par a splnění hygienických podmínek.

9.Z důvodu velkých nerovností stávajících stěn bude provedeno přestěrkování, bude doplněna hydroizolace pod obklady ve sprchových koutech a podlahou s vytažením izolací na stěny. Obklady budou z důvodu předcházení dotvarování opatřeny silikonováním a z horní strany opatřeny proti zatékání systémovou AL lištou.

10.Na základě požadavku uživatele bude provedena úprava místností 404,403 a 315A pro své využití a to kompletní demontáže vybavení v místnostech a jejich stavební opravu s výměnou podkladové krytiny

11.Pro zajištění prací nad rámec položkového rozpočtu bude nutné pro jejich realizaci zajistit vedlejší rozpočtové náklady v procentech dle smluvního rozpočtu.

Popis změny:

1.Bude provedeno lokální odstranění nesoudržných omítek stropů v kuchyňkách s jejich zakonzervováním hloubkovou penetrací.Následně bude proveden kazetový minerální podhled pro zajištění možné kontroly uhlíkových lamel.

2.Budou provedeny protipožární předstěny rozvaděčů včetně revizních dvířek v požadované požární odolnosti v prostorách chodeb 1-4 NP.

3.Bude provedeno osazení nových hliníkových výplní s nadsvětlíky do celého stávajícího otvoru v obvodovém plášti v místě napojení nového unikového schodiště. Nadsvětlíky budou provedeny ze stejného systému a s parametry jako hliníkové dveře. Součinitel prostupu tepla $U_{w,max}=1,0W/m^2K$.

4.Bude provedena vyzdívka vnějšího obvodového pláště plynosilikátovým zdivem tloušťky 250 mm jenž bude opatřeno tepelným izolantem EPS a bude aplikována nová povrchová úprava tepelněizolační fasádní omítkovinou.

5.Bude provedena záměna sádkokartónových předstěn za vyzdění instalačních předstěn sociálních zařízení v celém objektu a to včetně nezbytného přesunu hmot.

6.Bude provedena výměna stávající okenní sestavy ve 4.NP za novou a to včetně zednického zapravení a osazení nového vnějšího parapetu .Dále budou upraveny rozměry oken a jejich vybavení dle odsouhlasené výrobní dokumentace k plastovým výrobkům. Budou vypuštěny vnitřní plastové parapety které se nahradí keramickým obkladem.

7.Bude provedena lokální oprava vnitřních omítek v nezbytném rozsahu a to do 10 % plochy s armováním. Dále bude provedeno odstranění části nesoudržných maleb jejich rozmydlením s následným izolováním a tmelením pro provedení nových maleb.

8.Bude provedeno doplnění 4 ks digestoří včetně filtrů do prostoru varných desek s napojením na elektroinstalaci.

9.Bude zajištěno přestěrkování podkladů pod obklady a hydroizolační stěrky. Jako opatření proti zatékání do konstrukcí budou doplněny silikonové spáry a zajištění horních hran obkladů systémovou hliníkovou lištou.

10.Proběhne vyklizení vybavení místností s demontáží podlahových krytin a následnou přípravou pro pokládku nové vinylové podlahoviny.

11.Bude zajištěn provoz zařízení staveniště včetně prací souvisejících s realizací prací nad rámec smluvního výkazu výměr.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet, počet listů: 8
2. Fotodokumentace, počet listů: 10
3. Žádost uživatele na úpravu místnosti 404, podhledy kuchyňek, doplnění digestoře

Technický list změny (TLZ) č.2

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-131

Ze dne (účinnost): 15.10.2024

SMVS: 107V781002218

Stavba: „Letiště Přerov - budova č.147- rekonstrukce-realizace“

Objekt: budova č. 147

Název změny:

1.Vybudování trasy pro anténu, úprava elektroinstalace.

2. Úprava rozvodů SLP dle uživatelského požadavku

3. Záměna rozvaděčů systému PZTS

4. Změna uložení rozvodů EPS a úprava komponentů EPS

Důvod změny :

1. V rozpočtu jsou uvedené stolní lampy a regály, tedy movitý majetek, který tedy nebude součástí realizace. Uživatel požaduje pro zabezpečení spojení s IZS vybudování trasy pro SLP vedení z m.č.106 na střechu objektu. V místnostech zůstali původní sloupky s NN a SLP zásuvkami, které jsou ve špatném technickém stavu a pozičně nevyhovují uživatelským potřebám. Z důvodu instalace protipožárních překrytí rozvaděčů a požárních podhledů v chodbách, je nutné naprojektovat přesunout zásuvky 230V pro úklid a přeložit stávající NN a SLP vedení.

2. Na základě změny uživatelských potřeb došlo ze strany VÚ 3255 k požadavku na rozšíření vnitřních SLP rozvodů včetně potřebných úprav v datových rozvaděčích.

3. Projektové dokumentaci uvedené nástěnné Racky PZTS systému neumožní z rozměrových důvodů instalaci záložního zdroje UPS.

4. V objektu se nacházejí železobetonové stropy s její armování nedovoluje plnohodnotné drážkování rozvodů. Z tohoto důvodu je třeba změnit instalaci rozvodů NN a SLP.

Popis změny:

1.Nebudou dodány a montovány stolní lampy a regály. Budou provedeny prostupy pro UV stabilní chráničky kopoflex o vnějším průměru 50mm pro protažení signálových kabelů z místnosti č. 106 - 1.NP na střechu budovy. Přeložky rozvodů NN a SLP ze zrušených sloupků do lišt na stěnách. Provedena demontáž stávajících plastových lišt na chodbách, přeložené rozvody budou zavěšeny v kombinaci ze zasekáním pod omítku.

2. Provedení instalace kabeláže Cat 6A U/UTP včetně doplnění SLP zásuvek dle uživatelského požadavku s výměnou Patch panelů s vyšším počtem portů

3. Záměna nástěnného rozvaděče Rack 19" 12U za stojanový rozvaděč 19" 42U. Záměna nástěnného rozvaděče Rack 19" 18U za stojanový rozvaděč 19" 22U.

4. Provedení rozvodů EPS v kombinaci zasekání pod omítku v jednotlivých místnostech s lištováním dle možností jednotlivých konstrukcí.Pro zajištění stoupajícího vedení bude použita kabelová lávka.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet, počet listů: 16

Technický list změny (TLZ) č.3

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-131

Ze dne (účinnost): 15.10.2024

SMVS: 107V781002218

Stavba: „Letiště Přerov - budova č.147- rekonstrukce-realizace“

Objekt: budova č. 147

Název změny:

- 1.Venkovní bourací práce - teplovodu,komunikace,chodníků
- 2.Vnitřní bourací práce - řezání,jádrové vrtání a bourání příček
- 3.PZD prvky , úprava elektromontáží
- 4.Vyrovnání podlah
- 5.Repase venkovního schodiště
- 6.Nátěr vnitřního zábradlí schodiště
- 7.Úprava trasy vedení dešťové kanalizace,ÚT a ZTI.

Důvod změny :

1.Při provádění zemních prací na kanalizačních rozvodech byly v trasách objeveny betonové konstrukce původních komunikací a kanálovodů vytápění objektu.Tyto konstrukce jsou v přímé kolizi a bude nutné je odstranit.Dále bude nezbytné uvést povrchy do původního stavu kdy bude nezbytné provedení zámkových dlažeb.

2.Při provádění vnitřních bouracích prací bylo zjištěno ,že část zdiva určeného k bourání je z železobetonu. Tyto konstrukce bude nutné vyřezat .Dále bude nutné provést vidiové odvrty pro rozvody instalací tak aby nedošlo k narušení statiky montovaného skeletu.

3.Při realizaci bouracích prací v 1 n.p. bylo zjištěno ,že zakrytí stávajícího technologického kanálu bylo provedeno zmonolitněním stropních desek jejich prolitím bez separační vrstvy proto není možné prefabrikáty demontovat bez jejich destrukce .Bude nezbytné provést dodávku části nových prvků. Dále jsou rozvody silové elektřiny provedeny po stropních deskách, bez separační vrstvy což vede k nutnosti jejich nezbytné opravy.

4.Při provádění demontáží podlahových krytin bylo zjištěno,že stávající krytiny byly prováděny ve dvou vrstvách tyto bude nezbytné odstranit až na nosné betonové potěry a to včetně odstranění lepidel.Následná úprava povrchu bude vyžadovat penetraci a zvýšenou spotřebu nivelačních hmot a to v průměru 6 mm.Takto znivelovaný podklad bude přebroušen pro další postup prací.

5.Z důvodu nutnosti prověření splaškové kanalizace dle PD bylo nutné i rozebrání venkovního schodiště. Nosná konstrukce i kamenný obklad schodiště je celkově v nevyhovujícím stavu, oprava je nutná z důvodu dodržení podmínek BOZP.

6.Z důvodu požadavku uživatele, nevyhovující stav nátěru.

7. Po kontrole místa napojení odvodu dešťových vod bylo konstatováno, že projektem uvažované napojení je z důvodu nefunkční dešťové kanalizace nutno upravit a vygenerovat nové napojení na páteřní kanalizaci areálu. Dále byla kontrolována technologie napojení vnitřního vodovodu kdy po doplnění nového stoupacího potrubí bude nezbytné doplnění uzávěrů a ventilů. Součástí instalací je i dodávka zařizovacích předmětů kdy uživatel požádal o doplnění košů na použité ručníky a zásobníků hygienických sáčků.

Popis změny:

1. Proběhne vybourání stávajících železobetonových kanálů horkovodu s jejich zaslepením přezděním. Dále bude vybourána stávající betonová komunikace pod zámkovou dlažbou s uvedením dlážděných ploch do původního stavu.
2. Provedou se odvrty rohů budoucích dveřních otvorů pro vidiové řezání betonových vnitřních stěn s následným rozbouráním prvků mimo konstrukci objektu a to včetně likvidace sutě. Pro rozvody instalací VZT, ZTI a kanalizace budou provedeny jádrové odvrty po celém objektu v nezbytném rozsahu.
3. Bude provedena dodávka nových prefabrikátových desek PZD pro zaklopení technologického kanálu s následnou kontrolou a opravou stávajícího kabelového vedení v podlahách před jejich opětovným zalitím pro uvedení do původního stavu.
4. Bude provedena demontáž podlahových krytin s odstraněním lepidel pro možné broušení, aby nedocházelo k zanášení brusného kotouče plastickými lepidly. Následně bude podklad hloubkově propenetrován a opatřen nivelační stěrkou pro zajištění podkladu pro pokládku vinylové podlahy. Bude provedena demontáž stávajících soklíků.
5. Bude provedena demontáž kamenného obkladu schodiště s jeho přesunem na kamenickou dílnu pro jeho repasi před zpětnou montáží na zrekonstruovaný podklad opatřený hydroizolačním nátěrem. Součástí bude i oprava odvodu dešťové vody z přístřešku nad hlavním vstupem.
6. Provede se očištění stávajícího zábradlí od nečistot a mastnoty následně bude povrch opatřen přetmelením, základním nátěrem a syntetickým emailem.
7. Bude provedena úprava trasy vedení dešťové kanalizace s doplněním čistících kusů na stoupací potrubí dále bude proveden výkop trasy uvnitř objektu s uvedením prostor do původního stavu. Při kompletaci sociálního zařízení bude doplněna o koše na použité ručníky a zásobníky na hygienické sáčky. Pro zajištění vyváženosti vodovodního řádu budou doplněny uzávěry a ventily v nezbytném rozsahu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet, počet listů: 7
2. Fotodokumentace, počet listů: 1
3. Na žádost uživatele oprava venkovního schodiště

Rekapitulace Dodatku č. 2**107V81002218 „Letiště Přerov - budova č. 147 - rekonstrukce - realizace“,**

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 2
Cena bez DPH	11 738 940,13 Kč	-2 768 804,98 Kč	8 970 135,15 Kč
21% DPH	2 465 177,43 Kč	-581 449,05 Kč	1 883 728,38 Kč
Cena s DPH	14 204 117,56 Kč	-3 350 254,03 Kč	10 853 863,53 Kč

	SoD č. 6440-OŘS3-2021-152	Výše dodatku č. 2	cena Díla po uzavření dodatku č. 2
Cena bez DPH	44 557 600,95 Kč	8 970 135,15 Kč	53 527 736,10 Kč
21% DPH	9 357 096,20 Kč	1 883 728,38 Kč	11 240 824,58 Kč
Cena s DPH	53 914 697,15 Kč	10 853 863,53 Kč	64 768 560,68 Kč

Za správnost:

Ing. Josef
Kamenišťák
k

Digitálně podepsal
Ing. Josef
Kamenišťák
Datum: 2025.05.13
14:19:04 +02'00'

Ing. Josef Kamenišťák
vedoucí oddělení investic Brno
OŘS AHNM