

DODATEK č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
smluvní strany

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2

Plzeň, 30100, Jižní Předměstí, Petáková 2055/2

49778099

Mgr. Radimem Skočným

ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný ve veřejném rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby:

Dále jen „zhotovitel“

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec

25213750

CZ25213750

Spisová značka: C9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni

Vratislavem Kyptou

Ing. Lubomír Hess – obor pozemní stavby

uzavřely tento DODATEK č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 6., odstavec 6.14. a 6.15. Smlouvy o dílo č.07/2023 dohodly na rozšíření a změně předmětu díla o práce a dodávky, které jsou uvedeny v OZNÁMĚNÍ ZMĚNY č.6. OZNÁMENÍ ZMĚNY č.6 je přílohou tohoto dodatku č.7 k SOD č. 07/2023. Změna díla se týká těchto případů:

1.1 Byt 1. NP

741.2 Elektroinstalace

Byla upřesněna dodávka a montáž svítidel v bytě v 1. NP.

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

Na WC bude demontován stávající elektrický ohřívač vody, nad sprchou v m.č. 1.06, bude namontován nový ležatý.

766 Konstrukce truhlářské - odpočet

V bytě budou ponechány stávající okenní parapety, dodávka a montáž nových dřevěných parapetů se odečítá.

1.2 Oprava spodní části dvorní fasády

Spodní část dvorní fasády bude po provedení opravy omyta a zpevněna. Před nátěrem bude aplikován spojovací můstek. Navíc bude opravena poškozená omítka nad oplechováním římsy v = +335,010 m, výška opravy 0,500 m.

1.3 Doplnění HP dle požadavku HZS

Na stavbě proběhla kontrola HZS. Dle požární zprávy byl u výtahové šachty požadován 1 kus PHP.

Tento požadavek byl rozšířen o osazení 1 dalšího kusu PHP u výtahové šachty.

1.4 Výměna osvětlení v učebně č. 1.29

V závazném stanovisku KHS je požadováno před vydáním kolaudačního souhlasu doložit měření umělého osvětlení ve stávající učebně č. 1.29 v 1. NP. Naměřené hodnoty musí splňovat parametry pro sdružené osvětlení dle platné ČSN.

Dne 2.4.2025 proběhlo požadované měření, byl zjištěn nevyhovující stav. Z tohoto důvodu je nutné odstranit stará zářivková svítidla a nahradit je novými, která splní požadavky dle platné ČSN.

Změny SOD č. 07/2023 uvedené v dodatku č.7 k SOD jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

2. ZMĚNA CENY ZA PROVEDENÍ DÍLA

Cena za provedení změn díla specifikovaných v OZNÁMĚNÍ ZMĚNY č.6 činí celkem bez DPH:

395 988,23 Kč

Celková cena díla se mění takto:

	bez DPH	vč. DPH
Cena dle SOD vč. dodatku č.1, 2, 3, 4,5 a 6	27 343 445,02 Kč	33 085 568,47 Kč
Cena dodatek č. 7	395 988,23 Kč	479 145,76 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č.1- 7	27 739 433,25 Kč	33 564 714,23 Kč

Navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty zakázky.

Podkladem pro stanovení ceny je odsouhlasené OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 6, které je přílohou tohoto dodatku č.7 k SOD.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín dokončení kompletního díla se tímto dodatkem č. 7 k SOD nemění.

4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2023 ze dne 31.7.2023 zůstávají beze změny.

Přílohy ke Smlouvě:

- Příloha č. 1 – OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 6 vč. položkového rozpočtu změny

v Plzni

v Plzni

.....
Mgr. Radim Skočný
ředitel

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2

za objednatele

.....
Vratislav Kypta
jednatel společnosti

Kypta – Stavoservis s.r.o.

za zhotovitele

Příloha č. 1

DODATKU č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 6 včetně položkového rozpočtu změny