

2024/0561/01N

DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY A DOHODA O NAROVNÁNÍ

na výkon technického dozoru objednatele na staveništi na akci:
„Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště – Sady, 2. etapa“

uzavřené dle § 2430 a n. a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

1. Smluvní strany

Příkazce

název: **Město Uherské Hradiště**
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Marcela Uherková, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 278
mobil: 606 318 863
e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz
ID datové schránky: ef2b3c5

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník

název: **Jan Vaculík**
sídlo: Hostějov 26, 687 41
zastoupení: Jan Vaculík
IČO: 152 52 001
DIČ: Neplátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
za Příkazníka je oprávněn jednat:
mobilní číslo:
e-mail:
ID datové schránky: gvz7rau



(dále jen „**příkazník**“ nebo „**TDO**“)

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 5.8.2024 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka na staveništi pro realizaci stavby: „Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště – Sady, 2. etapa“, která byla uzavřena podle příslušných právních předpisů (dále jen „smlouva“).

- 2.2. Smluvní strany si v rámci smlouvy ujednaly, že výkon činnosti TDS ve vztahu ke stavební činnosti potrvá nejpozději do 20.12.2024.
- 2.3. Stavební práce na výše uvedené stavbě byly dne 18.12.2025 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny po dobu tří měsíců.
- 2.4. Ve stejném termínu a ze stejného důvodu došlo k přerušení činnosti TDS. Výkon jeho činnosti byl opětovně zahájen dne 18.3.2025. Ve stejném měsíci proběhla fakturace za výkon TDS dle Příkazní smlouvy se splatností 04/2025.

3. Dohoda o narovnání

- 3.1. Na základě shora uvedených skutečností se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále „Dodatek č. 1“), přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 1 je zájem obou stran na pokračování výkonu činnosti TDS až do okamžiku úplného splnění sjednaného předmětu Smlouvy. Prodloužení termínu plnění Smlouvy je vyvoláno objektivními okolnostmi, které nezavinila ani jedna ze stran.
- 3.2. Za účelem narovnání vzájemných práv a povinností smluvních stran, a za účelem řádného, včasného a úplného zajištění výkonu činnosti TDS, který je pro předmětnou stavbu nezbytný, přistoupily smluvní strany při vzájemné dohodě a při dodržení smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že smluvní strany neuzavřely tento Dodatek č. 1 před uplynutím termínu 20.12.2024, jak bylo ve smlouvě deklarováno, existuje zde potenciální spor o trvání závazků ze smlouvy po uplynutí uvedeného data. Za účelem odstranění tohoto potencionálního sporu proto smluvní strany uzavírají tuto dohodu o narovnání ve smyslu ust. § 1903 odst. 1 a násl. OZ.

4. Předmět dodatku

4.1. Změna smlouvy v článku č. 4. Doba a místo plnění smlouvy

- 4.1.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že se mění výše odměny, přičemž toto navýšení odměny se odvíjí od prodloužení doby výkonu činnosti TDS o dalších 7 měsíců oproti stavu dle Smlouvy. Zároveň smluvní strany při stanovení dodatečné výše odměny zohledňují rozsah, objem a četnost činnosti příkazníka. Důvod prodloužení činnosti o 7 měsíců (do 12.12.2025) je vázán předně ke stavební části, kdy dochází ke změně stavby před dokončením, a to v souvislosti s akcí „Koncepce zastávek“.
- 4.1.2. Mění se znění čl. 4, odst 4.1 smlouvy a po této změně zní následovně: Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně od 12.5.2025.

4.2. Změna smlouvy v článku č. 5. Odměna a platební podmínky.

- 4.2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že znění čl. 5 smlouvy se mění výše odměny, přičemž toto navýšení odměny TDS se odvíjí od prodloužení doby výkonu činnosti TDS do termínu 30.1.2026, což je termín stanovený k dokončení realizace stavby zhotovitelem s odkazem na předchozí bod 4.1. tohoto Dodatku č. 1.
- 4.2.2. Max. odměna celkem za úplný a bezvadný výkon požadovaných služeb činí:
- | | |
|------------------|--------------|
| Cena bez DPH | 55 000,00 Kč |
| Není plátcem DPH | 0,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 55 000,00 Kč |

Hodinová sazba 550,00 Kč

Cena výkon bude fakturována za skutečně provedenou činnost, a to jednou měsíčně.

5. Závěrečná ustanovení

5.1.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.1.2. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho celým obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

5.1.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021 ze dne 13.12.2021, ve znění účinném od 23.08.2022.

5.1.4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž příkazce i příkazník obdrží po 2 vyhotoveních.

v Uherském Hradišti dne

20 -05- 2025

za Objednatele – razítko a

Ing. Stanislav Blaha

starosta

v Hostějově dne

15 -05- 2025

za Zhotovitele – razítko a podpis

Jan Vaculík