

Změnový list č. 2 ze dne 21.03.2025

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Most, třída Budovatelů, dynamicky řízené křižovatky – PD, IČ, AD		
Číslo smluvního vztahu:	20/2/2023		
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice IČO: 48029483
Na základě oznámení Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Zajištění inženýrské činnosti pro společné povolení včetně vypracované žádosti o vydání společného povolení dle čl. 4.1 smlouvy.			
Nové řešení: Zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby na základě dodatečných doplňujících požadavků stavebního úřadu včetně předložení všech požadovaných dokumentů stavebnímu úřadu v souladu s usnesením OSÚ č.j. MmM/044316/2025/OSÚ/ME resp. MmM/132528/2024/OSÚ/ME. Dodavatel není zodpovědný za nedodržení termínu plnění uvedený v oddíle Nový dílčí termín dokončení díla v případě prodloužení vydání a obdržení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců technické infrastruktury (STI).			
Zdůvodnění změny: K potřebě zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby na základě dodatečných doplňujících požadavků stavebního úřadu dochází v souladu s koordinací projektové dokumentace se zadávací dokumentací zakázky „Modernizace tramvajové trati na třídě Budovatelů“ z důvodu vydání nejednoznačně formulovaných souhlasných stanovisek Policie ČR a DPML a vzniklého časového nesouladu aktualizované PD a stanovisek DOSS.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		Ano	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		AŽD Praha s.r.o.	
Vliv změny na smluvní cenu:		Ano	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:		1 824 000,00 Kč	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:		2 207 040,00 Kč	
Navýšení ceny díla bez DPH:		50 000,00 Kč	
Navýšení ceny díla vč. DPH:		60 500,00 Kč	
Nová cena díla bez DPH:		1 874 000,00 Kč	
Nová cena díla vč. DPH:		2 267 540,00 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		-----	
Nový dílčí termín dokončení díla:		30.06.2025	

Změnu navrhuje:
Datum: 21.03.2025


Změnový list vyhotovil:
Datum:

Oprávněný zástupce projektanta:
Datum:

Oprávněný zástupce Objednatele:
Datum:

Správce rozpočtu:
Datum:

Příloha změnového listu:



Cenová nabídka



AŽD Praha s.r.o.
Ředitelství společnosti
Žirovnická 3146/2
Záběhlice
106 00 Praha 10
Tel.: +420 267 287 111
E-mail: info@azd.cz

Statutární město Most
Radniční 1
434 69 Most



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1257/25/OBÚSTM

VÝSLEDKOVÁ



MĚSTO
V Praze dne 12. 3. 2025

Cenová nabídka: Most, tř. Budovatelů, dynamicky řízené křižovatky – PD, IČ, AD – znovuzpracování inženýringu

Vážení,

dovolujeme si reagovat na Váš požadavek k vytvoření cenové nabídky na akci Most, tř. Budovatelů, dynamicky řízené křižovatky – PD, IČ, AD – znovuzpracování inženýringu.

NABÍDKOVÁ CENA	CENA BEZ DPH
Znovuzpracování inženýringu k projektové dokumentaci	50 000,- Kč

Poznámka: nabídka negarantuje termíny, jsou závislé na dotčených orgánech

Cenová nabídka je platná do 04/2025.

S pozdravem

