

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-971/2022

č.j. dodatku: 5391/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520053

a

Společnost s názvem: „ZASTŘEL“

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,
založená společenskou smlouvou ze dne 27. 07. 2021, jejímiž účastníky jsou:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383
kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695
kterou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako „**společník 2**“ nebo „**další společník**“)

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

kterou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva
Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva
(dále též jen jako "**společník 3**" nebo "**další společník**")

Bank. spojení společnosti „ZASTŘEL“: xxx

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika.

(dále jen "**Zhotovitel**")

číslo smlouvy: "2203009" // SOD00200655 // 13/22-OZ/SOD

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 9, 10, 11, 12, 13 a 14 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny takto:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 9	+ 53.752.041,14 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 9	- 44.894.196,71 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 10	+ 9.818.275,55 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 10	- 745.076,71 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 11	+ 24.875.780,03 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 11	- 3.455.923,62 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 12	+ 10.811.782,09 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 12	- 1.213.021,97 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 13	+ 22.140.418,11 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 13	- 12.917.215,30 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 14	+ 17.756.808,48 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 14	- 7.879.644,38 Kč
<u>Celkové zvýšení Smluvní ceny</u>	<u>+ 68.050.026,71 Kč</u>

2. S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 5 bez DPH:	3.142.493.570,17 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 7 bez DPH</u>	<u>+ 68.050.026,71 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 7 bez DPH:	3.210.543.596,88 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7, která nahrazuje příslušnou tabulku Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky obsaženou v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.

4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel 20-5.2025

Zhotovitel 12.5.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....13.5.2025.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....6.5.2025.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....6.5.2025.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....12.5.2025.....

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....11.5.2025.....

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7

Stavba: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa
Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7

Cena dle SoD	2 959 207 123,70 Kč
Cena po dodatku č. 3	3 007 087 936,31 Kč
Cena po dodatku č. 4	3 096 432 345,21 Kč
Cena po dodatku č. 6	3 142 493 570,17 Kč

	Název PS, SO	Původní rozpočet	Cena po dodatku č. 5	dodatek 7	Cena po dodatku č. 7
PS 04-14-01	T.ú. Střelice - Tetčice, traťový kabel	18 655 175,64	18 655 175,64		18 655 175,64
PS 04-14-02.1	Zastávka Omice, rozhlasové zařízení	1 145 757,60	1 145 757,60		1 145 757,60
PS 04-14-02.2	Zastávka Omice, kamerový systém	1 825 428,70	1 825 428,70		1 825 428,70
PS 04-14-02.3	Zast. Omice, informační zařízení	4 778 886,32	4 778 886,32	93 418,71	4 872 305,03
PS 04-28-01A	část A, T.ú. Střelice - Tetčice, definitivní TZ	39 894 014,57	39 894 014,57		39 894 014,57
PS 04-28-01B	část B, T.ú. Střelice - Tetčice, úprava AVV	698 387,09	1 666 509,88		1 666 509,88
PS 05-05-01	Žst.Tetčice, zařízení DŘT	1 247 730,81	1 247 730,81		1 247 730,81
PS 05-05-11	Žst. Tetčice, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 003 092,50	2 003 092,50		2 003 092,50
PS 05-07-01	Žst. Tetčice, rozvodna nn	3 672 408,19	3 672 408,19		3 672 408,19
PS 05-13-01	Žst. Tetčice, TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 536 326,76	1 536 326,76		1 536 326,76
PS 05-13-02	Žst. Tetčice, úprava TS 22/0,4 kV	1 222 784,04	1 222 784,04		1 222 784,04
PS 05-14-01	Žst. Tetčice, místní kabelizace	1 205 364,71	1 205 364,71		1 205 364,71
PS 05-14-02	Žst. Tetčice, sdělovací zařízení	1 009 245,34	1 009 245,34		1 009 245,34
PS 05-14-03	Žst. Tetčice, telefonní zapojovač	1 093 276,20	1 093 276,20		1 093 276,20
PS 05-14-05.1	Žst. Tetčice, EZS	924 997,41	924 997,41		924 997,41
PS 05-14-05.2	Zastávka Omice, EZS	758 904,06	758 904,06		758 904,06
PS 05-14-06	Žst. Tetčice, rozhlasové zařízení	1 376 796,26	1 376 796,26		1 376 796,26
PS 05-14-07	Žst. Tetčice, kamerový systém	4 194 937,67	4 194 937,67		4 194 937,67
PS 05-14-08	Žst. Tetčice, informační zařízení	5 950 806,34	5 950 806,34	1 197 834,88	7 148 641,22
PS 05-14-09	Žst. Tetčice, MRTS	632 459,44	632 459,44		632 459,44
PS 05-28-01.1	Žst. Střelice, navázání TZ na SZ	14 783 990,77	15 898 629,20		15 898 629,20
PS 05-28-01A	část A, žst. Tetčice, definitivní SZ	82 626 008,42	91 368 679,05		91 368 679,05
PS 05-28-01C	část C, žst. Tetčice, úprava AVV	604 122,57	604 122,57		604 122,57
PS 06-14-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, traťový kabel	22 811 809,35	22 811 809,35		22 811 809,35
PS 06-14-02	Zastávka Rosice u Brna, sdělovací zařízení	609 095,91	609 095,91		609 095,91
PS 06-14-03	Zastávka Rosice u Brna, EZS	838 875,93	838 875,93		838 875,93
PS 06-14-04	Zastávka Rosice u Brna, rozhlasové zařízení	1 165 840,38	1 165 840,38		1 165 840,38
PS 06-14-05	Zastávka Rosice u Brna, kamerový systém	1 932 482,82	1 932 482,82		1 932 482,82
PS 06-14-06	Zastávka Rosice u Brna, informační zařízení	5 360 062,95	5 360 062,95	128 268,04	5 488 330,99
PS 06-28-01A	část A, T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, definitivní TZ	20 709 301,03	21 627 558,96		21 627 558,96
PS 06-28-01B	část B, T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, návštěvní krakorec	6 891 175,29	6 891 175,29		6 891 175,29
PS 06-28-01C	část C, T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, úprava AVV	551 950,49	551 950,49		551 950,49
PS 07-05-01	Žst.Zastávka u Brna, zařízení DŘT	1 304 025,86	1 304 025,86		1 304 025,86
PS 07-05-02	Žst.Zastávka u Brna, SpS - zařízení DŘT	1 176 393,38	1 176 393,38		1 176 393,38
PS 07-05-11	Žst. Zastávka u Brna, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 694 909,57	2 694 909,57		2 694 909,57
PS 07-07-01	Žst. Zastávka u Brna, rozvodna nn	5 360 514,50	5 687 382,49		5 687 382,49
PS 07-09-01	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice SN3	2 975 783,49	2 975 783,49		2 975 783,49
PS 07-13-01	Žst. Zastávka u Brna, TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 343 921,53	1 343 921,53		1 343 921,53
PS 07-13-03	Žst. Zastávka u Brna, TS 22/0,4 kV	3 440 343,79	3 447 878,91		3 447 878,91
PS 07-14-01	Žst. Zastávka u Brna, místní kabelizace	7 916 097,34	7 916 097,34		7 916 097,34
PS 07-14-02	Žst. Zastávka u Brna, sdělovací zařízení	1 414 387,11	1 414 387,11		1 414 387,11
PS 07-14-03	Žst. Zastávka u Brna, telefonní zapojovač	1 239 203,96	1 239 203,96		1 239 203,96
PS 07-14-05	Žst. Zastávka u Brna, EZS	1 330 315,33	1 643 973,44		1 643 973,44
PS 07-14-06	Žst. Zastávka u Brna, rozhlasové zařízení	1 516 578,39	1 516 578,39		1 516 578,39
PS 07-14-07	Žst. Zastávka u Brna, kamerový systém	6 404 571,14	6 404 571,14		6 404 571,14
PS 07-14-08	Žst. Zastávka u Brna, informační zařízení	11 613 233,63	11 613 233,63	147 081,49	11 760 315,12
PS 07-14-09	Žst. Zastávka u Brna, MRTS	705 950,03	705 950,03		705 950,03
PS 07-28-01A	část A, žst. Zastávka u Brna, definitivní SZ	111 109 732,20	111 317 925,23		111 317 925,23
PS 07-28-01C	část Zastávka u Brna, návštěvní krakorec	2 080 170,77	2 080 170,77		2 080 170,77
PS 07-28-01D	část D, žst. Zastávka u Brna, úprava AVV	968 206,42	968 206,42		968 206,42
PS 50-05-11.2	ED Brno, doplnění řídicího systému žel. infrastruktury, část Střelice - Zastávka u Brna	5 494 381,86	5 494 381,86		5 494 381,86
PS 50-28-01	Brno-Horní Heršpice - Zastávka u Brna, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	22 265 574,78	22 265 574,78		22 265 574,78
PS 90-05-01.1	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Brno	1 303 947,79	1 303 947,79		1 303 947,79
PS 90-14-02.2	Brno - Vysoké Popovice, DOK, část Střelice - Zastávka u Brna	4 443 291,77	4 443 291,77		4 443 291,77
PS 90-14-03.2	Brno - Vysoké Popovice, přenosové zařízení, část Střelice - Zastávka u Brna	7 926 094,92	7 926 094,92		7 926 094,92
PS 90-14-05.2	Brno - Zastávka u Brna, úprava TRS, část Střelice - Zastávka u Brna	761 590,37	761 590,37		761 590,37
PS 90-14-07.2	Brno - Zastávka u Brna, příprava pro GSM-R, část Střelice - Zastávka u Brna	376 559,16	376 559,16		376 559,16
PS 90-14-10	Doplnění dispečerského pracoviště	3 548 818,05	3 548 818,05		3 548 818,05
SO 01-01-01.3	Žst. Horní Heršpice, trakční vedení kol. Č. 600	0,00	19 927 486,33		19 927 486,33
SO 01-01-02.3	Žst. Horní Heršpice, ukolejnění kovových konstrukcí koleje č. 600	0,00	906 560,16		906 560,16
SO 02-19-01.3	Žst. Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151, 790	0,00	99 355,22		99 355,22
SO 04-01-01	T.ú. Střelice - Tetčice, trakční vedení	114 728 350,81	119 789 120,36		119 789 120,36
SO 04-01-02	T.ú. Střelice - Tetčice, ukolejnění	3 126 619,95	3 126 619,95		3 126 619,95
SO 04-06-01	T.ú. Střelice - Tetčice, zast. Omice, úprava napájení	132 096,07	132 096,07		132 096,07
SO 04-06-02	T.ú. Střelice - Tetčice, zast. Omice, kabelové rozvody a osvětlení	3 452 625,03	3 452 625,03		3 452 625,03
SO 04-06-04	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava přípojky nn pro PZS km 3,735	1 460 185,66	1 460 185,66		1 460 185,66
SO 04-06-05	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava souběhu vedení nn v km 3,735 - 3,970	471 220,96	471 220,96		471 220,96
SO 04-06-21A	Část A, přeložka kabelu nn v km 2,365	333 340,51	333 340,51		333 340,51
SO 04-06-21B	Část B, přeložka kabelu nn v km 4,765	609 052,44	616 545,49		616 545,49
SO 04-06-22B	Část B, přeložka vedení nn Lesy ČR v km 2,950	540 606,85	540 606,85		540 606,85
SO 04-10-01	T.ú. Střelice - Tetčice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	5 474 705,62	7 741 057,83		7 741 057,83
SO 04-10-02	T.ú. Střelice - Tetčice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	208 764,25	0,00		0,00
SO 04-15-01 A	Architektonicko - stavební část	3 199 731,10	3 199 731,10		3 199 731,10

SO 04-15-01 B	t.ú.Střelice - Tetčice, přístřešky pro cestující - elektro	144 270,22	144 270,22		144 270,22
SO 04-15-01C	T.ú.Střelice-Tetčice, přístřešky pro cestující, technol.domek	172 396,15	172 396,15		172 396,15
SO 04-16-01.2	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek	250 622 623,34	291 217 436,26	31 962 414,91	323 179 851,17
SO 04-06-21b	Zastávka Omice, nástupišťe	7 765 632,56	7 765 632,56		7 765 632,56
SO 04-16-04 A	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava skalních svahů, km 1,505 - 1,715	147 027 354,70	203 912 017,87	996 963,09	204 908 980,96
SO 04-16-04 B	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava skalních svahů, km 4,020 - 4,090	16 496 566,17	16 496 566,17	-6 148 049,51	10 348 516,66
SO 04-17-01.2	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek nová	198 703 496,82	198 703 496,82		198 703 496,82
SO 04-17-01.21	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek, závěrečné podbití	8 113 031,04	8 113 031,04		8 113 031,04
SO 04-17-03	Úprava přejezdu v km 3,735	9 332 515,08	9 332 515,08		9 332 515,08
SO 04-17-04	Úprava přejezdu v km 3,397	3 503 719,64	3 503 719,64		3 503 719,64
SO 04-17-05	Úprava přejezdu v km 4,814	3 101 016,53	3 101 016,53		3 101 016,53
SO 04-18-01	Úprava polní cesty pod mostem v km 1,440	1 765 311,96	1 765 311,96		1 765 311,96
SO 04-18-02	Účelová komunikace "Dvorek"	34 007 563,54	36 009 824,69		36 009 824,69
SO 04-18-02.1	Účelová komunikace Dvorek, most přes Bobravu č.2	12 881 481,31	12 881 481,31		12 881 481,31
SO 04-18-02.2	Úprava komunikace Dvorek, úprava koryta Bobravy	8 299 783,41	8 299 783,41		8 299 783,41
SO 04-19-02_4	t.ú. Střelice - Tetčice, most v km 1,440	28 957 571,87	29 919 147,62		29 919 147,62
SO 04-19-03	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 2,094	41 740 560,64	41 740 560,64		41 740 560,64
SO 04-19-04	T.ú. Střelice - Tetčice, přestavba mostu v km 2,962 na propustek	3 490 948,26	3 490 948,26		3 490 948,26
SO 04-19-05	T.ú. Střelice - Tetčice, lávka pro pěši v km 3,089	13 687 243,60	13 687 243,60		13 687 243,60
SO 04-19-06	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 3,228	9 923 155,23	9 923 155,23	957 950,35	10 881 105,58
SO 04-19-06.1	Úprava komunikace u mostu v km 3,228	2 680 324,13	2 680 324,13		2 680 324,13
SO 04-19-07	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 3,678	21 519 499,24	21 519 499,24	1 290 868,67	22 810 367,91
SO 04-19-08	T.ú. Střelice - Tetčice, propustek v km 4,106	1 232 071,88	1 232 071,88	1 447 615,56	2 679 687,44
SO 04-19-09	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 4,791	22 948 407,41	22 948 407,41	67 862,12	23 016 269,53
SO 04-19-10	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 5,610	83 042 129,99	84 075 303,29	554 910,95	84 630 214,24
SO 04-19-11	T.ú. Střelice - Tetčice, opěrné zdi na zast. Omice	15 959 096,16	15 959 096,16	655 836,45	16 614 932,61
SO 04-19-13	Úprava přejezdu v km 3,397, opěrná zeď	4 988 326,15	4 988 326,15		4 988 326,15
SO 04-19-20	Účelová komunikace "Dvorek", most přes Bobravu	6 482 042,36	7 591 893,85		7 591 893,85
SO 04-19-21	Účelová komunikace Dvorek, propustek č.1	2 468 664,20	2 909 272,19		2 909 272,19
SO 04-21-02	t.ú.Střelice – Tetčice, produktovody DN200	6 611 691,77	16 804 412,11		16 804 412,11
SO 04-33-01	t.ú. Střelice - Tetčice, IPO	257 133,33	257 133,33		257 133,33
SO 04-33-11	Úpravy koryta Omického potoka	544 856,62	544 856,62		544 856,62
SO 05-01-01	žst. Tetčice, trakční vedení	27 484 237,46	27 574 700,96		27 574 700,96
SO 05-01-02	Žst. Tetčice, ukojení	1 712 515,66	1 712 515,66		1 712 515,66
SO 05-01-03	žst. Tetčice, připojení TR ZZ na TV	420 536,56	420 536,56		420 536,56
SO 05-06-01	Žst. Tetčice, úprava kabelových rozvodů	1 629 090,78	1 629 090,78		1 629 090,78
SO 05-06-02	Žst. Tetčice, přeložky kabelových rozvodů	423 905,72	423 905,72		423 905,72
SO 05-06-03	Žst. Tetčice, venkovní osvětlení	5 342 794,43	5 342 794,43		5 342 794,43
SO 05-06-04	Žst. Tetčice, DOÚO	2 431 526,73	2 431 526,73		2 431 526,73
SO 05-06-05	Žst. Tetčice, úprava EOv	3 093 771,64	3 093 771,64		3 093 771,64
SO 05-06-06	Žst. Tetčice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	122 857,82	122 857,82		122 857,82
SO 05-06-07	Žst. Tetčice, uzemnění technologické budovy	273 864,14	296 841,49		296 841,49
SO 05-10-01	Žst. Tetčice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	2 198 415,21	2 891 889,84		2 891 889,84
SO 05-10-02	Žst. Tetčice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	658 326,40	0,00		0,00
SO 05-15-01 A	Architektonicko – stavební část	12 423 628,53	14 760 056,62	-183 246,77	14 576 809,85
SO 05-15-01 B	Žst. Tetčice, technologická budova - elektro	475 243,05	515 762,72		515 762,72
SO 05-15-01 D	Žst.Tetčice TB, klimatizace technologických místností	725 560,40	736 676,04		736 676,04
SO 05-15-01C	Žst. Tetčice, technologická budova - C - kabelovod	4 414 932,43	4 414 932,43		4 414 932,43
SO 05-15-02_ A	Architektonicko – stavební část	3 815 154,88	3 815 154,88		3 815 154,88
SO 05-15-03.1	Bourané konstrukce	39 705,92	39 705,92		39 705,92
SO 05-15-03.2	Nové konstrukce	201 687,83	201 687,83		201 687,83
SO 05-16-01	Žst. Tetčice, železniční spodek	55 981 477,74	55 981 477,74	4 800 685,43	60 782 163,17
SO 05-16-02	Žst. Tetčice, nástupišťe	22 468 254,50	22 468 254,50		22 468 254,50
SO 05-17-01	Žst. Tetčice, železniční svršek	80 754 359,28	80 754 359,28		80 754 359,28
SO 05-17-01.1	Žst. Tetčice, železniční svršek, závěrečné podbití	2 031 744,81	2 031 744,81		2 031 744,81
SO 05-17-02	Úprava přejezdu v km 6,441	5 033 681,57	5 033 681,57		5 033 681,57
SO 05-18-01	Úprava plochy nákladíšť v žst. Tetčice	11 805 165,81	11 805 165,81		11 805 165,81
SO 05-19-01	Žst. Tetčice, most v km 6,708	13 962 027,94	13 962 027,94	9 298,21	13 971 326,15
SO 05-22-02	Žst. Tetčice, vodovody	871 087,85	871 087,85		871 087,85
SO 05-27-01	Žst. Tetčice, kanalizace	3 101 870,34	3 101 870,34		3 101 870,34
SO 05-33-01	Žst. Tetčice, IPO	567 835,98	567 835,98		567 835,98
SO 05-33-02	Žst. Tetčice, PHS	1 157 493,86	1 157 493,86		1 157 493,86
SO 06-01-01	T.ú. Tetčice - Zastávka, trakční vedení	40 774 294,99	42 097 358,29		42 097 358,29
SO 06-01-02	T.ú. Tetčice - Zastávka, ukojení	1 209 628,35	1 209 628,35		1 209 628,35
SO 06-06-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, zast. Rosice u Brna, úprava napájení	187 427,29	187 427,29		187 427,29
SO 06-06-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, zast. Rosice u Brna, kabelové rozvody a osvětlení	3 790 521,98	3 794 041,42		3 794 041,42
SO 06-06-03	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, úprava přípojky nn pro PZS km 8,177	463 314,21	463 314,21		463 314,21
SO 06-06-21	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přeložka vedení nn v km 8,415	174 668,30	174 668,30		174 668,30
SO 06-10-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 891 852,41	3 766 594,95		3 766 594,95
SO 06-10-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	223 774,62	0,00		0,00
SO 06-12-21	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přeložka vedení vn E.ON	0,00	0,00		0,00
SO 06-15-01 B	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přístřešky pro cestující - elektro	102 123,66	102 123,66		102 123,66
SO 06-15-01_ A	Architektonicko – stavební část	2 075 845,46	2 075 845,46	92 165,50	2 168 010,96
SO 06-15-01C	T.ú.Střelice-Tetčice, přístřešky pro cestující, přístřešek v km 8,459	147 595,43	147 595,43		147 595,43
SO 06-15-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, kabelovod	2 819 537,93	2 819 537,93		2 819 537,93
SO 06-16-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční spodek	83 618 995,93	96 399 793,17	13 581 537,96	109 981 331,13
SO 06-16-02	Zastávka Rosice u Brna, nástupišťe	14 000 408,30	14 000 408,30		14 000 408,30
SO 06-16-03	Úprava skalních svahů v km 9,010 - 9,573	38 778 263,19	38 778 263,19	6 054 818,84	44 833 082,03
SO 06-17-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční svršek	99 131 647,51	99 237 035,89		99 237 035,89
SO 06-17-01.1	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	3 968 092,01	3 968 092,01		3 968 092,01
SO 06-17-02	Úprava přejezdu v km 8,177	6 496 233,19	6 496 233,19		6 496 233,19
SO 06-17-02.1	Opěrná zeď v km 8,177	3 396 983,08	3 396 983,08		3 396 983,08
SO 06-19-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, most v km 8,199	6 107 335,94	6 107 335,94		6 107 335,94

SO 06-19-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, most v km 8,419	8 478 429,09	8 478 429,09		8 478 429,09
SO 06-19-03	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, propustek v km 9,654	2 084 128,86	2 084 128,86		2 084 128,86
SO 06-19-04	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, rekonstrukce opěrné zdi v km cca 8,194-8,254	2 512 176,74	2 512 176,74		2 512 176,74
SO 06-19-05	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brnam opěrná zeď v km 8,415 - 8,578	13 623 717,82	13 623 717,82		13 623 717,82
SO 06-19-06	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, zárubní zeď v km 8,490 - 8,588	455 177,88	455 177,88		455 177,88
SO 06-19-07	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, úprava opěrné zdi v pravo v km 8,100 - 8,175	780 200,01	780 200,01		780 200,01
SO 06-19-08	Úprava účelové komunikace km 7,3 - 7,6 vpravo, opěrná zeď	5 071 228,14	6 394 739,59		6 394 739,59
SO 06-21-03	t.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, plynovody	544 854,33	544 854,33		544 854,33
SO 06-21-03 B	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, plynovody	506 715,69	506 715,69		506 715,69
SO 06-22-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, vodovody	1 943 643,45	1 943 643,45		1 943 643,45
SO 06-27-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, kanalizace	9 630 839,58	9 630 839,58		9 630 839,58
SO 06-33-01	t.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, IPO	73 464,75	73 464,75		73 464,75
SO 06-33-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, PHS	17 961 563,12	17 961 563,12	-1 214 416,70	16 747 146,42
SO 07-01-01	žst. Zastávka, trakční vedení	45 884 438,17	46 793 664,77		46 793 664,77
SO 07-01-02	Žst. Zastávka, ukolejnění	850 818,40	850 818,40		850 818,40
SO 07-01-04	Žst. Zastávka, připojení ZZ a EPZ na TV	436 338,13	436 338,13		436 338,13
SO 07-01-05	Žst. Zastávka, připojení SpS na TV	955 694,42	955 694,42		955 694,42
SO 07-06-01	Žst. Zastávka u Brna, úprava kabelových rozvodů	3 747 031,29	3 747 031,29		3 747 031,29
SO 07-06-02	Žst. Zastávka u Brna, přeložky kabelových rozvodů	1 480 772,81	1 561 847,44		1 561 847,44
SO 07-06-03	Žst. Zastávka u Brna, venkovní osvětlení	6 336 254,02	6 336 254,02		6 336 254,02
SO 07-06-04	Žst. Zastávka u Brna, DOÚO	2 391 428,03	2 391 428,03		2 391 428,03
SO 07-06-05	Žst. Zastávka u Brna, osvětlení podchodu a nástupiště	7 783 840,99	7 783 840,99		7 783 840,99
SO 07-06-06	Žst. Zastávka u Brna, úprava EOv	6 767 242,07	6 767 242,07		6 767 242,07
SO 07-06-08	Žst. Zastávka u Brna, uzemnění technologické budovy	257 709,30	280 972,61		280 972,61
SO 07-06-12	Žst. Zastávka u Brna, uzemnění budovy SpS	262 005,00	271 657,36		271 657,36
SO 07-06-22	Žst. Zastávka u Brna, přeložka vedení VO	196 251,61	196 251,61		196 251,61
SO 07-10-01	Žst. Zastávka u Brna, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 646 774,66	2 630 793,90		2 630 793,90
SO 07-15-01 A	Žst. Zastávka u Brna, technologická budova	9 245 287,56	13 725 182,90	58 988,06	13 784 170,96
SO 07-15-01 B	Žst. Zastávka u Brna, technologická budova - elektro	519 699,86	568 357,82	-120 062,83	448 294,99
SO 07-15-01 C	Žst. Zastávka u Brna TB, klimatizace technologických místností	773 530,68	783 384,19		783 384,19
SO 07-15-02_A	Architektonicko – stavební část	4 973 608,21	4 973 608,21		4 973 608,21
SO 07-15-03_A	Architektonicko – stavební část	29 906 913,75	29 906 913,75		29 906 913,75
SO 07-15-03B	Žst. Zastávka u Brna, zastřešení nástupiště - dešťová kanalizace	2 566 410,76	2 566 410,76		2 566 410,76
SO 07-15-04	Žst. Zastávka u Brna, stavební úpravy výpravní budovy	372 069,29	372 069,29		372 069,29
SO 07-15-05 A	žst. Zastávka u Brna, spínací stanice - část A,B, arch-staveb.rešení	3 618 180,96	4 806 567,11	-14 863,26	4 791 703,85
SO 07-15-05 C	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice C	355 488,09	388 014,54		388 014,54
SO 07-15-05 D	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice - topení	6 342,22	7 565,63		7 565,63
SO 07-15-05 E	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice - chlazení	68 124,41	68 124,41	54 512,64	122 637,05
SO 07-15-05 F	Žst. Zastávka, spínací stanice F. Zpevněná plocha	1 867 201,78	1 867 201,78		1 867 201,78
SO 07-15-06	Žst. Zastávka u Brna, kabelovod	17 059 364,92	17 059 364,92		17 059 364,92
SO 07-16-01	Žst. Zastávka u Brna, železniční spodek	50 005 470,12	50 666 920,69	5 368 710,40	56 035 631,09
SO 07-16-02	Žst. Zastávka u Brna, nástupiště	30 202 787,26	30 371 587,06		30 371 587,06
SO 07-17-01	Žst. Zastávka u Brna, železniční svršek	143 469 090,01	144 223 804,95		144 223 804,95
SO 07-17-01.1	Žst. Zastávka u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	3 280 338,51	3 280 338,51		3 280 338,51
SO 07-17-02	Úprava přejezdu v km 10,289	6 431 796,74	6 431 796,74		6 431 796,74
SO 07-19-01	Žst. Zastávka u Brna propustek v km 10,368	8 787 995,87	8 787 995,87	1 036 466,36	9 824 462,23
SO 07-19-02	Žst. Zastávka u Brna, návěštní krakorec v km 10,400	387 728,64	387 728,64		387 728,64
SO 07-19-04	Žst. Zastávka u Brna, most v km 10,550 - podchod	36 889 767,07	36 889 767,07	2 522 280,70	39 412 047,77
SO 07-19-04.1	Technologie výtahu mostu v km 10,550 - podchod	3 248 275,86	3 248 275,86		3 248 275,86
SO 07-21-03	Žst. Zastávka u Brna, plynovody	946 327,54	946 327,54		946 327,54
SO 07-22-01	Žst. Zastávka u Brna, vodovody	796 324,78	796 324,78		796 324,78
SO 07-33-01	Žst. Zastávka u Brna, IPO	1 064 023,56	1 064 023,56		1 064 023,56
SO 90-00-01.4	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	18 384 075,39	20 614 364,98		20 614 364,98
SO 90-00-01-5	Kompenzační stanoviště	196 470,59	1 016 851,06		1 016 851,06
SO 90-00-01-6	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	7 874 494,25	7 874 494,25		7 874 494,25
SO 90-00-02.2	Dopravní opatření	41 073 113,35	41 173 681,78		41 173 681,78
SO 90-17-01.2	Výstroj trati	920 818,05	920 818,05		920 818,05
SO 90-90	Likvidace odpadů vč. dopravy	204 172 408,56	201 352 109,65	2 650 176,46	204 002 286,11
SO 98-98	Všeobecný objekt	46 465 680,39	46 465 680,39		46 465 680,39
Celkem		2 959 207 123,70	3 142 493 570,17	68 050 026,71	3 210 543 596,88