

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0104-2024-014 uzavřené dne 16. 7. 2024
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury AHNM, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0104 Chocerady, 257 24 Chocerady

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. WANDEL CZECH s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn.: C 31813

Sídlo: Havlíčkova 408; 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 289 77 955

DIČ: CZ28977955

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 107-4144640267/0100

Zastoupená: Martinem Vavříčkou, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Martin Vavříčka, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 9c2e5hw

Adresa pro doručování: WANDEL CZECH s. r. o., Havlíčkova 408; 584 01 Ledeč nad Sázavou

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle čl. 14 odst. 14. 6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce)

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
 - prodloužení termínu plnění;
- na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2

Změny a doplnění

- 2.1.** V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací je specifikovaný v příloze č. 2 – Změnový list č. 01 – ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.2.** V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH:	1.881.395,40 Kč
DPH 21%	395.093,03 Kč
Cena celkem:	2.276.488,43 Kč
Slovy: Dvamilionydvěstěsedmdesátšesttisícčtyřistaosmdesátosm 43/100 korunčeských	

Cena za vícepráce:

Rekapitulace navrhovaných stavebních víceprací:	
Cena bez DPH:	158.774,10 Kč
DPH 21%	33.342,56 Kč
Cena celkem:	192.116,66 Kč
Slovy: Stodevadesátdvatisícstošestnáct 66/100 korunčeských	

Celková cena:

Cena celkem bez DPH	2.040.169,50 Kč
DPH 21%	428.435,60 Kč
Cena celkem	2.468.605,10 Kč
Slovy: Dvamilionyčtyřistašedesátosmtisícšestsetpět 10/100 korunčeských	

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

- 2.3.** V Čl. 4.3. Termín plnění - se mění následovně:
Termín ukončení 2. etapy se mění a prodlužuje nejpozději do **31. 7. 2025**

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Tento dodatek č. 1 o 3 listech je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: - Protokol posuzující potřebu víceprací a prodloužení termínu dokončení na akci: „PS 0104 – Oprava oplocení kolem areálu v APRPA Chocerady“ - počet listů: 2

Příloha č. 2: - Změnový list č. 01 – cenová nabídka - počet listů: 6

Příloha č. 3: - Žádost o prodloužení termínu plnění – počet listů: 1

V Ledči nad Sázavou dne
za zhotovitele
Martin Vavříčka
jedenatel

Martin Vavříčka
Digitálně podepsal Martin Vavříčka
Datum: 2025.05.19 11:44:36 +02'00'

V Praze dne
za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing. Zdenko Pohranc
Digitálně podepsal Ing. Zdenko Pohranc
Datum: 2025.05.21 12:20:02 +02'00'

PROTOKOL

Posuzující potřebu víceprací a prodloužení termínu dokončení na akci: „PS 0104 – Oprava oplocení kolem areálu v APRPA Chocerady“


Realizace díla byla zahájena na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0104-2024-014 ze dne 16. 7. 2024 (účinná ode dne 17. 7. 2024), se zhotovitelem WANDEL CZECH s. r. o., Havlíčkova 408; 584 01 Ledec nad Sázavou.

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Jednání bylo provedeno společně formou místního šetření dne 28. 4. 2025, za účelem komisionálně posoudit rozsah a nutnost víceprací a prodloužení termínu realizace zakázky vzešlých v průběhu provádění díla. Místní šetření proběhlo za účasti:

Za AHNM Praha PS 0104
Za AHNM Praha PS 0104
Za APRPA

Za zhotovitele



Na základě provedeného průzkumu a v průběhu zpracování díla vyvstala nutnost doplnit:

Vícepráce:

Vícepráce vznikly v průběhu zimního období, kdy bylo stávající oplocení poškozeno polomy dřevin. Poškozeno bylo několik plotových polí včetně sloupků. V průběhu prací bylo zjištěno, že sloupky zbývajcího oplocení jsou zdegradované korozí nebo je nestabilní ukotvení z důvodu klimatických podmínek a poškození lesní zvěří.

Vícepráce jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 01, který je nedílnou součástí dodatku č. 1. Oceněné položky se shodují s cenami CN smlouvy. Položky, které nejsou obsaženy v CN jsou oceněny dle ÚRS.

Prodloužení doby termínu:

Na základě žádosti zhotovitele bude prodloužen termín dokončení do 31. 7. 2025.

Důvodem prodloužení termínu dokončení je poškození stávajícího oplocení polomy dřevin v zimním období a je tedy nutné odtěžení dřevní hmoty, které zajišťuje firma VLS s termínem do konce května 2025. Viz. příloha č. 3 – Žádost o prodloužení termínu, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.

Podpisy členů komise:

Za PS 0104:

Za uživatele:

Za zhotovitele:

Vyjádření vedoucího skupiny provozu Praha:

souhlasím

Rozhodnutí vedoucího oddělení provozu Praha:

Ing. Zdenko Pohranc

Ing.
Zdenko
Pohranc

Digitálně
podepsal Ing.
Zdenko Pohranc
Datum:
2025.05.19
13:39:33 +02'00'

Kód: 0674
Stavba: Oprava oplocení kolem areálu v APRPA Chocerady

Tenneco

Poznámka:

IC:
DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0674



Stavba: Oprava oplocení kolem areálu v APRPA Chocerady

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

158 774,10

192 116,66

0674_2504
29_01_(1)

ZMĚNOVÉ LISTY

01.01 VP

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 - OPLOCENÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení kolem areálu v APRPA Chocerady

Objekt:

0674_250429_01_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

01.01 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 - OPLOCENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

28977955

DIČ:

CZ28977955

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

158 774,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 774,10	21,00%	33 342,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

192 116,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava oplocení kolem areálu v APRPA Chocerady
Objekt: 0674_250429_01_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: 01.01 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 - OPLOCENÍ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava oplocení kolem areálu v APRPA Chocerady
Objekt: 0674_250429_01_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: 01.01 VP - ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 - OPLOCENÍ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	82,200			
PP			Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem					
P			Poznámka k položce: Položka z SoD, rozpočet PS 0104, pol. 3.					
VV			SLOUPKY					
VV			"SoD: " - (43,0)			-43,000		
VV			"skutečnost: " hl. 500 mm: " (67,0+135,0)*0,6			121,200		
VV			Mezisoučet			78,200		
VV			VZPĚRY					
VV			"skutečnost: " hl. 400 mm: " (10,0)*0,4			4,000		
VV			Mezisoučet			4,000		
VV			Součet			82,200		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m - lokální zásepky v areálu	m3	4,033			
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m - lokální zásepky v areálu					
P			Poznámka k položce: Položka z SoD, rozpočet PS 0104, pol. 4.					
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	4,033			
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m					
P			Poznámka k položce: Položka z SoD, rozpočet PS 0104, pol. 5.					
VV			"viz pol. 131111323, hloubení jamek " (3,14*0,125*0,125)*82,2			4,033		
VV			Součet			4,033		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
4	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	35,000			
PP			Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m					
P			Poznámka k položce: Položka z SoD, rozpočet PS 0104, pol. 23.					
VV			"SoD: " - (470,0)			-470,000		
VV			"skutečnost: " 505,0			505,000		
VV			Součet			35,000		
5	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	36,750			
PP			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm					
P			Poznámka k položce: Položka z SoD, rozpočet PS 0104, pol. 24.					
VV			35*1,05 Přepočtené koeficientem množství			36,750		
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	145,000			
PP			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním					
P			Poznámka k položce: Položka z SoD, rozpočet PS 0104, pol. 13.					
VV			SLOUPEK					
VV			"SoD: " - (67,0)			-67,000		
VV			"skutečnost: " 202,0			202,000		
VV			Mezisoučet			135,000		
VV			VZPĚRY MONTÁŽ, STÁVAJÍCÍ MATERIÁL					
VV			"SoD: " - (25,0)			-25,000		
VV			"skutečnost: " (25,0+10,0)			35,000		
VV			Mezisoučet			10,000		
VV			Součet			145,000		
7	M	55342243	sloupek plotový	kus	135,000			
PP			sloupek plotový					
P			Poznámka k položce: Položka z SoD, rozpočet PS 0104, pol. 14.					
VV			SLOUPEK					
VV			"SoD: " - (67,0)			-67,000		
VV			"skutečnost: " 202,0			202,000		
VV			Součet			135,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.eu/Item/CS_URS_2024_02/916131113					
P			Poznámka k položce: Nové položka ceníková					
VV			ležatá obruba do vjezdové brány					
VV			"tráma š. 3 m, 2 kusy: " 3,0*2,0			6,000		
VV			"tráma š. 5 m, 1 kus: " 5,0			5,000		
VV			Součet			11,000		
9	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	11,220			
PP			obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm					
P			Poznámka k položce: Položka z SoD, rozpočet PS 0104, pol. 41.					
VV			Silniční obruba.					
D	999		Přesun hmot					
10	K	99822511R	Přesun - naložení, složení a odvoz kovů - sloupky vrata a ostatný drát, deponie uživatele	t	27,952			
PP			Přesun - naložení, složení a odvoz kovů - sloupky vrata a ostatný drát, deponie uživatele					
P			Poznámka k položce: Položka z SoD, rozpočet PS 0104, pol. 62.					

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčková 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 28977955, DIČ: CZ28977955, [REDACTED]

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
160 01 Praha 6

Veřejná zakázka:

“PS 0104 - Oprava oplocení kolem areálu v APRPA Chocerady “

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ STAVBY

Tímto bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu dokončení stavby této zakázky o 2 měsíce tj: do 31. 7. 2025 z důvodu poškození stávajícího oplocení polomy dřevin v zimním období a nutnosti jejich odtěžení ze stavby.

Děkujeme za kladné vyřízení.

V Ledeči nad Sázavou dne 28.04.2025

Martin
Vavříčka

Digitálně podepsal
Martin Vavříčka
Datum: 2025.04.28
08:23:09 +02'00'

WANDEL CZECH s.r.o.
Martin Vavříčka, jednatel