

název díla:	Oprava vnitřního vybavení NN kolektoru Modřany K1 - PÚ 3, 4 a 12		
smlouva číslo:	SODM-34/2024	ze dne:	06.08.2024
zhotovitel:	EQUANS Services a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	09.02.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	31.05.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

1) Stavební práce byly pozastaveny z důvodu odstraňování azbestu ve stropních lávkách a následné aktualizace projektové dokumentace. Nový termín dokončení díla byl stanoven na 31. května 2025.

2) V projektové dokumentaci zpracované společností Montáže Čakovice, s.r.o. byla identifikována chyba týkající se nesprávně uvedených délek kabelových tras. Na základě provedené kontroly bylo zjištěno, že v dokumentaci chybí přibližně 900 metrů kabelu. Společnost Montáže Čakovice, s.r.o. se k dané skutečnosti vyjádřila prostřednictvím e-mailové komunikace dne 2. 5. 2025. V důsledku této chyby vznikají vícepráce v celkové hodnotě 291 649,22 Kč.

3) Bylo nezbytné provést odborné přepojení kabelové televize s cílem minimalizovat dopad výpadku na koncové uživatele. Současně bylo nutné vybavit rozvodny provizorními rozvaděči, s jejichž instalací nebylo v původní projektové dokumentaci počítáno. + 122 981,78 Kč

Souhlas s provedenými změnami:

za projektanta	Petr Zerzánek	Podpis:
za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Jakub Vévoda	Podpis:
za dodavatele:	Tomáš Jiránek	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	9,21%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 499 991,17 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	414 631,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	4 914 622,17 Kč

Zpracoval:	Jakub Vévoda	V Praze dne:	07.05.2025
------------	--------------	--------------	------------