

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. 2. 2025 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem

a

Zhotovitel

Název: **PRONIX s.r.o.**
Sídlo: U Kněžské louky 2145/28, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 48027944
DIČ: CZ48027944
Zastoupen: Lenkou Vachatovou, MBA, prokuristou
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: C 14430 vedená u Městského soudu v Praze

Veřejná zakázka: **FI - Posílení energetické infrastruktury MU**, zadávaná v **zadávacím řízení v souladu se ZZVZ**.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v tomto dodatku ke Smlouvě (*dále jen „**Dodatek**“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Smluvní strany se v souladu s ust. XII. 3) Smlouvy dohodly, že Změny budou provedeny Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) Z důvodu překážek způsobených na straně Objednatele realizací souběžně probíhající hlavní stavební zakázky: MU – FI - rekonstrukce a dostavba areálu Botanická 68a není možné na základě žádosti Zhotovitele předat Staveniště ani jeho část v souladu s ust. III. 5) b) Smlouvy. Objednatel proto přerušuje běh lhůty pro předání Díla sjednané v ust. IV.4) a) Smlouvy s tím, že k předání Staveniště dojde ihned, jakmile to bude možné, o čemž bude Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů předem písemně informován. Zhotovitel je však nadále povinen pokračovat v realizaci Díla v rámci částí plnění Díla, které nevyžadují předání Staveniště. Po předání Staveniště Zhotovitel dokončí realizaci Díla ve lhůtě 90 kalendářních dnů, která plyne z již odsouhlaseného Harmonogramu pro dokončení stavební části Díla, kterou je možné realizovat až po předání a převzetí Staveniště. Z hlediska klasifikace změny závazku smlouvy dle ZZVZ se jedná o změnu ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, kterou Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Objednatel v souladu s § 222 odst. 8) ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.
- II. 2) Zhotovitel se v souladu s ust. III. 23) a) bod 1 Smlouvy v návaznosti na podmínky Objednatelem získané dotace (ust. I.4 Smlouvy) zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s Metodickým návodem Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/stavebni_demolicni_odpady; především doložit předání veškerého stavebního odpadu vč. použitých obalů k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70% (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné.“ Z hlediska klasifikace změny závazku smlouvy dle ZZVZ se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3) ZZVZ.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.