



Č.j.: 280297/2025-CRA

**Dodatek č. 3 Smlouvy
k veřejné zakázce s názvem
„Čistá energie ve veřejných institucích v Banja Luce, Bosna a
Hercegovina“**

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
Se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000-72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **KASTEN spol. s r.o.**
Zastoupený: Ing. Jiřím Burešem, prokuristou společnosti
Se sídlem: Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417
IČO: 62954890
DIČ: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k veřejné zakázce názvem „Čistá energie ve veřejných institucích v Banja Luce, Bosna a Hercegovina“ ze dne 29. 5. 2023, Dodatku č. 1 ze dne 9.5.2024 a Dodatku č. 2 ze dne 20.9.2024 (dále společně jen „Smlouva“), z důvodu potřeby úpravy strukturovaného rozpočtu a časového harmonogramu ve vztahu k dílčím úpravám rozsahu díla, které vyplývají z projektového plnění a odsouhlasených víceprací a méněprací vycházejících z požadavků příjemců projektových výstupů.

Pro potřeby školy Djura Jakšić byla sjednána dodávka kotle na dřevo a nových radiátorů, jejichž dodání mělo dle Memoranda o porozumění (dále jen MoU“) zajišťovat a financovat Město Banja Luka. Tuto dodávku však po dohodě smluvních stran realizoval zhotovitel.



I.2. Smluvní strany se dohodly, že přílohami tohoto dodatku č. 2 budou Položkový rozpočet nahrazující v plném znění přílohu č. 2 Smlouvy a Harmonogram nahrazující v plném znění přílohu č. 3 Smlouvy.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na změně ustanovení čl. 2.1 Smlouvy, které nově zní takto:

„2.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 23 557 925,98 Kč (slovy: dvacet tři milionů pět set padesát sedm tisíc devět set dvacet pět korun českých devadesát osm haléřů) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná a neměnná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. Úhrada celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy proběhne na základě faktur vystavených a doručených zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou. Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádné a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

• v roce 2024 za skutečně realizovanou část předmětu plnění částku 13 089 667,90 Kč (slovy: třináct milionů osmdesát devět tisíc šest set šedesát sedm korun, devadesát haléřů) včetně DPH

do 30. 4. 2024 (realizace Výstupu 1.1 u škol Djura Jakšić a Poljoprivredna a Aktivita 1.7.2 u školy Poljoprivredna) částku 2 012 599,28 Kč (slovy: dva miliony dvanáct tisíc pět set devadesát devět korun a dvacet osm haléřů) včetně DPH;

do 20. 9. 2024 (realizace části Výstupů 1.2, 1.3, 1.4 a 1.7, podrobně uvedeno dle aktivit a položek v příloze č. 1: Položkový rozpočet) částku 10 255 937,79 Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát pět tisíc devět set třicet sedm korun českých a 79 haléřů), včetně DPH;

do 31. 10. 2024 (realizace části Výstupů 1.2 a 1.3, podrobně uvedeno dle aktivit a položek v příloze č. 1: Položkový rozpočet) částku 821 130,83 Kč (slovy: osm set dvacet jedna tisíc sto třicet korun českých a osmdesát tři haléřů) včetně DPH;

• v roce 2025 za skutečně realizovanou část předmětu plnění částku 10 468 258,09 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta šedesát osm tisíc dvě stě padesát osm korun českých devět haléřů) včetně DPH;

do 15. 1. 2025 za skutečně realizované plnění částku 7 706 640,61 Kč (slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc šest set čtyřicet korun českých šedesát jeden haléřů) včetně DPH;

do 10. 6. 2025 za skutečně realizované plnění částku 2 537 060,28 Kč (slovy: dva miliony pět set třicet sedm tisíc šedesát korun českých dvacet osm haléřů) včetně DPH;

do 31. 10. 2025 (realizace dálkového monitoringu provozu a periodické kontroly systému (servis a údržba) u školy Djura Jakšić a Poljoprivredna) částku 224 557,20 Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc pět set padesát sedm korun a dvacet haléřů) včetně DPH;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. smlouvy o dílo.



I.4. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě odst. 3.3. Smlouvy, který bude nově znít takto:

„Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění (dále jen „průběžná zpráva“) oprávněnému zástupci objednatele, a to vždy nejpozději v den ukončení každé části předmětu plnění, a to dle následujícího klíče:

2024:

- nejpozději do **30. 4. 2024** (za realizaci Výstupu 1.1 u škol Djura Jakšić a Poljoprivredna škola a Aktivitu 1.7.2 u školy Poljoprivredna)
- a do **20. 9. 2024** za realizaci výstupů a aktivit k tomuto datu škol Djura Jakšić a Poljoprivredna;
- a do **31.10. 2024** za realizaci výstupů a aktivit k tomuto datu u škol Djura Jakšić a Poljoprivredna;

2025:

- nejpozději do **15. 1. 2025** za realizaci výstupů a aktivit k tomuto datu u škol Djura Jakšić a Poljoprivredna;
- a do **10. 6. 2025** (za realizaci výstupů a aktivit k tomuto datu u škol Djura Jakšić a Poljoprivredna);
- a do **31.10.2025** (za realizaci dálkového monitoringu provozu a periodické kontroly systému (servis a údržba) u škol Djura Jakšić a Poljoprivredna).

Průběžná zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěrů a případných doporučení k dalšímu postupu.

Průběžná zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva včetně všech relevantních příloh bude předložena v českém jazyce pouze v elektronické podobě do datové schránky ČRA, rozsáhlejší soubory je poté možné postoupit přes datová úložiště, přičemž takto zasílané dokumenty musí být pro zadavatele dostupné po dobu min. 30 dní a nesmí být zpoplatněné, či na datovém nosiči typu flashdisk. V tištěné podobě bude zasílána pouze ta verze průběžné zprávy, která byla schválena oprávněným zástupcem objednatele, a to nejpozději do 30 dní od jejího schválení.“

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. V případě elektronického podpisu dodatku bude jen jedno vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona,

J



a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram prací

V Praze dne: (datum v el. podpisu)



za objednatele:

Ing. Michal Minčev, MBA

ředitel České rozvojové agentury

V Neratovicích dne: (datum v el. podpisu)



za zhotovitele:

Ing. Jiří Bureš

prokurista společnosti KASTEN spol. s.r.o.

Identifikace	Název	Celková cena v CZK bez DPH
Výstup 1.1	Projektové dokumentace jsou finalizovány	2 123 706,68 Kč
Výstup 1.2	Arceřily jsou připraveny k instalaci nové technologie	3 585 470,16 Kč
Výstup 1.3	Nová technologie je instalována	11 777 463,75 Kč
Výstup 1.4	Otopná soustava je modernizována	2 358 599,12 Kč
Výstup 1.5	Zajištěna kompetentní technická obsluha systému	271 749,59 Kč
Výstup 1.6	Systém je zprovozněn	812 148,54 Kč
Výstup 1.7	Více a méně práce	2 174 230,94 Kč

	Zvýšení povědomí o projektu a ZRS ČR	230 000,00 CZK
	Poskytnutí služeb a plnění v rámci dálkového monitoringu provozu a periodické kontroly systému (servisu a údržby)	224 557,20 CZK

Položka	cena v CZK
Celková cena předmětu plnění bez DPH	23 557 925,98 CZK
Celková cena předmětu plnění včetně DPH	23 557 925,98 CZK

REKAPITULACE CEN DO SMLOUVY O DÍLO	
v roce 2024 za skutečně realizovanou část předmětu plnění	13 089 667,89 Kč
do 30. 4. 2024 (realizace Výstupu 1.1 u škol Djura Jakšić a Poljoprivredna a Aktivitý 1.7.2 u školy Poljoprivredna)	2 012 599,28 Kč
do 20. 9. 2024 (skutečně provedených prací u škol Djura Jakšić a Poljoprivredna)	10 255 937,79 Kč
do 31. 10. 2024 (skutečně provedených prací u škol Djura Jakšić a Poljoprivredna)	821 130,83 Kč
v roce 2025 za skutečně realizovanou část předmětu plnění	10 468 258,09 Kč
do 15. 01. 2025 (skutečně provedených prací u škol Djura Jakšić a Poljoprivredna)	7 706 640,61 Kč
do 10. 06. 2025 (skutečně provedených prací u škol Djura Jakšić a Poljoprivredna)	2 537 060,28 Kč
do 31. 10. 2025 (realizace dálkového monitoringu provozu a periodické kontroly systému (servis a údržba) u školy Djura Jakšić a Poljoprivredna)	224 557,20 Kč
KONTROLNÍ SOUČET	23 557 925,98 Kč

poř. č.	název položky	jednotka	počet jednotek	jednotková cena (v CZK bez DPH)	Fakturace k	cena celkem (v CZK bez DPH)
Výstup 1.1 – Projektové dokumentace jsou finalizovány						
Aktivita 1.1.1 – Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci stávající kotelny a skladu paliva						
1	Vypracování projektové dokumentace včetně všech potřebných kroků - <i>specifikovat</i> : V souladu s místními předpisy platnými v Republice srbské, entitě Bosny a Hercegoviny, je nutné provést hlavní projekty strojních zařízení, doprovodných stavebních prací a elektroinstalací. Rovněž je nutné vypracovat Elaborát požární ochrany a Elaborát energetické účinnosti.	paušál	1	661393,00	30.4.2024	661 393,00
2	Překlad projektové dokumentace do místního/českého jazyka	paušál	1	37426,20	30.4.2024	37 426,20
Aktivita 1.1.2 – Nostrifikace projektové dokumentace						
3	Autorizace projektové dokumentace oprávněnou místní osobou	paušál	1	74852,40	30.4.2024	74 852,40
Aktivita 1.1.3 – Protokolární předání projektové dokumentace						
4	Předání projektové dokumentace včetně zapracování připomínek dotčených stran (předání elektronické i tištěné varianty)	paušál	1	78595,02	30.4.2024	78 595,02
Výstup 1.2 – Areály jsou připraveny k instalaci nové technologie						
Aktivita 1.2.1 – Demontáž elektroinstalace a elektrorozvaděče						
5	Demontáž elektroinstalace a elektrorozvaděčů	paušál	1	56139,30	20.9.2024	56 139,30
Aktivita 1.2.3 – Zajištění stavebních úprav areálu školy						
6	Demontáž stávající technologie	paušál	1	130991,70	20.9.2024	130 991,70
7	Výměna oken	ks	4	37426,20	31.10.2024	149 704,80
8	Výměna dveří	ks	4	48654,06	31.10.2024	194 616,24
9	Vizuální rekonstrukce vnitřních prostor kotelny (omítky, nátěry,...) - <i>specifikovat</i> :	paušál	1	205844,10	20.9.2024	205 844,10
10	Nátěry ocelových konstrukcí	paušál	1	37466,40	20.9.2024	37 466,40
11	Úpravy podlahy	paušál	1	74852,40	20.9.2024	74 852,40
12	Vybudování veškrých nutných přepážek a konstrukcí (sklad paliva, požární prostupy)	paušál	1	67367,16	31.10.2024	67 367,16
13	Ostatní výše nespecifikované práce - <i>specifikovat</i> :	paušál	1	67367,16	20.9.2024	67 367,16
14	Rozřízení a ekologická likvidace odpadu	paušál	1	37426,20	20.9.2024	37 426,20
Aktivita 1.2.4 – Příprava prostorů velína						
15	Vybavení prostoru pro velín nábytkem	paušál	1	48654,06	10.06.2025	48 654,06
Aktivita 1.2.5 – Příprava skladu paliva						
16	Vybudování vnitřní vestavby skladu paliva	paušál	1	63624,54	10.06.2025	63 624,54
Výstup 1.3 – Nová technologie je instalována						
Aktivita 1.3.3 – Dodávka a instalace nového kotle						
17	Dodávka kotle na pelety - min. výkon > 230 kW	ks	1	898790,19	20.9.2024	898 790,19
18	Ostatní (odpopelnění, pojistná armatura, další - <i>specifikovat</i>): Systém pro udržování tlaku, potrubí, rozdělovač a sběrač, další části nezbytné k fungování systému - dávkovače	ks	1	842089,50	20.9.2024	842 089,50
19	Instalace a doprava kotle	paušál	1	93565,50	20.9.2024	93 565,50
20	Ekologická likvidace demontovaného kotle	ks	1	18713,10	20.9.2024	18 713,10
Aktivita 1.3.4 – Dodávka a instalace nového komína						
21	Dodávka a instalace systému odkoupení pro nový kotel	paušál	1	74852,40	20.9.2024	74 852,40
Aktivita 1.3.5 – Dodávka a instalace nového elektrorozvaděče						
22	Dodávka nového elektrorozvaděče	ks	1	224557,20	20.9.2024	224 557,20
23	Napojení stávajících technologií na rozvaděč	paušál	1	56139,30	31.10.2024	56 139,30
24	Napojení nových technologií na rozvaděč	paušál	1	56139,30	31.10.2024	56 139,30
25	Napojení rozvaděče na přívod elektřiny	paušál	1	37426,20	31.10.2024	37 426,20
26	Zásuvky a ostatní výše neuvedené - <i>specifikovat</i> :	paušál	1	37426,20	31.10.2024	37 426,20
Aktivita 1.3.6 – Dodávka a instalace technologie pro úpravu vody						
27	Úpravná vody (upravená voda splňuje veškeré požadované parametry instalované technologie)	ks	1	56139,30	31.10.2024	56 139,30
28	Dodávka úpravní vody	paušál	1	37426,20	31.10.2024	37 426,20
Aktivita 1.3.9 – Dodávka a instalace technologie pro sklad a dopravu paliva						
29	Dodávka a instalace systému pro naskladnění paliva včetně montáže	paušál	1	18713,10	10.06.2025	18 713,10
30	Dodávka a instalace dopravy paliva ze skladu do kotle včetně montáže	paušál	1	29940,96	10.06.2025	29 940,96
31	Ostatní nutná zařízení (odsávání prostoru skladu paliva, hasicí systém doprav paliva apod. - <i>specifikovat</i>):	paušál	1	46782,75	10.06.2025	46 782,75
Aktivita 1.3.10 – Dodávka a instalace potrubních rozvodů kotelny (OČ, ventily, rozvody, expanze, izolace)						
32	Oběhová čerpadla (včetně instalace)	paušál	1	561393,00	20.9.2024	561 393,00
33	Ventily (včetně instalace):	celkem ks	24	0,00		0,00
	Pojistné ventily	ks	2	26198,34	20.9.2024	52 396,68
	Uzavírací ventily	ks	12	13099,17	20.9.2024	157 190,04
	Ostatní ventily	ks	10	10105,07	20.9.2024	101 050,74
34	Síto větve (včetně instalace)	ks	24	1122,79	20.9.2024	26 946,86
35	Ostatní - <i>specifikovat</i> : drobný a spojovací materiál	ks	1	26198,34	20.9.2024	26 198,34
36	Připojení stávajícího kotle na straně vody	paušál	1	9356,55	20.9.2024	9 356,55
37	Připojení nového kotle na straně vody	paušál	1	37426,20	20.9.2024	37 426,20
38	Připojení technologie úpravní vody	paušál	1	18713,10	20.9.2024	18 713,10
39	Připojení rozvaděčů na stávající otopnou soustavu	paušál	1	18713,10	20.9.2024	18 713,10
40	Odvodnění, odvězdušnění	paušál	1	74852,40	20.9.2024	74 852,40

41	Instalace měření tepla	paušál	1	112278,60	31.10.2024	112 278,60
42	Napojení zřísčecího systému doprav paliva na rozvod vody	paušál	1	46782,75	15.01.2025	46 782,75
43	Veškeré ostatní nutné práce pro zapojení kotleny - <i>specifikovat</i> :	paušál	1	37426,20	15.01.2025	37 426,20
44	Izolace veškerých rozvodů zrealizovaných v této aktivitě	paušál	1	187131,00	15.01.2025	187 131,00
Aktivita 1.3.11 – Dodávka a instalace expanze soustavy						
45	Dodávka expanze	ks	1	7485,24	20.9.2024	7 485,24
46	Instalace expanze včetně připojení	paušál	1	11227,86	20.9.2024	11 227,86
Aktivita 1.3.12 – Dodávka a instalace teplovodní akumulace						
47	Teplovodní akumulace	ks	1	430401,30	20.9.2024	430 401,30
48	Instalace a dodávka teplovodní akumulace	paušál	1	187131,00	20.9.2024	187 131,00
Aktivita 1.3.13 – Instalace řídicího systému						
49	Instalace řídicího systému	paušál	1	74852,40	10.06.2025	74 852,40
50	Instalace dálkových měření tlaku	ks	2	3742,62	31.10.2024	7 485,24
51	Instalace dálkových měření teplot	ks	4	4678,28	15.01.2025	18 713,10
52	Instalace místních měření tlaku	ks	2	1309,92	15.01.2025	2 619,83
53	Instalace místních měření teplot	ks	8	1122,79	31.10.2024	8 982,29
54	Instalace měření hladiny ve skladu paliva	ks	1	7485,24	10.06.2025	7 485,24
55	Instalace řídicího systému včetně napojení na internet	paušál	1	63624,54	10.06.2025	63 624,54
56	Veškeré kabelové práce včetně kabelových lávek a všech nutných součástí	paušál	1	31812,27	15.01.2025	31 812,27
57	Veškeré ostatní nutné prvky řídicího systému - <i>specifikovat</i> :	paušál	1	14970,48	15.01.2025	14 970,48
Výstup 1.4 – Otopná soustava je modernizována						
Aktivita 1.4.1 – Dodávka a instalace nových radiátorů						
58	Dodávka 3 nových deskových radiátorů (DN15)	ks	3	9356,55	20.9.2024	28 069,65
59	Instalace 3 nových deskových radiátorů v instalační místnosti, skladu a na pánských toaletách	ks	3	3742,62	20.9.2024	11 227,86
Aktivita 1.4.2 – Vyčištění radiátorů						
60	Demontáž stávajících radiátorových ventilů a radiátorů	ks	70	1684,18	20.9.2024	117 892,53
61	Čištění vnějších povrchů, propláchnutí radiátorových baterií a opětovná montáž do pozice	ks	70	2245,57	20.9.2024	157 190,04
62	Instalace 3 ks nových radiátorů včetně rozvodů otopného média	ks	3	18713,10	20.9.2024	56 139,30
Aktivita 1.4.3 – Dodávka a instalace termoregulačních hlavice a regulačních ventilů						
63	Dodávka nových radiátorových ventilů s termohlavicí robustního provedení pro osazení ve veřejných prostorech a zabezpečením proti poškození a korekce přípojky.	ks	73	2245,57	20.9.2024	163 926,76
64	Montáž nových radiátorových ventilů s termohlavicí do pozice, včetně případných úprav potrubí	ks	73	1122,79	20.9.2024	81 063,38
65	Dodávka radiátorových šroubení s možností regulace a zavření pro možnost izolace otopného tělesa (sada 2ks na jeden radiátor)	sada	73	748,52	20.9.2024	54 642,25
66	Montáž radiátorových šroubení do pozice, včetně případných úprav potrubí (sada 2 ks na jeden radiátor)	sada	73	935,66	20.9.2024	68 302,82
Aktivita 1.4.4 – Oprava a instalace tepelné izolace rozvodů						
67	Oprava tepelné izolace rozvodů topné vody ve vytápěných objektech	paušál	1	112278,60	15.01.2025	112 278,60
68	Oprava tepelné izolace rozvodů teplé užitkové vody	paušál	1	112278,60	10.06.2025	112 278,60

Výstup 1.5 – Zajištěna kompetentní technická obsluha systému						
Aktivita 1.5.1 – Zpracování manuálu obsluhy a údržby						
69	Kompletace manuálu obsluhy a údržby, včetně předkladu do místního jazyka	pausál	1	37426,20	10.06.2025	37 426,20
70	Úprava manuálu obsluhy a údržby včetně předání a všech dalších potřebných kroků - <i>specifikovat</i> :	ks	2	37426,20	10.06.2025	74 852,40
Aktivita 1.5.2 – Zaškolení obsluhy						
71	Zajištění zaškolení obsluhy	pausál	1	11637,50	15.01.2025	11 637,50
Výstup 1.6 - Systém je zprovozněn						
Aktivita 1.6.1 – Zpracování souvisejících dokumentací						
72	Kompletace dokumentace skutečného provedení včetně předkladu do místního jazyka	pausál	1	18713,10	10.06.2025	18 713,10
73	Úprava dokumentace skutečného provedení včetně předání a všech dalších potřebných kroků - <i>specifikovat</i> :	ks	2	18713,10	10.06.2025	37 426,20
74	Kompletace dodavatelské dokumentace, v odpovídajících jazykových mutacích	pausál	1	56139,30	10.06.2025	56 139,30
75	Úprava dodavatelské dokumentace včetně předání a všech dalších potřebných kroků - <i>specifikovat</i> :	ks	2	18713,10	10.06.2025	37 426,20
Aktivita 1.6.2 – Provedení funkčních zkoušek a zprovoznění systému						
76	Provedení studených zkoušek (tlaková zkouška, oživení jednotlivých prvků systému)	pausál	1	56139,30	15.01.2025	56 139,30
77	Provedení teplych zkoušek	pausál	1	74852,40	15.01.2025	74 852,40
Aktivita 1.6.3 – Předání systému příjemci						
78	Předání funkčního systému s veškerou dokumentací	pausál	1	37426,20	10.06.2025	37 426,20
Aktivita 1.6.4 – Provedení zkušebního provozu						
79	Zajištění zkušebního provozu	pausál	1	37426,20	10.06.2025	37 426,20
Výstup 1.7 Více a méně práce, dodatečné práce						
Aktivita 1.7.1 – Dodatečné režijní náklady						
	Dodatečné režijní náklady z důvodu vyloučení školy Stanko Rakita z projektu	%	8	94085,10	20.9.2024 z 50% 15.1.2025 z 50%	752 680,76
	Snížení režijních nákladů z důvodu zkrácení termínu realizace	%	-3	94085,10	20.9.2024	-282 255,29
Aktivita 1.7.2 – Komín						
	Dodávka a instalace systému odkouření pro nový kotel	pausál	-1	74852,40	20.9.2024	-74 852,40
	Opravy stávajícího komínu:	pausál	1	56000,00	15.01.2025	56 000,00
Aktivita 1.7.3 – Rozvaděče						
	Příprava rozvaděče pro připojení záložního zdroje el. energie	pausál	1	19900,00	15.01.2025	19 900,00
Aktivita 1.7.4 – Dodávka a instalace technologie pro sklad a dopravu paliva						
	Manipulační zařízení pro vyskládávání pelet, včetně instalace a potřebných stavebních úprav	kus	1	189000,00	10.06.2025	189 000,00
	Dodávka ručního paletového vozíku pro vykládku pelet z kamionu.	kus	1	15000,00	10.06.2025	15 000,00
Aktivita 1.7.5 – Dodávka a instalace potrubních rozvodů kotelny (OČ, ventily, rozvody, expanze, izolace)						
33	Ventily (včetně instalace): ventily navíc za účelem oddělení větvě	celkem ks	23			
	Pojistné ventily	ks	2	26198,34	20.9.2024	52 396,68
	Uzavírací ventily	ks	11	13099,17	20.9.2024	144 090,87
	Ostatní ventily	ks	10	10105,07	20.9.2024	101 050,74
Aktivita 1.7.6 – Ostatní konstrukce a práce						
	Vybudování samostatné větve pro vytápění tělocvičny. Kompletní systém zahrnuje následující prvky: -Dodávka a montáž oběhových čerpadel v kompletním provedení s příslušenstvím (2 kusy) -Dodávka a montáž bezešvých ocelových trub a tvarových dílů podle normy DIN 2448 pro vytvoření potrubí samostatné větve pro vytápění tělocvičny -Dodávka a montáž uzavíracích, regulačních, bezpečnostních a odvzdušňovacích armatur pro doplnění vody do systému -Dodávka a montáž trojcestného ventilu v kompletním provedení s odpovídajícím elektromotorem, mikroprocesorovým regulátorem, senzory a zástrčkami pro nastavení teploty výstupní vody (1 kus)	pausál	1	298400,00	20.9.2024	298 400,00
	Připojení stanice operátora v kanceláři školy	pausál	1	8200,00	15.01.2025	8 200,00
	Demolice stávající dílny a stavba nové na předem určeném místě podle projektové dokumentace.	pausál	1	84000,00	15.01.2025	84 000,00
Aktivita 1.2.3 – Zajištění stavebních úprav areálu školy						
8	Výměna dveří	ks	2	48654,06	10.06.2025	97 308,12
Aktivita 1.2.4 – Příprava prostorů velina						
15	Vybavení prostoru pro velin nábytkem	pausál	-1	48654,06	10.06.2025	-48 654,06
Aktivita 1.2.5 – Příprava skladu paliva						
16	Vybudování vnitřní vestavby skladu paliva	pausál	-1	63624,54	10.06.2025	-63 624,54
Aktivita 1.3.9 – Dodávka a instalace technologie pro sklad a dopravu paliva						
29	Dodávka a instalace systému pro naskladnění paliva včetně montáže	pausál	-1	18713,10	10.06.2025	-18 713,10
30	Dodávka a instalace dopravy paliva ze skladu do kotle včetně montáže	pausál	-1	29940,96	10.06.2025	-29 940,96
31	Ostatní nutná zařízení (odsávání prostoru skladu paliva, hasicí systém dopravy paliva apod. - <i>specifikovat</i>):	pausál	-1	46782,75	10.06.2025	-46 782,75
Aktivita 1.3.13 – Instalace řídicího systému						
54	Instalace měření hladiny ve skladu paliva	ks	-1	7485,24	10.06.2025	-7 485,24
Aktivita 1.4.1 – Dodávka a instalace nových radiátorů						
58	Dodávka 3 nových deskových radiátorů (DN15)	ks	66	9356,55	10.06.2025	617 532,30
59	Instalace 3 nových deskových radiátorů v instalační místnosti, skladu a na pánských toaletách	ks	66	3742,62	10.06.2025	247 012,92
Aktivita 1.4.2 – Vyčištění radiátorů						
61	Čištění vnějších povrchů, propláchnutí radiátorových baterií a opětovná montáž do pozice	ks	-66	2245,57	10.06.2025	-148 207,75
Aktivita 1.4.4 – Oprava a instalace tepelné izolace rozvodů						

68	Oprava tepelné izolace rozvodů teplé užitkové vody	pausál	-1	112278,60	10.06.2025	-112 278,60
Aktivita 1.7.4 – Dodávka a instalace technologie pro sklad a dopravu paliva						
	Manipulační zařízení pro vyskládňování pelet, včetně instalace a potřebných stavebních úprav	kus	-1	189000,00	10.06.2025	-189 000,00
	Dodávka ručního paletového vozíku pro vykládku pelet z kamionu.	kus	-1	15000,00	10.06.2025	-15 000,00
Aktivita 1.7.7 – Dodávka a instalace kotle na kusové dřevo						
	Kotel na kusové dřevo 200 kW	kus	1	372500,00	10.06.2025	372 500,00
Zvýšení povědomí o projektu a ZRS ČR						
80	Vytvoření informačního panelu	pausál	1	25000,00	10.06.2025	25 000,00
81	Vytvoření a zveřejnění tiskové zprávy - <i>specifikovat</i> : TZ dle zadavací dokumentace	pausál	1	15000,00	10.06.2025	15 000,00
82	Další PR a medializační aktivity - <i>specifikovat</i> : <i>Aktivity specifikované v zadavací dokumentaci, účast na vytváření propagačních materiálů a provádění aktivit</i>	pausál	1	70000,00	10.06.2025	70 000,00

Zajištění záručního servisu a dálkového monitoringu						
83	Poskytnutí služeb a plnění v rámci dálkového monitoringu provozu a periodické kontroly systému (servisu a údržby)	rok	2	56139,30	31.10.2025	112 278,60
CELKEM						10 533 601,32

v roce 2024 za skutečně realizovanou část předmětu plnění

do 30. 4. 2024
do 20. 9. 2024
do 31. 10. 2024

7 511 060,58 Kč
852 266,62 Kč
5 837 663,13 Kč
821 130,83 Kč

v roce 2025 za skutečně realizovanou část předmětu plnění

do 15. 01. 2025
do 10. 6. 2025
do 31. 10. 2025

3 022 540,74 Kč
1 138 803,81 Kč
1 771 458,33 Kč
112 278,60 Kč

KONTROLNÍ SOUČET

10 533 601,32 Kč

poř. č.	název položky	jednotka	počet jednotek	jednotková cena (v CZK bez DPH)	Fakturace k	cena celkem (v CZK bez DPH)
Výstup 1.1 – Projektové dokumentace jsou finalizovány						
Aktivita 1.1.1 – Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci stávající kotelny a skladu paliva						
1	Vypracování projektové dokumentace včetně všech potřebných kroků - <i>specifikovat</i> : V souladu s místními předpisy platnými v Republice srbské, entitě Bosny a Hercegoviny, je nutné provést hlavní projekty strojních zařízení, stavebních prací a elektroinstalací. Rovněž je nutné vypracovat Elaborát požární ochrany a Elaborát energetické účinnosti.	paušál	1	1035655,00	30.4.2024	1 035 655,00
2	Překlad projektové dokumentace do místního/českého jazyka	paušál	1	74852,40	30.4.2024	74 852,40
Aktivita 1.1.2 – Nostrifikace projektové dokumentace						
3	Autorizace projektové dokumentace oprávněnou místní osobou	paušál	1	74852,40	30.4.2024	74 852,40
Aktivita 1.1.3 – Protokolární předání projektové dokumentace						
4	Předání projektové dokumentace včetně zapracování připomínek dotčených stran (předání elektronické i tištěné varianty)	paušál	1	86080,26	30.4.2024	86 080,26
Výstup 1.2 – Areály jsou připraveny k instalaci nové technologie						
Aktivita 1.2.1 – Demontáž elektroinstalace a elektrorozvaděče						
5	Demontáž elektroinstalace a elektrorozvaděčů	paušál	1	56139,30	20.9.2024	56 139,30
Aktivita 1.2.2 – Demontáž stávajících zásobníků na LTO a jejich potrubního systému						
6	Demontáž kompletního stávajícího palivového hopodárství	paušál	1	82337,64	20.9.2024	82 337,64
7	Demolice stávajícího uložení LTO zásobníků	paušál	1	78595,02	20.9.2024	78 595,02
8	Ekologická likvidace technologie	paušál	1	56139,30	20.9.2024	56 139,30
Aktivita 1.2.3 – Zajištění stavebních úprav areálu školy						
9	Demontáž stávající technologie	paušál	1	138476,94	20.9.2024	138 476,94
10	Výměna oken	ks	2	37426,20	10.06.2025	74 852,40
11	Výměna dveří	ks	4	48654,06	10.06.2025	194 616,24
12	Vizuální rekonstrukce vnitřních prostor kotelny (omítky, nátěry,...) - <i>specifikovat</i> :	paušál	1	261983,40	20.9.2024	261 983,40
13	Nátěry ocelových konstrukcí	paušál	1	37426,20	15.01.2025	37 426,20
14	Úpravy podlahy	paušál	1	56139,30	20.9.2024	56 139,30
15	Vybudování veškerých nutných přepážek a konstrukcí (sklad paliva, požární prostupy)	paušál	1	74852,40	10.06.2025	74 852,40
16	Demolice budovy ("garáže") včetně základů	paušál	1	130991,70	20.9.2024	130 991,70
17	Výstavba nové kotelny a skladu paliva	paušál	1	168417,90	20.9.2024	168 417,90
18	Úprava okolních prostor kolem nové kotelny	paušál	1	112278,60	20.9.2024	112 278,60
19	Roztřídění a ekologická likvidace odpadu	paušál	1	86080,26	20.9.2024	86 080,26
20	Ostatní výše nespecifikované práce - <i>specifikovat</i> : další práce spojené s koordinací položek 17 a 18	paušál	1	18 713,10	15.01.2025	18 713,10
Aktivita 1.2.4 – Příprava prostorů velína						
21	Vybavení prostoru pro velín nábytkem	paušál	1	48 654,06	10.06.2025	48 654,06
Aktivita 1.2.5 – Příprava skladu paliva						
22	Vybudování vnitřní vestavby skladu paliva	paušál	1	63 624,54	10.06.2025	63 624,54
Aktivita 1.2.6 – Příprava prostor pro nové zásobníky na LTO						
23	Realizace uložení nových rezervoárů na LTO	paušál	1	318122,70	20.9.2024	318 122,70
24	Realizace prostupu mezi zásobníky a stávající kotelnou	paušál	1	24327,03	10.06.2025	24 327,03
25	Příprava poklopu, zastřešení nových LTO rezervoárů	paušál	1	89822,88	15.01.2025	89 822,88
Aktivita 1.2.7 – Příprava objektu č. 2 k připojení ke zdroji tepla						
26	Příprava pro upevnění otopné soustavy v objektu 2	paušál	1	93 565,50	10.06.2025	93 565,50
27	Vybudování prostupu pro přípojku k otopnému systému	paušál	1	5 613,93	10.06.2025	5 613,93
Aktivita 1.2.8 – Zavedení elektrické energie a vody						
28	Zavedení elektrické energie	paušál	1	93 565,50	15.01.2025	93 565,50
29	Vyvedení vodovodního řádu a připojení kanalizace	paušál	1	86 080,26	15.01.2025	86 080,26
Výstup 1.3 – Nová technologie je instalována						
Aktivita 1.3.1 – Rozvedení otopné soustavy po objektu č. 2 (včetně vyvedení přípojky pro objekt č. 2)						
30	Příprava objektu 2 pro otopný systém	paušál	1	37426,20	15.01.2025	37 426,20
31	Instalace otopných těles a potrubí pro systém objektu 2	ks	10	26198,34	15.01.2025	261 983,40
Aktivita 1.3.2 – Připojení otopných soustav budov ke zdroji tepla						
32	Zhotovení prostupů pro připojení objektů k tepelnému zdroji	paušál	1	24327,03	15.01.2025	24 327,03
33	Zhotovený výkopů pro uložení potrubí pro vedení tepla	paušál	1	561393,00	15.01.2025	561 393,00
Aktivita 1.3.3 – Dodávka a instalace nového kotle						
34	Dodávka kotle na pelety - min. výkon - 260 kW	ks	1	1085359,80	20.9.2024	1 085 359,80
35	Ostatní (odpopelnění, pojistná armatura, další - <i>specifikovat</i>) : Systém pro udržování tlaku, potrubí, rozdělovač a sběrač, další části nezbytné k fungování systému - dávkovače	ks	1	74852,40	15.01.2025	74 852,40
36	Instalace a doprava kotle	paušál	1	112278,60	15.01.2025	112 278,60
37	Vybudování systému odkoupení pro nový kotel	paušál	1	22455,72	15.01.2025	22 455,72
Aktivita 1.3.4 – Dodávka a instalace nového komína						
38	Dodávka a instalace systému odkoupení pro nový kotel	paušál	1	318122,70	20.9.2024	318 122,70
Aktivita 1.3.5 – Dodávka a instalace nového elektrorozvaděče						

39	Dodávka nového elektrorozvaděče	ks	1	280696,50	15.01.2025	280 696,50
40	Napojení stávajících technologií na rozvaděč	paušál	1	56139,30	15.01.2025	56 139,30
41	Napojení nových technologií na rozvaděč	paušál	1	56139,30	15.01.2025	56 139,30
42	Napojení rozvaděče na přívod elektřiny	paušál	1	37426,20	15.01.2025	37 426,20
43	Zásuvky a ostatní výše neuvedené - <i>specifikovat</i> :	paušál	1	37426,20	15.01.2025	37 426,20
Aktivita 1.3.6 – Dodávka a instalace technologie pro úpravu vody						
44	Úprava vody min. kapacita 3 m3 (upravená voda splňuje veškeré požadované parametry instalované technologie)	ks	1	56139,30	15.01.2025	56 139,30
45	Dodávka úpravny vody	paušál	1	37426,20	15.01.2025	37 426,20
Aktivita 1.3.8 – Dodávka a instalace nového rezervoáru na LTO a jeho potrubního systému						
46	Dodávka a instalace nového zásobníku na LTO pro stávající kotel	ks	1	654958,50	15.01.2025	654 958,50
47	Dodávka a instalace potrubního palivového systému a jeho přidružené technologie	paušál	1	112 278,60	15.01.2025	112 278,60
48	Dodávka a instalace doplňovacího potrubí	paušál	1	93 565,50	15.01.2025	93 565,50
49	Realizace překrytí LTO rezervoárů	paušál	1	74 852,40	15.01.2025	74 852,40
Aktivita 1.3.9 – Dodávka a instalace technologie pro sklad a dopravu paliva (biomasa)						
50	Dodávka a instalace systému pro naskladnění paliva včetně montáže	paušál	1	18713,10	10.06.2025	18 713,10
51	Dodávka a instalace dopravy paliva ze skladu do kotle včetně montáže	paušál	1	29940,96	10.06.2025	29 940,96
52	Ostatní nutná zařízení (odsávání prostoru skladu paliva, hasicí systém doprav paliva apod. - <i>specifikovat</i>):	paušál	1	46 782,75	10.06.2025	46 782,75
Aktivita 1.3.10 – Dodávka a instalace potrubních rozvodů kotelny (OČ, ventily, rozvody, expanze, izolace)						
53	Oběhová čerpadla (včetně instalace)	paušál	1	748 524,00	15.01.2025	748 524,00
54	Ventily (včetně instalace):	celkem ks	32	0,00	15.01.2025	0,00
	Pojistné ventily	ks	2	26198,34	15.01.2025	52 396,68
	Uzavírací ventily	ks	18	13099,17	15.01.2025	235 785,06
	Ostatní ventily	ks	12	10105,07	15.01.2025	121 260,89
55	Síto větve (včetně instalace)	ks	32	1 122,79	15.01.2025	35 929,15
56	Ostatní - <i>specifikovat</i> : drobný a spojovací materiál	ks	1	26 198,34	15.01.2025	26 198,34
57	Připojení stávajícího kotle na straně vody	paušál	1	9356,55	15.01.2025	9 356,55
58	Připojení nového kotle na straně vody	paušál	1	37426,20	15.01.2025	37 426,20
59	Připojení technologie úpravny vody	paušál	1	18713,10	15.01.2025	18 713,10
60	Připojení rozvaděčů na stávající otopnou soustavu	paušál	1	18713,10	15.01.2025	18 713,10
61	Odvodnění, odvětrání	paušál	1	93565,50	15.01.2025	93 565,50
62	Instalace měření tepla	paušál	1	168417,90	15.01.2025	168 417,90
63	Napojení zřídícího systému doprav paliva na rozvod vody	paušál	1	46782,75	15.01.2025	46 782,75
64	Veškeré ostatní nutné práce pro zapojení kotelny - <i>specifikovat</i> :	paušál	1	37426,20	15.01.2025	37 426,20
65	Izolace veškerých rozvodů zrealizovaných v této aktivitě	paušál	1	318122,70	15.01.2025	318 122,70
Aktivita 1.3.11 – Dodávka a instalace expanze soustavy						
66	Dodávka expanze	ks	1	7485,24	15.01.2025	7 485,24
67	Instalace expanze včetně připojení	paušál	1	11227,86	15.01.2025	11 227,86
Aktivita 1.3.12 – Dodávka a instalace teplovodní akumulace						
68	Teplovodní akumulace	ks	1	445371,78	15.01.2025	445 371,78
69	Instalace a dodávka teplovodní akumulace	paušál	1	205844,10	15.01.2025	205 844,10
Aktivita 1.3.13 – Instalace řídicího systému						
70	Instalace řídicího systému	paušál	1	7485,24	15.01.2025	7 485,24
71	Instalace dálkových měření tlaku	ks	4	3742,62	15.01.2025	14 970,48
72	Instalace dálkových měření teplot	ks	6	4678,28	15.01.2025	28 069,65
73	Instalace místních měření tlaku	ks	4	1309,92	15.01.2025	5 239,67
74	Instalace místních měření teplot	ks	10	1122,79	15.01.2025	11 227,86
75	Instalace měření hladiny ve skladu paliva	ks	1	7485,24	10.06.2025	7 485,24
76	Instalace řídicího systému včetně napojení na internet	paušál	1	63624,54	10.06.2025	63 624,54
77	Veškeré kabelové práce včetně kabelových lávek a všech nutných součástí	paušál	1	31812,27	15.01.2025	31 812,27
78	Veškeré ostatní nutné prvky řídicího systému - <i>specifikovat</i> :	paušál	1	14970,48	15.01.2025	14 970,48
Výstup 1.4 – Otopná soustava je modernizována						
Aktivita 1.4.1 – Dodávka a instalace nových radiátorů						
79	Dodávka 10 nových deskových radiátorů	ks	10	9356,55	20.9.2024	93 565,50
80	Instalace 10 nových deskových radiátorů	ks	10	3742,62	20.9.2024	37 426,20
Aktivita 1.4.2 – Vyčištění radiátorů						
81	Demontáž stávajících radiátorových ventilů a radiátorů	ks	109	1684,18	20.9.2024	183 575,51
82	Čištění vnějších povrchů, propláchnutí radiátorových baterií a opětovná montáž do pozice	ks	109	2245,57	20.9.2024	244 767,35
Aktivita 1.4.3 – Dodávka a instalace termoregulačních hlav a regulačních ventilů						

83	Dodávka nových radiátorových ventilů s termohlavicí robustního provedení pro osazení ve veřejných prostorech a zabezpečením proti poškození a korekce přípojky.	ks	119	2245,57	20.9.2024	267 223,07
84	Montáž nových radiátorových ventilů s termohlavicí do pozice, včetně případných úprav potrubí	ks	119	1122,79	20.9.2024	133 611,53
85	Dodávka radiátorových šroubení s možností regulace a zavření pro možnost izolace otopného tělesa (sada 2ks na jeden radiátor)	sada	119	748,52	20.9.2024	89 074,36
86	Montáž radiátorových šroubení do pozice, včetně případných úprav potrubí (sada 2 ks na jeden radiátor)	sada	119	935,66	20.9.2024	111 342,95
Aktivita 1.4.4 – Oprava a instalace tepelné izolace rozvodů						
87	Oprava tepelné izolace rozvodů topné vody ve vytápěných objektech	paušál	1	121822,28	15.01.2025	121 822,28
88	Oprava tepelné izolace rozvodů teplé užitkové vody	paušál	1	112278,60	10.06.2025	112 278,60
Výstup 1.5 – Zajištěna kompetentní technická obsluha systému						
Aktivita 1.5.1 – Zpracování manuálu obsluhy a údržby						
89	Kompletace manuálu obsluhy a údržby, včetně předkladu do místního jazyka	paušál	1	44911,44	10.06.2025	44 911,44
90	Tisk manuálu obsluhy a údržby včetně předání a všech dalších potřebných kroků - <i>specifikovat</i> :	ks	2	37426,20	10.06.2025	74 852,40
Aktivita 1.5.3 – Zaškolení obsluhy						
91	Zajištění zaškolení obsluhy	paušál	1	28069,65	15.01.2025	28 069,65
Výstup 1.6 – Systém je zprovozněn						
Aktivita 1.6.1 – Zpracování souvisejících dokumentací						
92	Kompletace dokumentace skutečného provedení, včetně předkladu do místního jazyka	paušál	1	29940,96	10.06.2025	29 940,96
93	Tisk dokumentace skutečného provedení včetně předání a všech dalších potřebných kroků - <i>specifikovat</i> :	ks	2	22455,72	10.06.2025	44 911,44
94	Kompletace dodavatelské dokumentace, v odpovídajících jazykových mutacích	paušál	1	63624,54	10.06.2025	63 624,54
95	Tisk dodavatelské dokumentace včetně předání a všech dalších potřebných kroků - <i>specifikovat</i> :	ks	2	28069,65	10.06.2025	56 139,30
Aktivita 1.6.2 – Provedení funkčních zkoušek a zprovoznění systému						
96	Provedení studených zkoušek (tlaková zkouška, oživení jednotlivých prvků systému)	paušál	1	56139,30	15.01.2025	56 139,30
97	Provedení tepných zkoušek	paušál	1	74852,40	15.01.2025	74 852,40
Aktivita 1.6.3 – Předání systému příjemci						
98	Předání funkčního systému s veškerou dokumentací	paušál	1	37426,20	10.06.2025	37 426,20
Aktivita 1.6.4 – Provedení zkušebního provozu						
99	Zajištění zkušebního provozu	paušál	1	93565,50	10.06.2025	93 565,50
Výstup 1.7 – Více a méně práce, dodatečné práce						
Aktivita 1.7.1 – Dodatečné režijní náklady						
	Dodatečné režijní náklady z důvodu vyloučení školy Stanko Rakita z projektu	%	8	130314,53	20.9.2024 z 50% 15.1.2025 z 50%	1 042 516,25
	Snížení režijních nákladů z důvodu zkrácení termínu realizace	%	-3	130314,53	20.9.2024	-390 943,59

Aktivita 1.7.2 – Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci stávající kotelny a skladu paliva						
1	Vypracování projektové dokumentace včetně všech potřebných kroků - <i>specifikovat</i> : V souladu s místními předpisy platnými v Republice srbské, entitě Bosny a Hercegoviny, je nutné provést hlavní projekty strojních zařízení, stavebních prací a elektroinstalací. Rovněž je nutné vypracovat Elaborát požární ochrany a Elaborát energetické účinnosti.	paušál	-1	1035655,00	30.4.2024	-1 035 655,00
2	Překlad projektové dokumentace do místního/českého jazyka	paušál	-1	74852,40	30.4.2024	-74 852,40
1	Vypracování projektové dokumentace včetně všech potřebných kroků - <i>specifikovat</i> : V souladu s místními předpisy platnými v Republice srbské, entitě Bosny a Hercegoviny, je nutné provést hlavní projekty strojních zařízení, stavebních prací a elektroinstalací. Rovněž je nutné vypracovat Elaborát požární ochrany a Elaborát energetické účinnosti.	paušál	1	931500,00	30.4.2024	931 500,00
2	Překlad projektové dokumentace do místního/českého jazyka	paušál	1	67900,00	30.4.2024	67 900,00
Aktivita 1.7.3 – Zajištění stavebních úprav areálu školy						
16	Demolice budovy ("garáže") včetně základů	paušál	-1	130991,70	20.9.2024	-130 991,70
17	Výstavba nové kotelny a skladu paliva	paušál	-1	168417,90	20.9.2024	-168 417,90
18	Úprava okolních prostor kolem nové kotelny	paušál	-1	112278,60	20.9.2024	-112 278,60
	Koordinace potřebných stavebních úprav a instalací kotle ze strany příjemce projektových výstupů - nové řešení	paušál	1	270000,00	20.9.2024	270 000,00
Aktivita 1.7.4 – Komin						
38	Dodávka a instalace systému odkouření pro nový kotel	paušál	-1	318122,70	20.9.2024	-318 122,70
	Opravy stávajícího komínu	paušál	1	96000,00	15.01.2025	96 000,00
Aktivita 1.7.5 – Kotel na LTO						
	Kotel na LTO, dodávka a instalace	paušál	1	546000,00	20.9.2024	546 000,00
	Likvidace stávajícího kotle na LTO	paušál	1	92000,00	20.9.2024	92 000,00
Aktivita 1.7.6 – Stavební práce a přímopce						
33	Zhotovený výkopů pro uložení potrubí pro vedení tepla	paušál	-1	561393,00	15.01.2025	-561 393,00
33	Stavební práce na úpravu stávajícího prostoru a okolí objektu pro naskladňování pelet	paušál	1	561393,00	15.01.2025	561 393,00
Aktivita 1.2.3 – Zajištění stavebních úprav areálu školy						
10	Výměna oken	ks	-2	37426,20	10.06.2025	-74 852,40
11	Výměna dveří	ks	-3	48654,06	10.06.2025	-145 962,18
15	Vybudování veškerých nutných přepážek a konstrukcí (sklad paliva, požární prostupy)	paušál	-1	74852,40	10.06.2025	-74 852,40
Aktivita 1.2.4 – Příprava prostorů velina						
21	Vybavení prostoru pro velín nábytkem	paušál	-1	48654,06	10.06.2025	-48 654,06
Aktivita 1.2.7 – Příprava objektu č. 2 k připojení ke zdroji tepla						
26	Příprava pro upevnění otopné soustavy v objektu 2	paušál	-1	93565,50	10.06.2025	-93 565,50
27	Vybudování prostupu pro přípojku k otopnému systému	paušál	-1	5613,93	10.06.2025	-5 613,93
Aktivita 1.3.9 – Dodávka a instalace technologie pro sklad a dopravu paliva (biomasa)						
50	Dodávka a instalace systému pro naskladnění paliva včetně montáže	paušál	-1	18713,10	10.06.2025	-18 713,10
51	Dodávka a instalace dopravy paliva ze skladu do kotle včetně montáže	paušál	-1	29940,96	10.06.2025	-29 940,96
52	Ostatní nutná zařízení (odsávání prostoru skladu paliva, hasicí systém doprav paliva apod. - <i>specifikovat</i>):	paušál	-1	46782,75	10.06.2025	-46 782,75
Aktivita 1.3.13 – Instalace řídicího systému						
75	Instalace měření hladiny ve skladu paliva	ks	-1	7485,24	10.06.2025	-7 485,24
Aktivita 1.4.4 – Oprava a instalace tepelné izolace rozvodů						
88	Oprava tepelné izolace rozvodů teplé užitkové vody	paušál	-1	112278,60	10.06.2025	-112 278,60
Zvýšení povědomí o projektu a ZRS ČR						
100	Vytvoření informačního panelu	paušál	1	25000,00	10.06.2025	25 000,00
101	Vytvoření a zveřejnění tiskové zprávy - <i>specifikovat</i> : TZ dle zadavací dokumentace	paušál	1	15000,00	10.06.2025	15 000,00
102	Další PR a medializační aktivity - <i>specifikovat</i> : <i>Aktivity specifikované v zadavací dokumentaci, účast na vytvoření propagačních materiálů a provádění aktivit</i>	paušál	1	80000,00	10.06.2025	80 000,00
Zajištění záručního servisu a dálkového monitoringu						
103	poskytnutí služeb a plnění v rámci dálkového monitoringu provozu a periodické kontroly systému (servisu a údržby)	rok	2	56139,30	31.10.2025	112 278,60
CELKEM						13 024 324,66

v roce 2024 za skutečně realizovanou část předmětu plnění

do 30. 4. 2024
do 20. 9. 2024
do 31. 10. 2024

5 578 607,31 Kč
1 160 332,66 Kč
4 418 274,65 Kč
0,00 Kč

v roce 2025 za skutečně realizovanou část předmětu plnění

do 15. 01. 2025
do 10. 6. 2025
do 31. 10. 2025

7 445 717,34 Kč
6 567 836,79 Kč
765 601,95 Kč
112 278,60 Kč

KONTROLNÍ SOUČET

13 024 324,66 Kč

*Pozn. Rozvržení výstupů vyznačených modrou barvou je závazné, jedná se o vyznačení nejzazších termínů, do kterých musí být daná aktivita realizována. Výjimku tvoří aktivita 1.6.4, kdy je vyznačeno období, po jehož celý rozsah musí probíhat zkušební provoz.

Djura Jakšić

10

Všechny práce, u kterých je potřeba odstavení stávajícího topného soustavy základní škola (tedy stávající topná soustava bude nefunkční), musí probíhat mimo topnou sezonu, která v BaH začíná neprodějí 15.10. a končí neprodějí 15.4. Dokončení dodávky a instalace je nezbytné dokončit v časovém předstihu před zahájením topné sezony v roce 2024, a proto bude dokončení Výstupů 1.2-1.6 (výjma Aktivita 1.6.4) zajištěno neprodějí do 31.10.2024. V případě, že z harmonogramu realizátora vyplývá, že realizace aktiv (číslo jejich čísla) vyžaduje odstavení stávajícího topného soustavy v období topné sezony, budou tyto aktivy (číslo jejich čísla) realizátorem přesunuty a to bez vlivu na stanovení termínů dokončení. Aktivita 1.6.4 (provedení zkoušebního provozu) má být realizována po dobu jedné topné sezony. V rámci záručního období má realizátor povinnost provádět průběžný monitoring provozu a dle periodikou kontrol systému (1x ročně po ukončení topné sezony - UZR) v rámci své nabídky navrhne přesné datum provádění periodické kontroly systému.

JU Poljoprivredna škola

Všechny práce, u kterých je potřeba odstavení stavějícího topného systému (tedy stavějícího topného systému bude nefunkční), musí probíhat mimo topnou sezonu, která v BaH začíná nejpozději 15.10, a končí nejvíce 15.4. Dokončení dodávky a instalace je nezbytné dokončit v časovém předstihu před zahájením topné sezony v roce 2025, a proto bude dokončení Výstupů 1.2-1.6 (vyjma Aktivy 1.6.4) zajištěno nejpozději do 31.10.2025. V případě, že z harmonogramu realizátora vyplývá, že realizace aktiv (z jejich částí) vyžaduje odstavení stavějícího topného systému v období topné sezony, budou tyto aktivity (z jejich částí) realizátorem přesunuty a to bez vlivu na stanovený termín dokončení. V rámci zkušební období má realizátor povinnost provádět průběžný dohled nad stavem a dále periodickou kontrolu systému (1 ročně po ukončení topné sezony – UZR v rámci své náležitosti (všechny práce dle nařízení provádění periodické kontroly systému).

Časový harmonogram realizace navrhne účastník. Účastník doplní ke každé aktivně období, ve kterém bude tato aktivita realizována. Jednotlivé aktivity, či jejich části, musí být vztaženy vždy k příslušnému fakturačnímu období tak, aby tvořily ucelené, na sebe navzájem navazující samostatné celky, které bude možné ucelenou formou v příslušném fakturačním období vyhodnotit a doložit.

Text psaný červenou barvou účastník z nabídky odstraní a následně upraví výšku tohoto řádku tak, aby byl harmonogram při vytisknutí na jednom listu. Text psaný černou barvou musí v upraveném řádku zůstat čitelný

A horizontal timeline with a blue dot indicating the year 2010.