

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Ořezy dřevin a průklest středisko Ostrava (jaro 2025)**

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO: 00095711

DIČ: CZ00095711

Zastoupena: ředitelem organizace

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 86-6032100257/0100

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve

věcech technických,

realizace zakázky a

smlouvy:

1)

technicko-provozní náměstek

2)

– vedoucí střediska Ostrava

3)

správní cestmistr střediska Ostrava

– správní cestmistr střediska Ostrava

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KaposGreen s.r.o.

Se sídlem:

Nové sady 988/2, 602 00 Brno

IČO:

08896119

DIČ:

CZ08896119

Zastoupen:

E-mail:

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2601760696/2010

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 115956

Pověřen k jednání ve věcech

smlouvy:

– jednatel

Pověřen k jednání ve věcech

technických

a realizace zakázky:

– jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek II.
Předmět smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace ořezů dřevin v blízkosti silnic II. a III. třídy ve správě Moravskoslezského kraje v okrese Ostrava v rámci veřejné zakázky ev. č. 025/OI-SI/25-Za s názvem **Ořezy dřevin a průklest středisko Ostrava (jaro 2025)**.

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení realizace prací s ohledem na požadavek orgánu ochrany životního prostředí, který nařídil přerušení realizace ořezů a průklestu dřevin a jejich realizaci výhradně v období vegetačního klidu, tj. mimo období aktivního růstu.
3. Tento dodatek je uzavírán ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy smluvní strany nemohly očekávat požadavek na přerušení prací ze strany orgánu ochrany životního prostředí.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se čl. III. Doba, rozsah a místo plnění, odst. 1 mění, přičemž původní znění znějíci:
„Doba plnění je stanovena ode dne nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději do konce 06/2025, přičemž při realizaci je nutno zohlednit období hnízdění živočichů“

se nahrazuje textem:

„Doba plnění je stanovena ode dne nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději do konce 12/2025 s ohledem na nutnost přerušení prací do počátku 11/2025 s ohledem na požadavek orgánu ochrany životního prostředí“

Článek IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/20156 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek je uzavřen po pečlivém projednání, zvážení všech okolností, svobodně a vážně, je prost omylů a na důkaz souhlasu s jeho zněním smluvní strany připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ

.....

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 20.05.2025

V Dobručicích dne 20.05.2025

za objednatele

za zhotovitele

ředitel organizace

jednatel