

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O DíLO

Číslo zhotovitele: 0082024
uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační údaje : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS technology a.s.

se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem B 1885
zastoupená: Ing. Dalimilem Kotasem na základě PM
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753
bankovní spojení: RB a.s. č. ú. 5327771002/5500
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Dokončení stavby do: 31.7.2025

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne


Ve Světlci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Dalimil Kotas
Na základě PM
VHS technology a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 02/2025	
Zhotovitel:		VHS technology a.s., Světec				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 30. 4. 2025	
Název akce: LT063014 Lovečkovice – zdroj Knínice u Lovečkovice – rekonstrukce						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně		
				X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část SoD: Odst. 3.2 – Termín dokončení díla				
Popis a zdůvodnění změny:						
Posun termínu dokončení stavby je nezbytný z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a náročnosti terénu, s čímž souvisí změna způsobu provádění jímací šachtice v objektu IO 01. Potrubí jímacích zářezů zastíženo v jiných hloubkách a trasách, než předpokládala projektová dokumentace.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 0.00 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0.00 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 76/sedmdesát šest kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení / snížení rozpočtu.						
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 31. 7. 2025.						
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
		Podpis .. 		Datum		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Lhůta pro dokončení díla se mění na 31. 7. 2025 z důvodu zhoršení klimatických podmínek pro práci v zimním a jarním období spolu s náročností terénu. S tím souvisí změna způsobu provádění šachtice u zářezů 1a a 1b. Dále pak bylo potrubí zastiženo v jiných hloubkách a trasách. Změna lhůty pro dokončení je přiměřená.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

m 13 -05- 2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

13 -05- 2025
Datum

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

14 -05- 2025

14 -05- 2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.