

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou

reg.č.stavby: 134V131000249
smlouva: NPU-391/68747/2024
objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel: KAMI - BBP group, IČO: 05264758

číslo ZL:

10

název ZL: Pojízdňé regály - změna v uspořádání

předmět změny:

Změna rozložení pojízdných regálů

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Původně navržená kapacita posuvných regálů činí dle PD 2.762 m2 skladovací plochy. Novým uspořádáním a rozvržením posuvných regálů bude dosaženo lepší efektivity využití skladovací plochy. Uvolněný prostor bude následně využit pro další skladovací plochy, čímž bude zvýšena efektivita realizace předmětu díla a jeho následného využívání.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

V průběhu realizace akce bylo zhotovitelem navrženo efektivnější a za stejnou přepočtenou cenu na m2 smluvní jednotkové ceny úspornější využití skladovací kapacity pro depozitární účel.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich provedení posiluje účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ANO
		cena:	
		bez DPH	-2 766 571,35 Kč
		21%DPH	-580 979,98 Kč
		celkem	-3 347 551,33 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ANO
		cena:	
		bez DPH	2 762 000,00 Kč
		21%DPH	580 020,00 Kč
		celkem	3 342 020,00 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	-4 571,35 Kč
		21%DPH	-959,98 Kč
		celkem	-5 531,33 Kč

vliv na termín dokončení:

Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou

přílohy :

Změnové rozpočty

podpis zhotovitele:		Datum	
podpis projektanta :		Datum	9.5.25
podpis TDS :		Datum	9.5.25
podpis objednatele:		Datum	9.5.2025

číslo ZL:

10

Vyjádření Projektanta

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření TDS

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření objednatele

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Další vyjádření

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Depozitní sklad Olomouc
Objekt: 001 - Architektonicko sta...
Soupis: 10.1 MNP - Změna v uspořádání

Místo: Datum: 29.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 766 571,35
D	OST	Ostatní					-2 766 571,35
1	K	MOBILIAR-001	D+M Mobilní policový systém viz PD	soubor	-1,000	2 766 571,35	-2 766 571,35
			<i>Poznámka k položce:</i> Pojízdné policevanořivací regály. Mobilní policové regály včetně kolejí na podlahu s nářezem 1 štamí, - 176 ks podvozku rozměr 2800x610 mm, výška regálů 2750 mm na podvozku 27 polí - 870x600 mm, zavěšování do rámu a podélné včetně horního vedení, - 72 ks podvozku rozměr 400x610 mm, výška regálů 2750 mm, na podvozku 35 polí - 870x600 mm, zavěšování do rámu a podélné včetně horního vedení. Sestaveno pro ukládání materiálů v krabicích od benátn. Nalická				
	vv		D.1.1.12. - Púdorys rozmístění regálů				
	vv		-1		-1,000		
	vv		Součet			-1,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Depozitní sklad Olomouc

Objekt:

001 - Architektonicko sta...

Soupis:

10.1 VCP - Změna v uspořádání

Místo:

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 762 000,00
D	M	Práce a dodávky M					2 762 000,00
1	K	MOBILIAR-001	D+M Mobilní policový systém viz PD	soubor	1,000	2 762 000,00	2 762 000,00
P	<i>Poznámka k položce: Požadová policové/archivační regály - Mobilní policové regály včetně kolejí na podlahu s nášlapovými šípami, - 176 ks podvozků rozměr 2900x610 mm, výška regálů 2750 mm na podvozku 27 bodů - 670x600 mm, - zavěšování do rámu a podélné, včetně horního vedení, - 72 ks podvozků rozměr 4060x610 mm, výška regálů 2750 mm, na podvozku 36 bodů - 970x600 mm, zavěšování do rámu a podélné včetně horního vedení. Sestaveno pro ukládání materiálů v krabicích od baránků. Nabídka</i>						
			D.1.1.12. - Půdorys rozmístění regálů				
			1			1,000	
			Součet			1,000	