

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou

reg.č.stavby:	134V131000249	číslo ZL:
smlouva:	NPU-391/68747/2024	13
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KAMI - BBP group, IČO: 05264758	

název ZL: Pojízdné regály - navýšení kapacity

předmět změny:

Doplnění pojízdných regálů

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Původně navržená kapacita posuvných regálů činí dle PD 2.762 m2 skladovací plochy. Novým uspořádáním a rozvržením posuvných regálů se zvýší skladovací kapacita o 1.476 m2 (celková skladovací plocha 4.229 m2), čímž bude zvýšena efektivita realizace předmětu díla a jeho následného využívání.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

V průběhu realizace akce bylo zhotovitelem navrženo efektivnější a za stejnou přepočtenou cenu na m2 smluvní jednotkové ceny navýšení skladovací kapacity pro depozitární účel.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich provedení posiluje účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů neelgické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce NE
		cena:	
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ANO
		cena:	
		bez DPH	1 476 000,00 Kč
		21%DPH	309 960,00 Kč
		celkem	1 785 960,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	1 476 000,00 Kč
		21%DPH	309 960,00 Kč
		celkem	1 785 960,00 Kč

vliv na termín dokončení:


Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nežádu

přílohy :

Změnové rozpočty

podpis zhotovitele:		Datum	
podpis projektanta :		Datum	9.5.25
podpis TDS :		Datum	9.5.25
podpis objednatele:		Datum	9.5.2025

číslo ZL:

13

Vyjádření Projektanta

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření TDS

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření objednatele

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Další vyjádření

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Depozitní sklad Olomouc
Objekt: 001 - Architektonicko sta...
Soupis: 13 VCP - Navýšení kapacity regálů

Místo: Datum: 29.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 476 000,00
	D	M	Práce a dodávky M				1 476 000,00
1	K	MOBILIAR-001R	D+M Mobilní policový systém, změna regálového rozložení	soubor	1,000	1 476 000,00	1 476 000,00

P

Poznámka k položce:
Pojízdné policové/ármovací regály o m² ploše 4229 m²

- 2x24 ks podvozků pro zdvojené regály o rozměrech 3300x1200 mm
9 políc
- 2x24 ks podvozků pro zdvojené regály o rozměrech 2600x1200 mm
9 políc
- 2x7 ks pevných regálů s 9 polícemi o rozměrech 3300x620 mm
- 2x12 ks pevných regálů s 9 polícemi o rozměrech 2600x620 mm
Celková výška regálů na podvozku je 2032 mm
Pevné regály bez podvozků jsou výšky 2997 mm

Regály jsou uzpůsobené pro ukládání materiálů v krabicích od baránů
(15 390 krabic); každý rozměr: 1 díl police je 1300 x 600 mm.

Montáž: policové regály obsadí koleje na podlaže a našlacen klíny.
Cena zahrnuje dopravu i montáž

Přívodní rozsah regálů 3762 m²