

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202500908**

na provedení stavebních prací

**„Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení – ul. Svojsíkova, ul.
Rokycanova a ul. Divišova, Liberec“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním funkce
vedoucího odboru dopravních staveb
Kristýna Růžicková, pověřena zastupováním funkce
vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
PSC, sídlo: 140 00, U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné
moci ze dne 21.11.2024
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martina Pečínka, provozně obchodní náměstek
Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bank. spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202500908 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je oprava místních komunikací a chodníků po obnově inženýrských sítí na základě zadávacího řízení o názvu „Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení – ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul. Divišova, Liberec“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
3. Při realizaci díla došlo k zajištění zátěžových zkoušek kopanými sondami, kdy bylo zjištěno, že podloží konstrukčních vrstev je nevyhovující. Z tohoto hlediska je nutné zajistit sanaci podloží v celém rozsahu komunikací představující dodatečné stavební práce, které však nebudou mít vliv na sjednanou cenu díla, nýbrž pouze na termín plnění. Dalšími dodatečnými pracemi je napojení stávajících uličních vpustí, které potřebují delší potrubí, než bylo původně počítáno. Též dojde ale

k odstranění jedné uliční vpusti, která je nadbytečná. Tyto dodatečné vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 1 budou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dále se v průběhu provádění díla vyskytla potřeba úprav částí realizovaného díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Část těchto dodatečných víceprací a méněprací spočívá ve změně materiálu použitého v křižovatkových plochách a jeho uložení. Dále nebude realizována část parkovacího pruhu v ul. Svojsíkova pro větší manipulační prostor a lepší rozhledové poměry v určené části ulice. Bude doplněno dopravní značení pro zamezení parkování na chodníkových plochách. Tyto dodatečné vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 2 budou realizovány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Změny díla, okolnosti k nim vedoucí a jejich ocenění jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a 2 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č.1 a 2 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
6. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny díla a na prodloužení termínu výstavby.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém zvýšení o částku 2 031 639,50 Kč bez DPH, tj. 2 458 283,80 Kč včetně DPH. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí 2 866 145,80 Kč bez DPH, cena méněprací činí 834 506,30 Kč bez DPH:

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	25 952 595,00 Kč bez DPH
	5 450 044,95 Kč DPH 21%
	31 402 639,95 Kč včetně DPH
Zvýšení ceny dle Dodatku č. 1	2 031 639,50 Kč bez DPH
	426 644,30 Kč DPH 21%
	2 458 283,80 Kč včetně DPH
Celková cena díla na základě tohoto Dodatku č. 1	27 984 234,50 Kč bez DPH
	5 876 689,25 Kč DPH 21%
	33 860 923,75 Kč včetně DPH

III. Změna doby plnění díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4. odst. 4.7.3 (správně 4.7.4) SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení doby provedení díla, resp. jeho části v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.
2. Smluvní strany se v důsledku shora uvedených skutečností dohodly na prodloužení lhůty výstavby, tj. dokončení stavebních prací, sjednané v čl. 4. odst. 4.1.4. SOD **o 18 kalendářních dní**, celkem tak činí **lhůta výstavby 4 týdny a 18 kalendářních dní**.
3. Prodloužení lhůty výstavby vyžaduje zejména sanace podloží, která je podmíněna z kontrolních zátěžových zkoušek a dle nichž rozsah sanací je stanoven na dobu 18 dní, která je adekvátní rozsahu prací.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 741/2025 ze dne 20. 5. 2025.

Přílohy: 1) Změnový list č. 1 a 2 včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne

V Liberci dne

.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor Statutárního města Liberec

.....
za zhotovitele
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.					
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 12. 5. 2025	
Název akce: Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení - ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul. Divišova, Liberec					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: - Dne 7/5 provedl zhotovitel kopané sondy, kde dle výsledků jsou konstrukce vozovek nevyhovující a je nutné zajistit jejich výměny v plném rozsahu komunikací Svojsíkova, Divišova, Rokycanova, což bude mít dopad pouze na termín plnění v délce 18 dní - Dne 30/4 bylo zjištěno, že ve stávající kanalizaci v ulici Svojsíkova (SO 101.1 a SO101.2) a v ulici Divišova (SO 103) nejsou připraveny odbočky pro připojení nových uličních vpustí. Projektant připravil změnu PD, která upravuje výměru přípojek celkem o +52m a odpočet jedné UV. Z hlediska umístění nových přípojek se bude jednat převážně o ruční výkopy, což bude mít vliv na cenu díla					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 15 090,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 25 967 685,00 Kč bez DPH			Změna času plnění: 18 dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 15 090,00 Kč bez DPH Méněpráce: - 22 350,00 Kč bez DPH Vícepráce: 37 440,00 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí

Podp

Datum 21-05-2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 6 ZZVZ)

hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podp

Datum 21-05-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá

Podp

Datum 21-05-2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Kristýna Růžicková

STATUTÁRNÍ
LIBEREC
Odbor dopravní

Podp

Datum 21-05-2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2025	
Zhotovitel:		EUROVIA CZ a.s.			
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 7. 5. 2025	
Název akce: Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení - ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul. Divišova, Liberec					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: - Úpravy spojené s kamionovou zásobovací dopravou do areálu firmy MOCCA, spol. s r.o. • úprava povrchů křižovatek i chodníků - křižovatka ul. Svojsíkova a ul. Divišova, křižovatka ul. Divišova a ul. Rokycanova a křižovatka ul. Divišova a ul. Ruprechtická z důvodu zvýšení únosnosti povrchů křižovatek zatížených kamionovou dopravou • vypuštění části parkovacího pruhu v ul. Svojsíkova - Doplnění vodorovného dopravního značení v ulicích Svojsíkova, Rokycanova a Divišova - Vzhledem ke zjištění, že v křižovatce ul. Svojsíkova, ul. Divišova a ul. Jiskrova oproti původnímu předpokladu nebyla doposud provedena rekonstrukce vodovodu, bude souběžně se stavbou "Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení - ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul. Divišova, Liberec" realizována rekonstrukce vodovodu, budou práce v křižovatce dokončeny až po ukončení prací rekonstrukce vodovodu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 2 016 549,50 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 27 969 144,50 Kč bez DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 2 016 549,50 Kč bez DPH Méněpráce: - 812 156,30 Kč bez DPH Vícepráce: 2 828 705,80 Kč bez DPH					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele: *L. KOBOSIL*

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přiložených údajů, všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí

Podpis

21-05-2025

m

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222., odst. 5 ZZVZ)

hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku

- Úpravy spojené s kamionovou zásobovací dopravou do areálu firmy Mocca
 - úprava povrchů křižovatek i chodníkůvých - křižovatka ul. Svojsíkova a ul. Divišova, křižovatka ul. Divišova a ul. Rokycanova a křižovatka ul. Divišova a ul. Ruprechtická
 - vypuštění části parkovacího pruhu v ul. Svojsíkova
- Doplnění vodorovného dopravního značení v ulicích Svojsíkova, Rokycanova a Divišova

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222., odst. 6 ZZVZ)

hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku

- Vzhledem ke zjištění, že v křižovatce ul. Svojsíkova, ul. Divišova a ul. Jiskrova oproti původnímu předpokladu nebyla doposud provedena rekonstrukce vodovodu, bude souběžně se stavbou "Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení - ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul. Divišova, Liberec" realizována rekonstrukce vodovodu, budou práce v křižovatce dokončeny až po ukončení prací rekonstrukce vodovodu.

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....

Podpis

21-05-2025

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....

Podpis

21-05-2025

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Kristýna Růžicková

STATUTÁRNÍ M
LIBEREC
Odbor dopravní
1

Podpis

21-05-2025

m

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



Seznam ZBV

Stavba: 1167, Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení - ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul.

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Provedeno [Kč]	Fakturováno [Kč]
Objekt:	1, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA				
Rozpočet:	101.1, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA - km 0,000 - km 0,255 60				
0	ZBV č. 0 – rozdíl mezi DPS a RDS		17.04.2025	943 354,20	943 354,20
ZBV1	prodloužení přípojek a odstranění UV		12.05.2025	3 570,00	3 570,00
Rozpočet:	101.1, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA - km 0,000 - km 0,255 60			946 924,20	946 924,20
			Odsouhlaseno:	946 924,20	946 924,20
Rozpočet:	101.2, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA - km 0,255 60 - km 0,436 20				
0	ZBV č. 0 – rozdíl mezi DPS a RDS		17.04.2025	69 607,20	69 607,20
ZBV2	prodloužení přípojek		12.05.2025	7 920,00	7 920,00
Rozpočet:	101.2, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA - km 0,255 60 - km 0,436 20			77 527,20	77 527,20
			Odsouhlaseno:	77 527,20	77 527,20
Objekt:	1, KOMUNIKACE SVOJSÍKOVA			1 024 451,40	1 024 451,40
			Odsouhlaseno:	1 024 451,40	1 024 451,40
Objekt:	2, KOMUNIKACE ROKYCANOVA				
Rozpočet:	102, KOMUNIKACE ROKYCANOVA				
0	ZBV č. 0 – rozdíl mezi DPS a RDS		17.04.2025	20 000,00	20 000,00
Rozpočet:	102, KOMUNIKACE ROKYCANOVA			20 000,00	20 000,00
			Odsouhlaseno:	20 000,00	20 000,00
Objekt:	2, KOMUNIKACE ROKYCANOVA			20 000,00	20 000,00
			Odsouhlaseno:	20 000,00	20 000,00
Objekt:	3, KOMUNIKACE DIVIŠOVA				
Rozpočet:	103, KOMUNIKACE DIVIŠOVA				
0	ZBV č. 0 – rozdíl mezi DPS a RDS		17.04.2025	983 588,10	983 588,10
ZBV3	prodloužení přípojek		12.05.2025	3 600,00	3 600,00
Rozpočet:	103, KOMUNIKACE DIVIŠOVA			987 188,10	987 188,10
			Odsouhlaseno:	987 188,10	987 188,10
Objekt:	3, KOMUNIKACE DIVIŠOVA			987 188,10	987 188,10
			Odsouhlaseno:	987 188,10	987 188,10
Stavba:	1167, Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení - ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul.			2 031 639,50	2 031 639,50
			Odsouhlaseno:	2 031 639,50	2 031 639,50