

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 12. 2024

I. Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M.
IČO: 005 34 188
DIČ: CZ00534188
bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
číslo účtu: 174-63407764/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 558 415 171, 604 227 083

Ing. Martin Kaňok, tel.: 558 415 175, 739 542 998

(dále jen „objednatel“)

2. VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
IČO: 258 36 129
DIČ: CZ25836129
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. B 4234

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Břetislav Čížek, tel.: 602 423 222, Ing. Petr Bílek, tel.: 721 256 109

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 12. 12. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo označené jako stavba „**Centrálního bufetu v budově E**“ a naopak závazek objednatele za toto dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení, v souladu s platnými technickými předpisy a požadavky uživatele zařízení.
3. Vícepráce souvisejí s provedením většího rozsahu demontáže původní základové konstrukce terasy, kdy při výkopových pracích byl zjištěn skutečný stav oproti projektové dokumentaci. Dále při provádění prací byl zjištěn nevyhovující stav stropní konstrukce, kdy je nutné provést doplnění krycí vrstvy výztuže stropních žebér, odstranění nesoudržné části betonu a dobetonování prostupů stropní konstrukce.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku - (Změnové listy k Dodatku č. 1).

4. Dále se smluvní strany s ohledem na pozdější předání staveniště a přerušení prací z důvodu klimatických podmínek dohodly na změně termínu odevzdání stavby a to do 31. 7. 2025.
Harmonogram stavby po této změně Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
 - a) Cena sjednaných víceprací činí 324 464,40 Kč bez DPH
 - b) Cena méněprací dle přiložených rozpočtů - 119 407,77 Kč bez DPH
 - c) Hodnota změny dodatku celkem **205 056,63 Kč bez DPH**
 - d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **12 096 294,24 bez DPH.**“

2. Změna termínu dokončení díla sjednaná dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění z původních do 31. 5. 2025, na nový termín do **31. 07. 2025.**

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 07. 2025 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový listy k Dodatku č. 1, položkové rozpočty, nabídky

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram

Ve Frýdku-Místku dne:

V Ostravě dne:

za objednatele

za zhotovitele

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M	
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.		
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby	Bc. Martina Běhunčíková Ing. Martin Kaňok	
Technický dozor stavebníka:	Ing. Marek Novotný	
NM GROUP PROJEKT s.r.o.		
Autorský dozor:	Ing. Josef Březina	
Forsing projekt s.r.o.		
Zhotovitel:	Ing. Břetislav Čížek	
VOSTAV MORAVA a.s.		
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby	Ing. Petr Bílek	
Označení zakázky (název akce):	Centrální bufet v budově E	
Číslo smlouvy:	16/24	
Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	11 891 237,61	14 388 397,51
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	205 056,63	248 118,52
Po uzavření dodatku č. 1	12 096 294,24	14 636 516,03