

DODATEK č.1 K SOD 2025/03

Smluvní strany:

1. Zhotovitel:

Název: **Instalace KV s.r.o.**
Sedlecká 757/4
360 10 Karlovy Vary
zastoupen: H. Hönl

IČ: 279 86 284
DIČ: CZ27986284

k smluvnímu jednání je oprávněn: H. Hönl, J. Krejčík
k technickému jednání je oprávněn: H. Hönl, J. Krejčík

2. Objednatel:

Název: Dětské centrum Karlovy Vary – příspěvková organizace
Zítkova 1267/4
360 01 Karlovy Vary

IČ: 711 75 130
DIČ: není plátce DPH

osoby oprávněné jednat za objednatele: Ing. E Pavlová
TDI objednatele: I. Křesina

Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2025 Smlouvu o dílo ne realizaci stavby „Úprava koupelen pro děti“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba plnění a jeho doplnění takto:

Předmětem dodatku k SOD je **úprava Harmonogramu provádění sjednaných prací a termínu dokončení stavby.**

Vzhledem k nutnosti provést elektroinstalaci v prostorech, kde má Zhotovitel provést obklad stěn se Objednavatel a Zhotovitel dohodli na přerušení /zakonzervování/ stavby. Zhotovitel provede úklid stavby, aby mohla být předána Elektroinstalační firmě a vyčíslí práce provedené k 09.05.2025. Objednavatel uhradí práce provedené k 09.05.2025 a po dokončení Elektroinstalačních pracích vyzve Zhotovitele k dokončení stavby.

V Karlových Varech dne: 22. 05. 2025

.....
Dětské centrum Karlovy Vary, p.o.
zastoupena
p. Ing. E.Pavlovou

.....
Instalace KV s.r.o.
zastoupena
p.H.Hönlem