

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 11661/2025-SŽ-OŘ PLZ-ST CBE

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Černý Kříž – Nové Údolí

Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): 65424011

Označení/číslo původní Smlouvy: E654-S-3866/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 01 - TSO koleje v km 62,112 - 65,262; SO 01.1 - Železniční svršek
SO 02 - TSO koleje v km 65,895 - 67,652; SO 02.1 - Železniční svršek
SO 03 - TSO koleje v km 68,029 - 69,352; SO 03.1 - Železniční svršek
SO 04 - SVP výh. č. 6 a oprava výh. č. 7 v žst. Černý Kříž; SO 04.1 - Železniční svršek
SO 05 - Oprava nástupiště a OVP v dopravně Stožec; SO 05.1 - Železniční svršek
SO 06 - TSO výh. č. 1 v žst. Nové Údolí; SO 06.1 - Železniční svršek
SO 07 - TSO výh. č. 2 v žst. Nové Údolí; SO 07.1 - Železniční svršek
SO 08 - SVK, SVP na 3. SK v žst. Nové Údolí; SO 08.1 - Železniční svršek
SO 09 - SVK, OVP na 1. SK v žst. Nové Údolí; SO 09.1 - Železniční svršek
SO 10 - Oprava nástupiště v žst. Nové Údolí; SO 10.1 - Železniční svršek
SO 12 - SMT - oprava propustků Černý Kříž - Nové údolí; SO 12.1 km 63,634
SO 12 - SMT - oprava propustků Černý Kříž - Nové údolí; SO 12.2 km 63,970
SO 12 - SMT - oprava propustků Černý Kříž - Nové údolí; SO 12.3 km 64,920
SO 12 - SMT - oprava propustků Černý Kříž - Nové údolí; SO 12.4 km 65,601
SO 12 - SMT - oprava propustků Černý Kříž - Nové údolí; SO 12.5 km 67,439
SO 12 - SMT - oprava propustků Černý Kříž - Nové údolí; SO 12.6 km 67,602
SO 12 - SMT - oprava propustků Černý Kříž - Nové údolí; SO 12.7 km 69,382

Iniciátor změny: Správa železnic státní organizace, OŘ Plzeň

Předběžný souhlas (kdy/kým): 24. 10. 2024, NPI OŘ Plzeň **XXX**

Stručný popis změn:

Změna č. 1 – Kolejové lože, bezстыková kolej
Změna č. 2 – Kolejové lože, bezстыková kolej
Změna č. 3 – Kolejové lože
Změna č. 4 – Upevnění kolejnic
Změna č. 5 – Úprava GPK
Změna č. 6 – Upevnění kolejnic
Změna č. 7 – Upevnění kolejnic
Změna č. 8 – Úprava GPK
Změna č. 9 – Úprava GPK
Změna č. 10 – Kolejové lože, úprava GPK
Změna č. 11 až 17 – Obsyp propustku

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Podrobný popis změny
Příloha č. 2 - Rozpis ocenění změn položek
Příloha č. 3 - Předběžný souhlas

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 139 764 763,00 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 6 653 215,22 Kč, tj. 4,76 % z ceny dle SOD

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 5 218 549,06 Kč, tj. 3,73 % z ceny dle SOD

Celkem absolutní hodnota změn z předkládaného ZL činí 8,49 % z ceny dle SOD

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 1,03 % z ceny dle SOD.

V ocenění variací **jsou/nejsou** (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

- ZBV je: ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
- ☐ **s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- ☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

Potřeba dnů navíc:

- ☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun závazných milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**
- ☐ **posun konečného termínu díla o ... dnů.**

Reklamační příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO
- b) ☒ z rezervy stavby
- c) ☐ z předschválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Černý Kříž – Nové Údolí

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 02.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 03.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 04.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 05.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 06.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 07.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 08.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 09.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 10.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 12.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 12.2	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 12.3	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 12.4	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 12.5	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 12.6	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 12.7	XXX	XXX	XXX	XXX	K
Celkem	XXX	XXX	XXX	XXX	

Celkem kofinancovatelných nákladů:

XXX Kč

Celkem nekofinancovatelných nákladů:

0,00 Kč

1) Zhotovitel:

Jméno: **XXX**, SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Datum: 27.04.2025 Podpis

2) Stanovisko správce stavby/TDS:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 28.04.2025

Podpis

3) Stanovisko dozoru projektanta:

~~Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐~~

Jméno:

Datum:

nezasmluvněno
Podpis

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:

~~Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐~~

Jméno:

Datum:

nezasmluvněno
Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 29.04.2025

Podpis

6) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 29.04.2025

Podpis

7) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum:

viz pověření
Podpis

8) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 29.04.2025

Podpis

9) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: Ing. Bohuslav Stečínský, MSc. Datum: 01.05.2025 Podpis

10) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: Ing. Karel Švejda, MBA Datum: 02.05.2025 Podpis

11) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ):

Jméno: Ing. Radek Makovec

Na základě pověření č. 3457 ze dne 15. 2. 2024

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Datum: 05.05.2025 Podpis