

Změnový list č.1

předkládá Zhotovitel: „Společnost ARKO – GREMIS – Borovník“

Projekt: „Borovník – Vodovod, kanalizace a ČOV“

Číslo změnového listu:	1
Název změnového listu:	Přeložka plynovodu.
Datum:	srpen 2024
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2022-007252
Název smlouvy:	Borovník – Vodovod, kanalizace a ČOV
Dílčí část díla:	SO 2.01 Kanalizační stoky
Smluvní strany:	
Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:	„Společnost ARKO – GREMIS – Borovník“
Správce/Společník 1:	ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 108, 619 00 Brno
Společník 2:	GREMIS s.r.o. Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Předmět změny:**Přeložka plynovodu na stoce A v krajské komunikaci.**

Při realizaci kanalizační stoky A bylo v úseku mezi kanalizačními šachtami Š21-Š22 zjištěno, že kanalizační potrubí stoky A zasahuje do ochranného pásma stávajícího plynovodu. Toto nevyhovující krytí nebylo možno předvídat, protože dle vytyčení spol. GASNET mělo být potrubí v místě křížení zastiženo v jiné (nekolizní) hloubce.

Stavební objekty dotčené změnou: SO 2.01 Kanalizační stoky

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH

Vícepráce: 161.289,30,- Kč bez DPH

Celkový přehled nákladů (přípočet): 161.289,30,- Kč bez DPH

Tato změna byla provedena dle odstavce (4), §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Změna iniciována:

Na základě skutečnosti.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu provedeného díla.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:

Tato změna nebude mít vliv na průběh dalších prací.

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:

V důsledku navržených změn nedojde k prodloužení doby řádného provedení díla.


Termín provádění prací:

Dle harmonogramu.

Změnový list byl připomínkován, kontrolován a odsouhlasen všemi dotčenými stranami.

Přílohy:

1. Rozpočet víceprací
2. Vyjádření projektanta
3. Zápis ze stavebního deníku.
4. PD přeložky plynovodu.
5. Fotodokumentace.

Za objednatele:	
Za technický dozor investora: Ing. Stanislav Jelínek AP INVESTING, s.r.o.	
Za AD projektanta: AQUA PROCON s.r.o.	
Za zhotovitele: Ing. Josef Šálek ARKO TECHNOLOGY, a.s.	